



【西鹿田グリーンパーク】

第5回（発行：令和6年12月）

公園づくり通信

みどり市スポーツ振興課
みどり市都市計画課
群馬県桐生土木事務所

今回のお知らせ

- ・西鹿田グリーンパーク造成工事の状況
- ・第5回西鹿田グリーンパーク造成に関する連絡協議会を開催しました
- ・公園整備工事の業者が決定しました

西鹿田グリーンパーク造成工事の状況

西鹿田グリーンパーク予定地では、市道北側で盛土造成工事を行い、市道南側で水路の付け替え工事を行っています。現在、工程の都合で盛土搬入は一時停止しておりますが、令和6年9月末時点の搬入土受入の進捗率は約76%で、盛土工事の進捗率は約37%になっています。盛土搬入を再開する際には、誘導員を配置して安全に実施いたします。

今後は12月頃に市道の切り替え工事を予定しています。既設道路の撤去作業等も行いますので、可能な限り工事区間の迂回等にご協力をお願いします。



造成予定地



みどり市ホームページでも公園づくり通信を配信しています。
右のQRコードを読み取ってご覧ください。

QRコード



■本公園づくり通信に関するご意見やご質問は下記までお問い合わせください。

公園に関すること・・・みどり市スポーツ振興課施設管理係

TEL:0277-46-9068 FAX:0277-72-0500

盛土造成に関すること・・・みどり市都市計画課まちづくり整備係

TEL:0277-76-1903 FAX:0277-76-1951

《裏面に続く》

第5回西鹿田グリーンパーク造成に関する連絡協議会を開催しました

第5回連絡協議会を令和6年10月24日(木)に開催しました。協議会では、前回からの動きや、現場の状況について説明しました。その後、実際に現場を視察し、現場の進捗状況や工事内容について確認しました。

第6回連絡協議会は、令和7年5月に開催する予定です。



協議会の様子



現場視察の様子

公園整備工事の業者が決定しました

令和6年9月に公園整備工事が契約締結となり、公園完成に向けて進捗しています。

請負業者	山藤・貴船・阿左美(仮称)西鹿田グリーンパーク公園整備工事 特定建設工事共同企業体
契約期間	令和6年9月19日 ～ 令和8年3月18日
実施内容	グラウンド施設整備、公園施設整備、調整池、敷地造成、付替用水路

今 後 の 予 定

	西鹿田グリーンパーク整備		連絡協議会	公園づくり通信
令和4年度	基本計画 ・ 実施設計	盛土 造成 工事	★ 第1回 (R4.5.24) 済 ★ 第2回 (R4.10.6) 済	★ 第1回 (R4.7) 済 ★ 第2回 (R4.10) 済 ★ 特別号1 (R4.12) 済
令和5年度			★ 第3回 (R5.5.29) 済 ★ 第4回 (R5.10.30) 済	★ 特別号2 (R5.4) 済 ★ 第3回 (R5.6) 済 ★ 第4回 (R6.10) 済
令和6年度			★ 第5回 (R6.10.24) 済	★ 第5回 (今回)
令和7年度		公園施設 工事	★ } 年2回を 目安に開催 する予定です。 ★ }	★ } 協議会 開催後に 発行します。 ★ }

※事業の進行状況等により、スケジュールが変更となることがあります。