

みどり市公立学校施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	38.1	52.4
中学校	33.3	33.3
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	0	100

【所見】

大間々南小学校と大間々東小学校の校舎耐震補強事業については、計画どおり実施することができた。なお、笠懸北小学校・大間々南小学校・福岡中央小学校の3校の体育館及び笠懸幼稚園について耐震二次診断を実施したが、耐震化の必要がないという結果が出たことから、耐震化率は目標数値を上回る達成状況となった。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成22年4月16日に教育部教育総務課において、事後評価を実施した。事後評価シートの内容については、本市ホームページ上で公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画において計画した事業については、計画どおり実施できた。今後については、平成22年度に学校施設すべての耐震診断を完了させ、診断結果に基づいた優先度の高い事業から実施するなど、耐震化を中心に計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 みどり市公立学校等施設整備計画

都道府県名	群馬県
市町村名	みどり市

2 計画作成主体 みどり市

3 計画期間 平成21年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
大間々南小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年10月30日				
大間々東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年10月30日				