



【西鹿田グリーンパーク】

公園づくり通信

第3回（発行：令和5年6月）

みどり市都市計画課
みどり市スポーツ振興課
群馬県桐生土木事務所

今回のお知らせ

- ・西鹿田グリーンパーク造成工事の状況
- ・第3回西鹿田グリーンパーク造成に関する連絡協議会を開催しました
- ・お近くの市内公共工事の建設発生土も受け入れています

西鹿田グリーンパーク造成工事の状況

西鹿田グリーンパーク計画地では、令和4年度末までに一部の用水路や暗渠排水(地下に水路を設けて、土中の余分な水を排水すること)の整備を行いました。他の工事現場から搬入した公共工事の建設発生土は、市道の北側に仮盛土を行っています。令和5年度からは、市道の南側に盛土工事を行っていく予定です。

令和4年度末時点の搬入土の受入進捗率は約30%になっています。



盛土造成予定地



用水路の整備状況



あんきょはいすい
暗渠排水の整備状況

西鹿田グリーンパーク造成工事は、周辺環境の安全に配慮しながら行っています。常時2名の交通誘導員を配置し、近隣にある小中学校の下校時間は1名増員して安全管理を行っています。



交通誘導員配置箇所



下校時間の様子

《裏面に続く》

第3回西鹿田グリーンパーク造成に関する連絡協議会を開催しました

第3回連絡協議会を令和5年5月29日(月)に開催しました。協議会では、現在までの経緯や、西鹿田グリーンパーク基本計画(素案)の概要、現場の状況について説明しました。その後、実際に現場を視察し、現場の進捗や工事内容について確認しました。

第4回連絡協議会は、令和5年11月に開催する予定です。



協議会の様子

お近くの市内公共工事の建設発生土も受け入れています

トラックの運行など、工事期間中はご迷惑をおかけしますが、より良い公園をいち早くご利用いただくために工事を進めておりますので、市民の皆様のご理解とご協力いただきますようお願い申し上げます。



みどモス

今後の予定

	西鹿田グリーンパーク整備	連絡協議会	公園づくり通信
令和4年度	基本計画 実施設計	★ 第1回 (R4.5.24) 済 ★ 第2回 (R4.10.6) 済	★ 第1回 (R4.7) 済 ★ 第2回 (R4.10) 済 ★ 特別号1 (R4.12) 済
令和5年度		★ 第3回 (R5.5.29) 済 ★ 第4回 (R5.11 予定)	★ 特別号2 (R5.4) 済 ★ 第3回 (今回)
令和6年度	盛土造成工事	★ 半年に1回を目安に開催する予定です。	★ 協議会開催後に発行します。
令和7年度		★ 公園施設工事	★

※事業の進行状況等により、スケジュールが変更となることがあります。

みどり市ホームページでも公園づくり通信を配信しています。
右のQRコードを読み取ってご覧ください。

QRコード



■本公園づくり通信に関するご意見やご質問は下記までお問い合わせください。

公園に関すること…みどり市都市計画課まちづくり整備係

TEL:0277-76-1903 FAX:0277-76-1951

運動施設に関すること…みどり市スポーツ振興課スポーツ交流係

TEL:0277-46-9068 FAX:0277-72-0500