

## みどり市公立学校施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を公表します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### 耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

#### 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

**教育環境の質的な向上を図る整備**

【 達成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

老朽化し耐力度の低い特別教室の取り壊しに伴い、普通教室棟の部分的な特別教室化により、中学校としての機能を維持することができた。また、校舎の雨漏りも屋上防水や壁面の全面塗装により向上した。教室内や廊下・トイレなどもかなりきれいになり、使用する生徒も気持ちよく施設の使用ができるようになった。
--

**施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備**

【 達成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成20年9月25日に教育総務課において、事後評価を実施した。事後評価シート内容については、本市ホームページ上で公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画において計画した事業については、計画通り実施できた。今後、他の学校において、地震補強を中心にした耐震計画の整備計画を実施していく。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称      みどり市公立学校施設整備計画

都道府県名	群馬県
市町村名	みどり市

2 計画作成主体      みどり市

3 計画期間      平成19年度

4 個別事業一覧

*この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。*

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備 考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
東中学校		22	大規模改造(老朽)	校	R	有	平成19年11月24日					