

令和6年度契約状況(予定価格が400万円を超える工事)

※該当がない場合は「-」を表示

※入札の種類別に掲載

№	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
		発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
1	一般競争	農林課	小規模農村整備事業 大堤沼地区浚渫工事	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第1回】大堤沼周辺の田畑が耕作時期であり、沼に流入する水を遮断することができず、工期内の完成が見込めないため。 【第2回】資材の調達に時間を要し、工期内の完成が見込めないため。また、工事費及び手続きに係る費用等が増額するため。	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町 大間々551-1	27,731,000	87.56%	24,282,500	28,501,000	令和6年4月1日	【第1回】令和6年8月28日 【第2回】令和7年2月27日	令和6年4月2日	令和6年8月31日	【第1回】令和7年2月28日 【第2回】令和7年3月24日
2	一般競争	簡水下水道課	市道1級2号線他管渠埋設工事(6-321-2)	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	【第1回】夜間工事における施工工程において、当初は管渠を1日2本(8.0m)布設することを想定しておりましたが、朝及び夕方の交通量が多く夜間施工の時間帯が限られ、1日1本(4.0m)布設することが限度となってしまう、後の工程に遅れが生じてしまったことから、完成期日内の完成が見込めないため、工期延期するもの。 【第2回】舗装復旧を実施するにあたり、隣接している天沼小学校と協議したところ、学校行事等で施工時期を変更する必要性が生じてしまい、完成期日内の完成が見込めなくなり工期延期するもの。 【第3回】本工事は、夜間施工を実施しており、管渠埋設後はレミファルト(常温合材)で仮復旧し解放していたが、日中の交通量が多く復旧部に損傷が生じてしまい事故等の危険性があるため、一定区間(L=20m)の管渠埋設後、レミファルトを剥がし再生密粒度アスファルト(加熱合材)で仮復旧し対応すること、また、当初予定していた舗装復旧構成では同様なことが発生する可能性が高いため、上層路盤の材料をアスファルト安定処理材に変更し対応すること等による変更を行うもの。	株式会社 高草木建設 代表取締役 津久井 一价	群馬県みどり市大間々町 塩原96番地3	36,245,000	87.90%	31,860,400	39,171,000	令和6年5月9日	【第1回】令和6年10月3日 【第2回】令和6年10月28日 【第3回】令和6年11月8日	令和6年5月10日	令和6年10月11日	【第1回】令和6年10月31日 【第2回】令和6年11月15日
3	一般競争	教育総務課	笠懸中学校トイレ改修工事(第2期)	建築一式工事	みどり市笠懸町鹿362番地(笠懸中学校)	-	-	株式会社 野村建設工業 所 所長 風間 有也	群馬県みどり市笠懸町阿左美2169番地13	43,015,500	98.45%	42,350,000	46,035,000	令和6年6月7日	令和6年9月12日	令和6年6月8日	令和6年9月30日	令和6年10月31日
4	一般競争	建設課	市道2級34号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市東町神戸地内	-	施工に支障となる樹木についての伐採工、舗装下に竹の根が侵食していたことによる根茎対策工の追加による増額及び当初4.5mとしていた側溝を5.0mへと変更したことによる増額を許したい。	株式会社 山藤組みどり営業所 所長 高山 進	群馬県みどり市東町花輪 98番地2	25,839,000	93.66%	24,200,000	27,093,000	令和6年6月11日	令和6年9月20日	令和6年6月12日	令和6年9月30日	-
5	一般競争	観光課	ながめ余興舞台設備改修工事	電気工事	みどり市大間々町大間々地内	-	-	有限会社 高和エンジニアリング 代表取締役 高橋 尚昌	群馬県みどり市大間々町 大間々469番地	121,000,000	99.00%	119,790,000	-	令和6年6月12日	-	令和6年6月13日	令和7年3月31日	-
6	一般競争	建設課	市道笠懸3083号線道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町久宮地内	-	【第1回】現地踏査の結果、水道本管が図面上の埋設位置と現地の埋設位置で誤差があり、移設をしないと側溝の布設ができないことが判明し、水道の本管移設に不測の日数を要するため工期延期を許したい。 【第2回】掘削したところ、消火栓の外側形状が想定以上に厚く、側溝の布設が困難であると判明したため、消火栓2箇所を移設とそれに伴う水道主管管(φ100mm、L=約17m)の布設替えが必要になったことによる増額。また、工期延期の影響により交通誘導員を増額したことによる増額変更を行いたい。	株式会社 新井建設工業 代表取締役 新井 秀貴	群馬県みどり市笠懸町鹿 275番地7	49,423,000	88.28%	43,628,822	56,386,000	令和6年6月12日	【第1回】令和6年10月24日 【第2回】令和6年12月13日	令和6年6月13日	令和6年10月31日	令和6年12月20日
7	一般競争	建設課	市道笠懸4090号線道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	【第1回】(有)丸光工機の出入り口が現場に接しており、大型トラック等が出入りするため、工事区間を出入り口を中心に南北に分けて施工する必要があることから、想定より施工日数を要するため、工期延期を許したい。 【第2回】当初は西鹿田グリーンパークへの土砂搬出を想定していたが、本工事の土砂搬出時期とパーク内の土砂を整備する時期が重なり、パーク内の土砂整備期間は、土砂の受け入れが困難であることが判明した。つきましては、土砂搬出先を民間企業へ変更したことによる、運搬距離の延長及び処分費に掛かった費用の増額変更を許したい。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町 桐原48番地5	38,665,000	88.68%	34,287,000	36,894,000	令和6年6月12日	【第1回】令和6年11月20日 【第2回】令和7年3月5日	令和6年6月13日	令和6年12月19日	令和7年3月7日
8	一般競争	建設課	市道笠懸2035号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	交差点部の施工箇所における安全確保のため、交通誘導員を増員したこと及び、上水道の制水弁の高さ調整や消火栓マンホール調整を実施したことによる増額。また、舗装打替え工及び薄層カラー舗装の施工面積の減少による増額。以上について、増額分が上回るため、増額としたい。	株式会社 新井建設工業 代表取締役 新井 秀貴	群馬県みどり市笠懸町鹿 275番地7	20,702,000	87.16%	18,043,613	18,293,000	令和6年6月12日	令和6年10月28日	令和6年6月13日	令和6年11月22日	-
9	一般競争	教育総務課	笠懸東小学校屋内運動場トイレ改修工事	建築一式工事	みどり市笠懸町阿左美1010番地(笠懸東小学校)	-	当該工事解体前の調査において、壁仕上げ塗装にアスベストが含まれていることが判明しました。大気汚染防止法を遵守し、施工できるようアスベスト除去に係る費用を追加します。また、解体工事において、軽量コンクリート及び土間コンクリートの厚みが想定以上の構成となっており、施工に時間を要したため、工期を延長します。さらに、工事中に発覚した施工上の支障解消や設備の安全性及び利便性確保のため必要な変更を行います。	株式会社 株式会社 代表取締役 家住 和徳	群馬県みどり市笠懸町阿左美763-2	43,285,000	92.00%	39,822,200	44,044,000	令和6年6月12日	令和6年9月13日	令和6年6月13日	令和6年9月30日	令和6年10月15日
10	一般競争	教育総務課	笠懸中学校給水管及び設備改修工事	管工事	みどり市笠懸町鹿362番地(笠懸中学校)	-	当該工事において入れ替える予定だった高架水槽のメーカーが受注停止となり、代替のメーカーに発注したものの、そちらも納期が遅延していたため、3週間ほど工期の遅れが発生しました。そのため確実に終わらせることの出来る11月25日まで完成期日の延長を許したい。併せて、変更追加による増額が出たものの、材料の変更等にて減額が発生したため増減無しとします。	星野管工株式会社 所 所長 前川 俊哉	群馬県みどり市笠懸町鹿 114番地43	94,820,000	96.98%	91,960,000	-	令和6年6月12日	令和6年10月21日	令和6年6月13日	令和6年10月31日	令和6年11月25日
11	一般競争	教育総務課	教育庁舎空調設備改修工事	管工事	みどり市大間々町大間々235番地6(教育庁舎)	-	-	有限会社 大栄設備みどり営業所 所 所長 園田 政道	群馬県みどり市大間々町 大間々564-24	47,168,000	96.78%	45,650,000	-	令和6年6月12日	-	令和6年6月13日	令和6年11月29日	-
12	一般競争	教育総務課	笠懸公民館吸気式冷温水機等更新工事	管工事	みどり市笠懸町阿左美1581番地1(笠懸公民館)	-	本工事は、笠懸公民館の吸気式冷温水機の更新を行うものですが、同館空調設備の自動制御盤内にある交互運転リレーの不良により、事務所の総合盤から全館の空調が操作できない状態になっていることが判明しました。空調を始動させるには、機械室に設置されている制御盤まで行き、手で電源を入れなければならない、煩雑な操作につき職員の負担となっていることから、利便性を確保し、館の運営に支障をきたさぬよう、機器の更新を行います。本件は、これらの更新に係る増額を行うものです。	株式会社 キンケン みどり支店 支店長 小林 昌之	群馬県みどり市大間々町 小平甲193番地	44,000,000	97.00%	42,680,000	42,867,000	令和6年6月12日	令和6年12月17日	令和6年6月13日	令和6年12月20日	-
13	一般競争	教育総務課	笠懸地区小学校3校屋内運動場LED照明改修工事	電気工事	みどり市笠懸町鹿346番地ほか2箇所(笠懸小学校・笠懸東小学校・笠懸北小学校)	-	笠懸北小学校ステージの調光式LED照明について、納期が大幅に遅れることが判明し工期に支障をきたす恐れがあることから、調光式LED照明から非調光式LED照明に変更するため減額となるもの。その他、各学校において予定していた照明器具の欠品等による代替器具への変更や照明設置個所の追加を行うもの。	有限会社 高和エンジニアリング 代表取締役 高橋 尚昌	群馬県みどり市大間々町 大間々469番地	46,343,000	98.03%	45,430,000	44,583,000	令和6年6月12日	令和6年9月13日	令和6年6月13日	令和6年9月30日	-

令和6年度契約状況(予定価格が400万円を超える工事)

※該当がない場合は「-」を表示

※入札の種類別に掲載

発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)		
No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
14	一般競争	教育総務課	大間々地区小学校2校屋内運動場LED照明改修工事	電気工事	みどり市大間々町大間々884番地ほか1箇所(大間々南小学校・大間々東小学校)	-	新規設置予定であった調光操作盤について、施工上の支障解消や、利便性確保のため、操作線配線・盤内改造を要せず、リモコンからの調光操作が可能な設備及び仕様に変更します。また、当初見込めなかった照明器具の撤去や、照度不足による照明器具の増設を行います。	田島電気株式会社 みどり営業所 営業所長 田島 孝宏	群馬県みどり市笠懸町阿左美2094-8	45,925,000	97.72%	44,880,000	44,880,000	令和6年6月12日	令和6年9月13日	令和6年6月13日	令和6年9月30日	-
15	一般競争	教育総務課	大間々中学校校舎外壁改修工事	建築一式工事	みどり市大間々町桐原217番地(大間々中学校)	-	当該工事の設計時において調査していなかった配管継手パッキンのアスベスト調査を実施、アスベストが入っていることがわかりましたのでその処分の追加。また当初予定していなかった底の3カ所の防水工事を追加、堅積の床貫通部に設置されているストレーナーが紛失していることがわかりましたのでその追加、現在使用していないエアコン室外機の撤去を追加。その他、当初設計からの増減による増額・増減も合わせて変更契約したい。必要額については、入札差金を充てることにより対応することとした。また併せて追加工事を実施するに当たり、外部足場解体後に追加となった防水工事を行えないため、工期も延長したい。	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	205,194,000	92.00%	188,778,480	197,977,560	令和6年6月25日	令和7年1月15日	令和6年6月25日	令和7年1月31日	令和7年2月28日
16	一般競争	建設課	市道笠懸3065号線道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町久富地内	-	【第1回】 試掘の結果、既設水道管を回避するため、側溝敷設位置を既設擁壁側へ移動したが、擁壁を壊さず施工するには不測の日数を要することから、工期内の完成が見込めないため、工期延期を行いたい。 【第2回】 当初想定していた西鹿田GP予定地の残土搬出が行えず、運搬先を変更したことで土質試験が不要になったこと及び、排水構造物工において通行規制範囲を区間分けしたことと1日あたりの規制範囲が縮小したため、当初1日あたり2名分で計上していた交通誘導警備員の配置が1名で対応可能となったことによる減額。	貴船工業 株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028番地	26,763,000	87.90%	23,524,110	22,440,000	令和6年7月10日	【第1回】 令和6年11月11日 【第2回】 令和6年12月26日	令和6年7月11日	令和6年12月13日	令和7年1月17日
17	一般競争	建設課	市道2級35号線法面改修工事	とび・土工・コンクリート工事	みどり市東町沢入地内	-	岩接着(目地工)及び岩接着(注入工)の使用材料数量は岩の亀裂の深さにより増減することから設計時点では想定数量であり、実際の数量に応じた変更を行う必要がある。調査の結果、本工事はこれらの数量が想定より増加すること、また、岩接着工の対象となる岩の近くで材料の調整を行うことが必要になったため、作業構台仮設工の追加による増額を行いたい。	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町荻原140番地	32,505,000	93.06%	30,250,000	32,241,000	令和6年7月11日	令和6年11月25日	令和6年7月12日	令和6年12月20日	-
18	一般競争	建設課	市道笠懸4079号線道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町久富地内	-	床堀を行ったところ、木の根が道路区域内に張り出していたため、その木や根の伐採及びそれに伴う処分費に係る増額変更をしたい。また、西鹿田グリーンパークが建設発生土の受入れを行っていないため、処分先を民間の処分場へ変更したことによる増額変更をしたい。	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	20,614,000	87.79%	18,096,890	21,879,000	令和6年7月11日	令和6年11月20日	令和6年7月12日	令和6年11月22日	-
19	一般競争	教育総務課	笠懸図書館GHP空調設備更新工事	管工事	みどり市笠懸町鹿373番地(笠懸図書館)	-	本件は、内外の空調機入れ替えを行う工事であり、室内外機をつなぐ冷媒管については既存利用する計画です。しかし工事を進めるに当たって冷媒管が漏洩している恐れがあったため調査を行いました。また、当初設計では室内機の基数に合わせた数量を見込んでおりましたが、1つのリモコンで複数の室内機を一括操作にできる箇所があったためこの数量を減らします。併せて、図書館閲覧室の空調の計装盤が不調であったため、この更新を行います。本件は、これらの差額について増額を行うものです。	株式会社 上州 代表取締役 赤石 恵一	群馬県みどり市笠懸町鹿4481番地2	46,453,000	98.98%	45,980,000	47,993,000	令和6年7月11日	令和6年12月17日	令和6年7月12日	令和6年12月27日	-
20	一般競争	簡水下水道課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3014号線他管渠埋設工事(6-311-2)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	当初設計において工事延長及び工種を基に140人の交通誘導警備員を計上しておりましたが、計画的かつ工程の停滞が無く円滑に施工することが出来たため、56人の交通誘導警備員を削減して変更するもの。(140人→84人)	桂建設 株式会社 代表取締役 家住 和徳	群馬県みどり市笠懸町阿左美763-2	38,170,000	87.90%	33,551,430	32,956,000	令和6年8月9日	令和7年1月9日	令和6年8月10日	令和7年1月17日	-
21	一般競争	教育総務課	笠懸図書館LED照明改修工事	電気工事	みどり市笠懸町鹿373番地(笠懸図書館)	-	当該工事において、外灯基礎更新に伴い掘削作業をしたところ、既存埋設配管と干渉してしまふことが判明したため、外灯基礎移設費用を追加した。また、外灯基礎を解体する際に付近の植栽が干渉するため、植栽の抜根及び処分費を追加するもの。さらに、当初計画になかった倉庫等の照明器具の追加を行うもの。その他、設備の安全性及び利便性確保のため必要な変更を行います。また、上記工法検討及び施工に日数を要したため、工期を延期いたしません。	株式会社 三興エンジニアリング 代表取締役 和賀井 浩	群馬県桐生市広沢町5-1167	39,002,700	97.87%	38,170,000	40,513,000	令和6年8月9日	令和6年12月10日	令和6年8月10日	令和6年12月13日	令和7年1月14日
22	一般競争	富弘美術館	富弘美術館空調設備改修工事	管工事	みどり市東町草木86番地(富弘美術館)	-	-	株式会社 キンケン みどり支店 支店長 小林 昌之	群馬県みどり市大間々町小平甲193番地	45,529,000	97.85%	44,550,000	-	令和6年8月9日	-	令和6年8月10日	令和6年12月27日	-
23	一般競争	教育総務課	笠懸野文化ホール音響設備改修工事	電気通信工事	みどり市笠懸町阿左美1579番地1(笠懸野文化ホール)	-	-	ヤマハサウンドシステム株式会社 代表取締役 平井 智勇	東京都中央区日本橋箱崎町41番12号	51,436,000	91.99%	47,316,500	-	令和6年8月26日	-	令和6年8月27日	令和7年3月31日	-
24	一般競争	簡水下水道課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3014号線他管渠埋設工事(6-311-3)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	(第1回) 既設上水道管移設に不測の日数を要してしまい、完成期以内での完成が見込めないことから令和7年3月31日まで工期延期するもの。 (第2回) 既設上水道管移設に不測の日数を要してしまい、完成期以内での完成が見込めないことから令和7年5月30日まで工期延期するもの。 (第3回) 施工区間近隣の私道の所有者の方々から下水道設置の申し入れがあり、現場の調整に14日要し、完成期以内での完成が見込めないことから、令和7年6月13日まで工期を延期するもの。 (第4回) 施工区間近隣の私道の所有者から下水道設置希望の申し入れがありました。調整に不測の時間を要し、完成期までに完成が見込めないことから、令和7年7月18日まで工期を延長するもの。当初計画では、本線と私道5路線の下水道本管の埋設工事を予定していたが、私道5路線のうち3路線について一部を同意が得られないため、次のとおり設置に向け動いた。①2路線について、各1名から承諾が得られないため、地権者に下水道事業について説明したが同意が得られなかった。②1路線の側道した会社所有の私道については、地区の方で弁護士による整理をするよう説明したが進展はありませんでした。以上のことを行ったが本管を埋設することの了解は得られないため、減額に対応するもの	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	55,946,000	88.22%	49,352,930	46,530,000	令和6年9月9日	【第1回】 令和7年2月13日 【第2回】 令和7年3月19日 【第3回】 令和7年5月22日 【第4回】 令和7年6月11日	令和6年9月10日	令和7年2月14日	【第1回】 令和7年3月31日 【第2回】 令和7年5月30日 【第3回】 令和7年6月13日 【第4回】 令和7年7月18日

令和6年度契約状況(予定価格が400万円を超える工事)

※該当がない場合は「-」を表示

※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
25	一般競争	簡水下水道課	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3294号線他管渠埋設工事(6-111-1)	土木一式工事	みどり市大間々町大間々地内	-	(第1回) 現地照査の結果、既設鉄道用高圧電線が原因で、当初の設計から修正が必要となり、完成期日内での完成が見込めないことから令和7年3月31日まで工期延期するもの。 (第2回) 現地照査の結果、既設鉄道既設鉄道用高圧電線が原因で、当初の設計から修正が必要となり、完成期日内での完成が見込めないことから令和7年3月30日まで工期延期するもの。 (第3回) 施工箇所にも上毛電気鉄道の高圧線が埋設されていることが確認できたため、試験工を追加で実施したことによる増額及び都市下水道が支障となったため移設を行ったことによる増額を行いたい。また、上記の追加施工に2ヶ月を要するため62日間の工期延期を行いたい。	株式会社 高草木建設 代表取締役 津久井 一价	群馬県みどり市大間々町塩原96番地3	53,768,000	88.18%	47,413,564	-	令和6年9月9日	【第1回】 令和7年2月3日 【第2回】 令和7年3月19日	令和6年9月10日	令和7年2月14日	【第1回】 令和7年3月31日 【第2回】 令和7年5月30日
26	一般競争	簡水下水道課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3015号線他管渠埋設工事(6-311-4)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	(第1回) 現地照査の結果、既設上下水道管の埋設位置が原因で、当初の設計から大幅な修正が必要となり、完成期日内での完成が見込めないことから令和7年3月31日まで工期延期するもの。 (第2回) 現地照査の結果、既設上下水道管の埋設位置が原因で、当初の設計から大幅な修正が必要となり、完成期日内での完成が見込めないことから令和7年5月30日まで工期延期するもの。 (第3回) 施工区間で新たに公共ます設置希望者があり、設置場所等の調整に14日要し、完成期日内での完成が見込めないことから、令和7年6月13日まで工期を延期するもの。 (第4回) 施工区間を掘削した際、上下水道の本管が想定外の位置にあり、1号マンホールが設置できず、5基のマンホールを楕円形に変更しえ設置するため、増額にて対応するもの。当初設計では設置する公共ますはすべて標準ますで設計していたが、現地踏査及び公共ます設置受益者からの防護蓋の設置が8カ所に増えることによる増額。マンホールの変更、公共ますの防護蓋の設置要望のとりまとめに時間を要したため、完成期日までに完成が見込めないことから、令和7年7月18日まで工期を延長するもの。	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551番地1	50,457,000	88.14%	44,473,990	46,101,000	令和6年9月9日	【第1回】 令和7年2月13日 【第2回】 令和7年5月19日 【第3回】 令和7年5月22日 【第4回】 令和7年6月11日	令和6年9月10日	令和7年2月14日	【第1回】 令和7年3月31日 【第2回】 令和7年5月30日 【第3回】 令和7年6月13日 【第4回】 令和7年7月18日
27	一般競争	簡水下水道課	社会資本整備総合交付金事業 市道2級9号線他管渠埋設工事(6-311-1)	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	【第1回】 施工箇所に隣接している「し尿処理の集積施設」への集積車両の出入りについて、10t車等の大型車両の出入りがあるため、所管部署の生活環境課及び関連業者との調整に不測の日数を要し、工事着手に遅れが生じたため、完成期日内での完成が見込めないことから工期延期を行うもの。 【第2回】 現地照査の結果、既設大間々用水管が原因で、当初の設計から修正が必要となり、完成期日内での完成が見込めないことから令和7年4月30日まで工期延期するもの。翌年度への繰越手続きについては、議会へ報告済です。 【第3回】 施工区間で新たに公共ます設置希望者があり、設置場所等の調整に19日要し、完成期日内での完成が見込めないことから、令和7年5月19日まで工期延期するもの。 【第4回】 交通誘導員について、当初1日2人体制で計上していたが当該線は交通量も多く、2人体制だと誘導が間に合わず危険が生じる。このことから片側通行止め時には3人、全面通行止め時には4人に増やし増額にて対応するもの。(150人→284人)	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町荻原140番地	38,896,000	87.93%	34,201,200	38,951,000	令和6年9月9日	【第1回】 令和7年12月20日 【第2回】 令和7年3月18日 【第3回】 令和7年4月28日 【第4回】 令和7年5月16日	令和6年9月10日	令和7年1月31日	【第1回】 令和7年3月21日 【第3回】 令和7年5月19日
28	一般競争	簡水下水道課	市道笠懸2287号線他管渠埋設工事(6-321-3)	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	当初、養生土を「前橋笠懸道路土砂仮置き場」に搬入処分する計画であったが、当該仮置き場が国直轄事業以外の養生土を受け入れられなくなったため、処分先の変更に伴う運搬距離の変更を行うもの。 当初運搬距離：L=4.7km 変更運搬距離：L=12.0km	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	27,885,000	87.65%	24,441,344	24,893,000	令和6年9月9日	令和7年1月24日	令和6年9月10日	令和7年1月31日	-
29	一般競争	簡水下水道課	市道1級3号線 下水道管渠更生工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	・当初設計において、交通誘導員28名を想定し計上しておりましたが、現場状況及び作業日数から25名に減らすことが出来るため、数量減にて対応すること。 ・内副管が設置されているマンホールが1箇所あり、管更生を行う際に支障となることから、撤去及び復旧が必要となるため、追加施工すること。 以上のことより、設計変更を行うもの。(本設計変更において、金額変更は生じません。)	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551番地1	20,592,000	99.36%	20,460,000	-	令和6年9月9日	令和6年12月5日	令和6年9月10日	令和6年12月20日	-
30	一般競争	教育総務課	笠懸公民館・笠懸野文化ホールLED照明改修工事	電気工事	みどり市笠懸町阿左美1581番地11ほか1カ所(笠懸公民館・笠懸野文化ホール)	-	外灯支柱の更新に伴い、支柱基礎が想定よりも大きく撤去処分を更新後の基礎を埋める土について増加したため増額となりました。また、公民館・文化ホール共に設計時に見落とし照明がありその追加と、照明器具については収まりが悪く器具の変更を行ったためその変更を行いました。	株式会社 グンエイ みどり支店 支店長 小柳 敏郎	群馬県みどり市笠懸町阿左美1863番地	97,504,000	99.28%	96,800,000	100,100,000	令和6年9月9日	令和7年2月17日	令和6年9月10日	令和7年2月28日	-
31	一般競争	スポーツ振興課	(仮称)西鹿田グリーンパーク公園整備工事	土木一式工事	みどり市笠懸町西鹿田・鹿地内	-	【第1回】 群馬県及びみどり市(都市計画課)が施工予定であった盛土造成工事を公園整備工事を一体的に施工するため、公園整備工事の契約内容を追加するもの。盛土造成工事79,243.0m3(県分50,243m3、市分29,000m3) 【第2回】 (主な内容変更) ・施工性の観点から調整池の施工方法及び公園南側駐車場の形状を変更 ・敷地西側の切土工における土壌の改良及び転石の処理を追加 ・サッカーグラウンド周辺の擁壁を追加 ・土砂(50,000m3)の仮置きを追加 ・敷設板及び交通誘導員を追加 ・調整池の施工後に、付け替え道路を施工することから、工期を延長を行う	山藤・貴船・阿左美(仮称)西鹿田グリーンパーク公園整備工事特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社 山藤組 代表取締役 山藤 浩一	群馬県桐生市黒保根町水沼乙53番地	1,789,810,000	99.56%	1,782,000,000	【第1回】 1,897,632,000 【第2回】 1,963,159,000	令和6年9月19日	【第1回】 令和6年12月16日 【第2回】 令和7年8月25日	令和6年9月19日	【第1回】 令和8年3月18日 【第2回】 令和8年8月31日	-
32	一般競争	スポーツ振興課	みどり市民体育館照明改修工事	電気工事	みどり市笠懸町阿左美1714番地2(みどり市民体育館)	-	-	株式会社 堤電気 代表取締役 狩野 江利子	群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷232番地10	67,485,000	98.94%	66,770,000	-	令和6年10月2日	-	令和6年10月3日	令和7年2月28日	-
33	一般競争	社会福祉課	みどり市温泉施設整備工事	建築一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	・希釈水槽擁壁山留工事の増額、自動精算システムの追加変更、植栽部分客土の追加変更のため。 ・変更追加工事の実施により工期を延長する必要が生じたため。	関東・阿左美・貴船 みどり市温泉施設整備工事特定建設工事共同企業体	群馬県太田市飯田町15470TAスクエアビル7階	2,674,100,000	99.96%	2,673,000,000	2,693,900,000	令和6年10月23日	令和7年12月24日	令和6年10月23日	令和8年3月15日	令和8年3月31日
34	一般競争	観光課	旧国民宿舎サンレイク草木解体工事	解体工事	みどり市東町草木地内	-	国民宿舎サンレイク草木建設当時の設計図面と現地に差異があり、建物を支えるために地下に打設した杭が少なかったこと、また、杭を抜かず埋設した方が地盤が強固になるなどの理由から、杭抜きの本数が190本から137本(△53本)に減少したものの併せて、設計図面と現地に差異が生じた部分について、設計を変更するもの。	株式会社 野村建設工業 みどり営業所 所長 風間 有也	群馬県みどり市笠懸町阿左美2169番地3	197,450,000	91.64%	180,948,900	178,013,000	令和6年12月18日	令和7年6月26日	令和6年12月18日	令和7年6月27日	令和7年7月31日

令和6年度契約状況(予定価格が400万円を超える工事)

※該当がない場合は「-」を表示

※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
35	一般競争	観光課	みどり市滞在型泊地施設飲食棟改修工事	建築一式工事	みどり市東町草木地内	-	飲食棟(旧バーベキューハウスぐりりん)の天井裏に雨漏り跡が確認され調査したところ、屋根板金を支える木材が腐食していたため、追加で補修工事を実施するもの。また、事務所棟(旧バーベキューハウス横トイレ・倉庫)において、屋根塗り替えを予定していたが、劣化により十分な効果が得られないことが判明したため、新たな屋根を被せるカバー工法に変更するもの。併せて、改修工事であることから、現地と設計に差異が生じた部分について、必要となる設計を変更するもの。	桂建設 株式会社 代表取締役 家住 和徳	群馬県みどり市笠懸町阿左美763番地2	238,920,000	99.22%	237,050,000	240,086,000	令和6年12月18日	令和7年6月26日	令和6年12月18日	令和7年7月31日	
36	一般競争	農林課	林業振興総務事業 みどり市温泉施設薪焚きボイラー設置工事	管工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第1回】温泉施設本体工事の着工が当初予定から遅れ、それに伴い本工事の着工にも遅れが生じたため。 【第2回】設置予定のボイラーがスイス製であり、欧州内の流通事情悪化により、制御基盤に使用される半導体が欠品となったことから、製造・出荷が遅れたため。	株式会社 グンエイ みどり支店 支店長 久保塚 恒文	群馬県みどり市笠懸町阿左美1863番地	23,958,000	99.63%	23,870,000	-	令和7年1月9日	【第1回】令和7年3月26日 【第2回】令和7年9月19日	令和7年1月10日	令和7年3月31日	【第1回】令和7年9月30日 【第2回】令和8年2月27日
37	指名競争	農林課	小規模農村整備事業 清水新沼地区活性化施設工事	建築一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第1回】資材の調達に時間を要するため。 【第2回】工事設計と現場を照査した結果、プレハブの形状及び基礎工事等の変更が生じ、建築確認等の手続を行う必要があり、工期内の完成が見込めないこと、また、工事費及び手続に係る費用等が増額することから、上記のとおり変更する必要があるため。	株式会社 泰和興業 代表取締役 曲澤 和男	群馬県みどり市笠懸町鹿3901番地	11,275,000	91.02%	10,263,000	12,628,000	令和6年3月29日	【第1回】令和6年8月16日 【第2回】令和6年12月23日	令和6年3月30日	令和6年8月31日	【第1回】令和6年12月27日 【第2回】令和7年3月17日
38	指名競争	農林課	小規模農村整備事業 塩原地区水路改修工事	土木一式工事	みどり市大間々町塩原地内	-	【第1回】施工箇所において、稲作がされているため、工事が着工できない。また、稲作による水害のため、稲作が終わった後も地下水の低下を待つ必要があることから工期内の完成が見込めないため。 【第2回】資材の調達に時間を要し、工期内の完成が見込めないこと、工事費及び手続に係る費用等が増額することから、上記のとおり変更する必要がある。	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	9,966,000	86.98%	8,668,000	10,010,000	令和6年3月29日	【第1回】令和6年8月28日 【第2回】令和7年1月16日	令和6年3月30日	令和6年8月31日	【第1回】令和7年1月31日 【第2回】令和7年3月17日
39	指名競争	防災危機管理課	令和6年度道路反射鏡新設・改修工事(単価契約)	とび・土工・コンクリート工事	みどり市内	-	-	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	6,655,990	92.00%	6,123,511	-	令和6年4月1日	-	令和6年4月1日	令和7年3月31日	-
40	指名競争	簡水下水道課	公共ます設置工事(大間々地区)	土木一式工事	みどり市大間々町大間々地内(公共下水道供用区域内)	-	当初設計において64人の交通誘導警備員を計上していましたが、交通量が少ない場所もあり、当初よりも少ない人数で対応することができたため、合計41人の交通誘導警備員を削減し変更対応するもの。(64人→23人)	カイドウ建設 株式会社 代表取締役 深沢 勉	群馬県みどり市大間々町浅原1536番地3	8,305,000	89.93%	7,469,000	6,710,000	令和6年5月7日	令和7年2月27日	令和6年5月8日	令和7年2月28日	-
41	指名競争	こども課	大間々東学童保育所空調設備改修工事	管工事	みどり市大間々町大間々456番地1(大間々東小学校内)	-	-	有限会社 高和エンジニアリング 代表取締役 高橋 尚昌	群馬県みどり市大間々町大間々469番地	16,643,000	93.85%	15,620,000	-	令和6年5月8日	-	令和6年5月9日	令和7年3月28日	-
42	指名競争	教育総務課	笠懸野文化ホール空調設備自動制御盤内機器更新工事	管工事	みどり市笠懸町阿左美1579番地1(笠懸野文化ホール)	-	-	株式会社 グンエイ みどり支店 支店長 小柳 敏郎	群馬県みどり市笠懸町阿左美1863	8,954,000	95.82%	8,580,000	-	令和6年5月8日	-	令和6年5月9日	令和7年3月31日	-
43	指名競争	簡水下水道課	公共ます設置工事(笠懸地区)	土木一式工事	みどり市笠懸町地内(公共下水道供用区域内)	-	当初8箇所公共ます設置工事を予定していたが、公共ます設置申請数が当初よりも少なく、5件だったため、減額にて変更対応するもの。(8箇所→5箇所)	桂建設 株式会社 代表取締役 家住 和徳	群馬県みどり市笠懸町阿左美763-2	8,239,000	89.99%	7,414,000	4,763,000	令和6年5月8日	-	令和6年5月9日	令和7年2月28日	-
44	指名競争	建設課	市道大間々3019号線道路改良工事	土木一式工事	みどり市大間々町大間々地内	-	現地踏査の結果、L型擁壁の設計勾配が勾配自在型の規格を要する勾配でなかったため、一般擁壁に規格を変更したことに伴う減額変更をしたい。また、安全確保のため、現土を自由処分したことにより、土質・土壌検査が不要になったことによる減額変更を行いたい。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	8,602,000	87.60%	7,535,187	5,643,000	令和6年6月6日	令和6年9月25日	令和6年6月7日	令和6年9月30日	-
45	指名競争	建設課	市道2級31号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市東町荻原地内	-	現地踏査の結果、当初の舗装範囲より広く舗装の劣化が見られたため、施工範囲を拡大したい。また、安全確保のため、破損していたグレーチングの交換やポストコーンを設置を行いたいため、増額としたい。	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町荻原140番地	11,506,000	86.81%	9,988,000	11,847,000	令和6年6月6日	令和6年8月26日	令和6年6月7日	令和6年8月30日	-
46	指名競争	教育総務課	笠懸北小学校給食調理用ボイラー更新工事	管工事	みどり市笠懸町阿左美3730番地(笠懸北小学校)	-	-	株式会社 野村建設工業 所長 風間 有也	群馬県みどり市笠懸町阿左美2169番地3	6,061,000	96.91%	5,874,000	-	令和6年6月6日	-	令和6年6月7日	令和6年9月30日	-
47	指名競争	建設課	市道笠懸3040号線外道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第1回】側溝布設箇所付近の民地擁壁に影響がないよう掘削するための対策検討及び施工に不測の日数を要したため。 【第2回】交通誘導員の配置について当初20人日の配置を想定していたが、施工箇所沿いのアパートや新築分譲地からの出入りが多かったことから、安全確保のため交通誘導員の配置を69人日に増加させたことによる増額。	株式会社 泰和興業 代表取締役 曲澤 和男	群馬県みどり市笠懸町鹿3901番地	11,968,000	87.58%	10,481,900	12,683,000	令和6年6月7日	【第1回】令和6年11月14日 【第2回】令和7年1月28日	令和6年6月8日	令和6年11月29日	令和7年 1月31日
48	指名競争	建設課	市道笠懸2127号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	舗装箇所の一部が、今年度簡水下水道課が施工予定の下水道工事の箇所と重複しており、重複箇所の舗装については、前述の工事内で施工することになったため、舗装の施工範囲が縮小し、減額するもの。	株式会社 倉澤建設 代表取締役 倉澤 政男	群馬県みどり市笠懸町阿左美805番地6	9,834,000	86.71%	8,527,462	7,084,000	令和6年6月7日	令和6年8月26日	令和6年6月8日	令和6年8月30日	-
49	指名競争	建設課	市道1級17号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市大間々町浅原地内	-	片側車線のための施工のため、縦断方向に舗装版を切断する必要があり、当初より舗装の切筋延長を増加すること及び、安全確保のためアスカープの施工範囲を延長したため、増額としたい。	カイドウ建設 株式会社 代表取締役 深沢 勉	群馬県みどり市大間々町浅原1536-3	5,412,000	86.51%	4,681,817	5,379,000	令和6年7月2日	令和6年9月26日	令和6年7月3日	令和6年9月30日	-

令和6年度契約状況(予定価格が400万円を超える工事)

※該当がない場合は「-」を表示

※入札の種類別に掲載

発注担当課		工事名・業務名等		工事等の種別		工事場所・業務場所等		随意契約の場合の理由		契約変更の場合の理由		契約の相手方の名称		契約の相手方の住所		予定価格		落札率		契約金額又は落札金額(当初)		契約金額(変更後)		契約日(当初)		契約日(変更)		着手時期		完成時期等(当初)		完成時期等(変更後)	
No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)															
50	指名競争	建設課	市道大間々4208号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市大間々町大間々地内	-	舗装打ち換え工を切削オーバーレイ工へと変更したことにより、舗装撤去量を減少した事による減額及び上層路盤工が不要となったことによる減額を行いたい。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町 桐原48番地5	8,800,000	86.96%	7,652,755	6,611,000	令和6年7月3日	令和6年9月20日	令和6年7月4日	令和6年9月30日	-															
51	指名競争	農林課	県単林道改良事業 林道小中山線 路面改良工事	舗装工事	みどり市東町小中地内	-	取り壊し舗装量、舗装面積及びアスカープ設置延長の増、並びに道路反射鏡の交換、交通誘導警備員の新規配置のため。	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町荻原 140番地	7,150,000	86.77%	6,204,000	6,765,000	令和6年7月4日	令和6年10月16日	令和6年7月5日	令和6年10月31日	-															
52	指名競争	建設課	市道2級35号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市東町沢入地内	-	現地踏査の結果、当初設計範囲と隣接する箇所について修繕が必要となることから施工延長を延伸したことによる舗装面積の増加に伴う増額を行いたい。	株式会社 山藤組みどり営業所 所長 高山 進	群馬県みどり市東町花輪 98番地2	9,900,000	94.44%	9,350,000	11,506,000	令和6年7月4日	令和6年11月15日	令和6年7月5日	令和6年11月29日	-															
53	指名競争	建設課	鹿の川沼遊歩道新設工事	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第1回】本工事の当初工期における台風の影響により雨天の日が多く、想定していた作業日数を確保することが出来ず、工期内の完成が見込めないため、令和6年12月16日までの工期延期を行いたい。 【第2回】掘削を行った結果、土砂に混合廃棄物と黒瓦が混じっており、それらの運搬処分をしたことによる増額変更をしたい。また、路体盛土工にて当初設計の盛土の量では道路からの雨水の流入が懸念されるため、盛土の量を増加したことによる増額変更をしたい。また、盛土の量を増加したことにより植生マットの設置面積が増加したことによる増額変更をしたい。	有限会社 大下建設工業 取締役 大下 達也	群馬県みどり市笠懸町鹿 4223-5	5,335,000	87.84%	4,686,000	5,357,000	令和6年7月5日	【第1回】 令和6年10月30日 【第2回】 令和6年11月29日	令和6年7月6日	令和6年10月31日	令和6年12月16日															
54	指名競争	簡水下水道課	市道笠懸3019号線他管渠埋設工事 (6-321-4)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	当初設計において発生土処分先を「西鹿田グリーンパーク」へ運搬することを想定していたが、運搬することが出来ないため、処分先を「三光開発工業(株)」へ変更し対応することによる変更を行うもの。当初=2.5km、変更=2.7km(仮置き場)、運搬距離=8.8km(処分先) ※仮置き場へ運搬後、ふるい分けを行い処分先へ運搬。	有限会社 大下建設工業 取締役 大下 達也	群馬県みどり市笠懸町鹿 4223-5	17,776,000	87.38%	15,532,000	16,148,000	令和6年7月5日	令和6年11月8日	令和6年7月6日	令和6年11月15日	-															
55	指名競争	建設課	市道1級29号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	踏切交差箇所における安全確保のため、交通誘導員を増員したい。また、区画線の現状精査をしたところ、施工延長を伸ばす必要があるため、増額とした。	株式会社 倉澤建設 代表取締役 倉澤 政男	群馬県みどり市笠懸町阿 左美805番地6	8,976,000	86.55%	7,768,614	8,085,000	令和6年7月31日	令和6年10月28日	令和6年8月1日	令和6年10月31日	-															
56	指名競争	農林課	農山漁村地域整備交付金 林道小中山線大滝トンネル補修工事(第2期)	土木一式工事	みどり市東町小中地内	-	【第1回】本工事現場の施工に際し、剥離防止対策工としてFRPメッシュ(パネル)が施工可能か、資材メーカーに問い合わせたところ、本現場においては施工が困難との回答を得て、他の工法の選定及びトンネル内の事前調査、報告書作成等に不測の日数を要してしまい全体工程が遅延し、契約工期での完成が見込めないため。 【第2回】減額について・・・剥離防止対策工における施工内容の見直しに伴う施工単価の減、及び交通誘導作業員の確保不能に伴う採用の取り止めによる。 増額について・・・剥離防止対策工に先立つ導水処理工の増、並びに高所作業車の仕様変更及び作業日数の増(12日→17日)による。	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町荻原 140番地	16,687,000	93.61%	15,620,000	16,324,000	令和6年8月1日	【第1回】 令和6年12月5日 【第2回】 令和7年2月6日	令和6年8月2日	令和6年12月10日	令和7年2月10日															
57	指名競争	建設課	7-1号橋・7-2号橋橋架設工事	土木一式工事	みどり市東町荻原地内	-	【第1回】現地踏査を行ったところ、7-1号橋の架替工を行う際に水道管が支障になってしまうことが判明し、仮設切り直し及び本設時の工法決定と施工に不測の日数を要するため、なお、本変更に伴う金額変更については工法等が確定次第、別途提案します。 【第2回】現地踏査を行ったところ、7-1号橋の架替工を行う際に、橋梁に添架している口径75mmの水道管が支障になってしまったことが判明し、簡水下水道課と仮設工法の協議を行ったところ、本管に割T管や仕切弁を取り付け分岐配管を接続する不断水工法にて14m区間切り直しをすることとなったことによる増額を行いたい。	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町荻原 140番地	12,188,000	89.35%	10,890,000	-	令和6年8月1日	【第1回】 令和6年12月5日 【第2回】 令和7年3月11日	令和6年8月2日	令和6年12月13日	令和7年3月12日															
58	指名競争	建設課	7号橋橋梁補修工事	土木一式工事	みどり市大間々町下神梅地内	-	現地踏査の結果、水替工においてポンプ排水ではなく土のうと排水のみで対応が可能になったこと及び一部工種において当初1日あたり2名分で計上していた交通誘導警備員の配置が1名対応可能になり、また舗装と区画線工を同日施工できたことにより入日数が減少したため。	貴船工業 株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町 塩原1028番地	8,899,000	98.89%	8,800,000	7,700,000	令和6年8月1日	令和6年12月11日	令和6年8月2日	令和6年12月13日	-															
59	指名競争	観光課	ながめ公園北駐車場拡幅工事	舗装工事	みどり市大間々町大間々地内	-	駐車場北側の既存ブロック塀の基礎が一部えぐられ、倒壊の危険性があることから土留擁壁を追加設置し、併せて安全対策として転落防止柵等を追加設置するもの。	貴船工業 株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町 塩原1028番地	10,769,000	87.84%	9,460,000	14,003,000	令和6年8月1日	令和7年1月20日	令和6年8月2日	令和7年1月31日	令和7年2月28日															
60	指名競争	簡水下水道課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3019号線他舗装復旧工事(6-311-8)	舗装工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	既設舗装版の厚さが当初設計値よりも厚く、これにより処分費が増加したこと等による変更を行うもの。	貴船工業 株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町 塩原1028番地	16,489,000	87.00%	14,345,065	15,268,000	令和6年8月1日	令和6年10月15日	令和6年8月2日	令和6年10月18日	-															
61	指名競争	簡水下水道課	福岡中央集落排水センター汚泥脱水機他更新工事	機械器具設置工事	みどり市大間々町浅原地内	-	-	環境システム 株式会社 代表取締役 吉澤 力	群馬県前橋市荻窪町785 番地6	13,453,000	89.05%	11,979,700	-	令和6年8月1日	-	令和6年8月2日	令和7年2月28日	-															
62	指名競争	教育総務課	笠懸公民館等公共下水道接続工事	管工事	みどり市笠懸町阿左美1581番地1ほか1箇所(笠懸公民館・笠懸野文化ホール)	-	【第1回】現地測量を行ったところ、浄化槽へ向かう排水管の最終マスの深さが設計値より50cmほど高く、既設公共溝への接続する高さが合わなくなることを判断したため、たて込み簡易土留めの高さ変更や土砂掘削量の減少により減額するもの。	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町荻原 140番地	9,163,000	96.04%	8,800,000	8,734,000	令和6年8月1日	令和6年12月16日	令和6年8月2日	令和6年12月27日	-															
63	指名競争	教育総務課	笠懸野文化ホール自働火災報知設備更新工事	消防施設工事	みどり市笠懸町阿左美1579番地1(笠懸野文化ホール)	-	-	株式会社 グンエイ みどり支店 支店長 小柳 敏郎	群馬県みどり市笠懸町阿 左美1863番地	14,883,000	94.60%	14,080,000	-	令和6年8月1日	-	令和6年8月2日	令和7年1月31日	-															

令和6年度契約状況(予定価格が400万円を超える工事)

※該当がない場合は「-」を表示

※入札の種類別に掲載

№	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
64	指名競争	農林課	県単林道舗装事業 林道塩沢小平線舗装工事	舗装工事	みどり市大間々町浅原地内	-	・減額について・・・残土置場の変更に伴うダンプ運搬距離の減、及び敷均し締固め工に係る歩掛の見直し(残土敷均し締固め工への分割)による。 ・増額について・・・施工延長の変更(700m→820m)に伴う上層路盤工・表層工の施工面積及び区画線延長の増、並びにアスファルトの新設に伴う増による。	貴船工業 株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028番地	19,877,000	96.68%	19,217,000	22,231,000	令和6年9月3日	令和7年2月12日	令和6年9月4日	令和7年2月25日	-
65	指名競争	簡水下水道課	市道大間々3075号線他舗装復旧工事(6-121-2)	舗装工事	みどり市大間々町大間々地内	-	・既設舗装版の厚さを当初t=5cmと想定していたが実測値t=5.5cmと想定よりも厚く、これに伴って処分量が82.3m3から93.2m3に増工すること。舗装切断作業の際に発生する排水について、現場内脱水処理を行い産業廃棄物(汚泥)として処理すること。以上の施工方法の変更から増額にて対応するもの。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	12,826,000	86.83%	11,137,117	11,649,000	令和6年9月3日	令和6年11月21日	令和6年9月4日	令和6年12月13日	-
66	指名競争	簡水下水道課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3002号線他舗装復旧工事(6-311-5)	舗装工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第1回】笠懸小・中学校の行事及び、笠懸図書館における空調工事との工事調整を行い、本工事の施工時期を調整する必要が生じたことから、完成期日以内での完成が見込めないため工期延長を行うもの。 【第2回】当初設計において発生土(路盤材)の処分先を「前橋笠懸道路土砂仮置き場」としていたが、処分先の受け入れが出来なくなり、処分先の「土武アスコン」へ変更し対応するため、当初設計で計上していた土質・土壌検査が不要になること等による変更を行うもの。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	10,978,000	86.79%	9,527,897	9,317,000	令和6年9月3日	【第1回】令和6年11月8日 【第2回】令和6年12月5日	令和6年9月4日	令和6年11月29日	令和6年12月20日
67	指名競争	教育総務課	大間々東中学校南校舎一部外壁改修工事	防水工事	みどり市大間々町大間々1829番地1(大間々東中学校)	-	当該工事の石綿事前調査において、下地調整材にアスベストが含まれていることが判明しました。大気汚染防止法を遵守した施工をするため、アスベストに係る施工費用を追加するもの。また、アスベストに係る施工方法の検討及び施工に時間を要したため、工期を延長するもの。さらに、足場設置後の現場確認により、当初の想定よりクラックが軽微なものであったため、クラック補修費用を減額し、爆発が想定より多数あることが判明したため、爆発補修費用を増額するもの。また、各所にコーキングの劣化がみられ、雨水の浸入箇所となっていることからコーキング処理を追加するもの。さらに、工事中に発覚した施工上の支障解消や、設備の安全性及び利便性確保のため必要な変更を行います。 必要額については、入札差金(561,000円)を充てることにより対応することとした。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	6,556,000	91.44%	5,995,000	6,534,000	令和6年9月3日	令和6年11月28日	令和6年9月4日	令和6年11月29日	令和7年1月31日
68	指名競争	教育総務課	大間々東小学校ベントハウス外壁改修工事	防水工事	みどり市大間々町大間々456番地1(大間々東小学校)	-	【第1回】足場設置後の現場確認により、北面上層部において汚れ等により地上からの目視では確認ができていない、ひび割れが細かいクラックが多数あることが判明したため、雨水浸入により外壁を損傷させる恐れがあることから、下地調整塗料にカチオンモルタルを追加するもの。また、各所にコーキングの劣化がみられ、雨水の浸入箇所となっていることからコーキング処理を追加するもの。さらに、堅硬の劣化が激しいことが判明したため、腐食した枠の撤去及び堅硬の塗装を行い、施設の安全性を確保するもの。また、本工事の施工範囲外である校舎南面の2階ベランダ下に爆発がみまりました。児童の動線の直上であり、外壁材の落下による事故を未然に防ぐ必要があることから爆発補修を追加します。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	5,753,000	91.49%	5,263,500	5,742,000	令和6年9月3日	令和6年11月14日	令和6年9月4日	令和7年1月31日	-
69	指名競争	農林課	県単林道改良事業 林道作原沢入沢法面保護工事	とび・土工・コンクリート工事	みどり市東町沢入地内	-	・掘削工における土砂量の減による。 ・法面保護工における施工面積の増による。 ・混合廃棄物の増による。	株式会社 山藤組みどり営業所 所長 高山 進	群馬県みどり市東町花輪98番地2	9,416,000	95.79%	9,020,000	9,834,000	令和6年9月4日	令和6年11月28日	令和6年9月5日	令和6年11月29日	-
70	指名競争	簡水下水道課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3014号線他舗装復旧工事(6-311-7)	舗装工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	舗装切断作業の際に発生する排水について、現場内脱水処理を行い産業廃棄物(汚泥)として処理することを追加することによる変更を行うもの。	株式会社 新井建設工業 代表取締役 新井 秀貴	群馬県みどり市笠懸町鹿275番地7	12,258,400	89.09%	10,921,357	11,011,000	令和6年9月5日	令和6年11月13日	令和6年9月6日	令和6年11月22日	-
71	指名競争	教育総務課	笠懸公民館GHP空調機更新工事	管工事	みどり市笠懸町阿左美1581番地1(笠懸公民館)	-	-	群馬サンヘルズ 株式会社 代表取締役 柳山 俊則	群馬県みどり市笠懸町阿左美1548番地1	11,000,000	92.00%	10,120,000	-	令和6年9月5日	-	令和6年9月6日	令和7年3月31日	-
72	指名競争	農林課	県単林道改良事業 林道塩沢小平線法面保護工事	とび・土工・コンクリート工事	みどり市大間々町塩沢地内	-	・増額について 切土工における掘削・積込・運搬・敷きならし量の増、並びに法面保護工におけるコンクリート吹付面積及び鉄筋工の増による。 ・減額について 起業者伐採除去本数の減による。	カイドウ建設 株式会社 代表取締役 深沢 勉	群馬県みどり市大間々町浅原1536-3	5,610,000	94.12%	5,280,000	5,588,000	令和6年10月1日	令和7年12月27日	令和6年10月2日	令和7年1月20日	-
73	指名競争	簡水下水道課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸4036号線他舗装復旧工事(6-311-6)	舗装工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第1回】県及び市町村の道路工事が繁忙期を迎えており、各社交通誘導員不足で連日の確保が出来ないため、工期延期して対応したい。 【第2回】交通誘導員について、当初1日2人体制で計上していたが、当路線は国道からの侵入が多く、2人体制だと誘導が間に合わず、危険が生じるため1日4人体制へ変更し対応を行いたい。また、沿線の地権者と施工範囲、迂回路の調整に不測の日数を要し、完成期日以内での完成が見込めないことから工期延長を行いたい。	株式会社 倉澤建設 代表取締役 倉澤 政男	群馬県みどり市笠懸町阿左美805番地6	13,871,000	86.85%	12,046,580	-	令和6年10月3日	【第1回】令和6年12月9日 【第1回】令和7年1月24日	令和6年10月4日	令和7年1月31日	令和7年3月14日
74	指名競争	企画課	大間々庁舎急速充電器設置工事	電気工事	みどり市市役所大間々庁舎駐車場地内	-	市所有の電気バス車体に合わせたEVスペースペイントの調整及び、当初予定していなかった保護具・屋根・照明の追加設置が必要となったため。	有限会社 松井電管 代表取締役 松井 正嘉	群馬県みどり市笠懸町西鹿田223-1	7,887,000	96.23%	7,590,000	8,456,800	令和6年10月4日	令和7年2月21日	令和6年10月5日	令和7年3月21日	-
75	指名競争	簡水下水道課	県道大間々世良田線管渠埋設工事(6-321-1)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第1回】当該路線歩道内に埋設されているNTT通信ケーブル(暗渠管)の位置を確認するために試験調査を実施したところ、埋設位置が1号マンホールを施工する際に設置する簡易土留めと干渉してしまう位置であったため、マンホール規格を変更し施工する必要が生じ、1号マンホールから小型マンホールに変更し対応することによる変更を行うもの。 上記の検討に不測の日数を要したため、完成期日以内での完成が見込めないことから、工期延期を併せて行うもの。 【第2回】当初土砂の搬入を西鹿田グリーンパークへ予定していたが、グリーンパーク内の工事と時期が重なってしまい、搬入が出来ず搬入場所の変更のため増額変更にて対応を行いたい。	有限会社 高瀬建設工業 取締役 高瀬 展雄	群馬県みどり市笠懸町阿左美281-1	8,756,000	90.00%	7,880,400	【第1回】7,755,000 【第2回】7,898,000	令和6年10月4日	【第1回】令和6年12月17日 【第2回】令和7年2月19日	令和6年10月5日	令和7年1月31日	令和7年2月28日

令和6年度契約状況(予定価格が400万円を超える工事)

※該当がない場合は「-」を表示

※入札の種類別に掲載

発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)		
No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
76	指名競争	建設課	市道笠懸2042号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第1回】カラー舗装工事の実施にあたり、アスファルト機材の洗浄など通常の舗装工事と異なる施工準備が必要であり、年度末の舗装工事の繁忙期を迎え、作業員の確保も困難となり、当初計画していた工事に着手することができないことから約1ヶ月の工期を延期し、3月21日までの工期延期としたい。 【第2回】現地踏査による精査を踏まえ、舗装面積の減少による変更を行いたい。	株式会社 金子建設 代表取締役 金子 和利	群馬県みどり市東町神戸577-2	15,037,000	86.91%	13,068,029	12,441,000	令和6年10月4日	【第1回】令和7年1月15日 【第2回】令和7年2月12日	令和6年10月5日	令和7年1月31日	令和7年3月21日
77	指名競争	建設課	市道笠懸1318号線外道路改良工事	舗装工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	当初、交通誘導員を40人日で計上していたが、小中学生及び高齢の地域住民の現場内通行が想定より多かったことから通行者の安全確保のため交通誘導員を73人日に増加したことによる増額を行いたい。	有限会社 高瀬建設工業 取締役 高瀬 展雄	群馬県みどり市笠懸町阿左美281-1	7,975,000	87.09%	6,945,304	7,590,000	令和6年10月4日	令和7年2月17日	令和6年10月5日	令和7年2月28日	-
78	指名競争	簡水下水道課	市道大間々3283号線管渠埋設工事(6-121-1)	土木一式工事	みどり市大間々町大間々地内	-	【第1回】①当初県道如来堂・大間々線に埋設済みのマンホールと県道大間々3283号線に埋設済みのマンホールを接続する工事であったが、施工区間で新たに公共ます設置希望の方が2人いたため、追加施工することによる増額変更。 ②県道の管理者である群馬県との占用協議に不測の日数を要してしまい、完成期日内での完成が見込めないことから工期延長するもの。 【第2回】県道の既設舗装版厚さを当初t=10cmと想定していたが、実測値t=5cmと想定よりも薄かったため、舗装版破砕費用が少なくなり、減額にて対応するもの。	株式会社 コシオ 代表取締役 杉山 恭介	群馬県みどり市大間々町大間々2279-2	6,820,000	86.94%	5,929,000	【第1回】6,490,000 【第2回】6,391,000	令和6年11月6日	【第1回】令和7年1月9日 【第2回】令和7年2月20日	令和6年11月7日	令和7年1月17日	令和7年3月7日
79	指名競争	建築住宅課	鹿団地H棟屋根・外壁改修工事	建築一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	-	株式会社 倉澤建設 代表取締役 倉澤 政男	群馬県みどり市笠懸町阿左美805番地6	11,737,000	91.01%	10,682,100	-	令和6年11月6日	-	令和6年11月7日	令和7年3月14日	-
80	指名競争	建設課	市道笠懸2232号線道路改良工事	土木一式工事	群馬県みどり市笠懸町阿左美地内	-	(1回目)本工事で使用する側溝の発注を行ったところ、曲がりの調整部分に使用する材料が特注品となり、想定納期より10日間違えてしまうことから、10日間の工期延期を行いたい。 (2回目)本路線の施工箇所にて分譲地での新築住宅工事と重なり、重機の出入り及び工事後の住民による出入りについて安全確保のため交通誘導員を増加させることによる増額を行いたい。	株式会社 金子建設 代表取締役 金子 和利	群馬県みどり市東町神戸577-2	15,906,000	87.69%	13,947,202	18,084,000	令和6年11月7日	【第1回】令和7年3月18日 【第2回】令和7年3月24日	令和6年11月8日	令和7年3月21日	令和7年3月31日
81	指名競争	簡水下水道課	市道笠懸2105号線他管渠埋設工事(6-321-6)	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	【第1回】工事施工場所が墓地の入り口になっており、近隣住民との調整に不測の日数を要してしまい、完成期日内での完成が見込めないことから令和7年2月28日まで工期延期を行うもの。 【第2回】①施行区間で新たに公共ます設置希望の方が1人いたため、追加施工することによる増額変更。②当初管路材料にVU管を使用する予定だったが、県道部分は通行量も多く、負荷が係るため、耐久性のあるVP管を布設することによる増額変更。以上の施工方法の変更から、増額にて対応するもの。	株式会社 泰和興業 代表取締役 曲澤 和男	群馬県みどり市笠懸町鹿3901番地	7,458,000	98.23%	7,326,000	8,096,000	令和6年11月7日	【第1回】令和7年1月14日 【第2回】令和7年2月20日	令和6年11月8日	令和7年1月31日	令和7年2月28日
82	指名競争	簡水下水道課	花輪浄水場設備更新工事	機械器具設置工事	みどり市東町花輪1599番地(花輪浄水場)	-	-	群馬サンヘルズ株式会社 代表取締役 杉山 俊則	群馬県みどり市笠懸町阿左美1548番地1	6,094,000	92.06%	5,610,000	-	令和6年11月7日	-	令和6年11月8日	令和7年3月21日	-
83	指名競争	建設課	市道笠懸2193号線側溝改修工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	-	藤本工建株式会社 代表取締役 藤本 優一郎	群馬県みどり市笠懸町久宮682-3	4,323,000	99.24%	4,290,000	3,993,000	令和6年12月4日	令和7年2月25日	令和6年12月5日	令和7年2月28日	-
84	指名競争	建設課	市道2級3号線側溝改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	上流部を掘削したところ、現況地盤-0.1mが地下水位であり、支持地盤が軟弱であることが判明した。下流部も同様に地下水位が高く、支持地盤が軟弱であると推定されることから、自由勾配側溝の設置が困難となり、工法変更が必要となった。工法変更の協議及び変更予定材料の製作・納品1ヶ月程度を要するため、工期内の完成が見込めないことから、本件の所要期間である1ヶ月の工期延期を行いたい。 (1回目)上流部を掘削した際、地盤が軟弱であることが判明したため、当初予定していた側溝布設が行えず、暗渠配水管へ変更することとなった。しかし、この変更によって当初予定していた側溝への路面排水が行えなくなるため、雨水橋及び中間集水橋を新設し、橋に水が流れる道路勾配を確保することで路面排水をしたいため、増額としたい。	桂建設 株式会社 代表取締役 家住 和徳	群馬県みどり市笠懸町阿左美763-2	10,065,000	97.05%	9,768,000	11,330,000	令和6年12月5日	令和7年2月25日	令和6年12月6日	令和7年2月28日	令和7年3月31日
85	指名競争	建築住宅課	市営住宅解体工事	解体工事	みどり市大間々町桐原地内	-	-	株式会社 高草木建設 代表取締役 津久井 一价	群馬県みどり市大間々町塩原96番地3	8,371,000	90.14%	7,546,000	-	令和7年2月17日	-	令和7年2月18日	令和7年3月25日	-
86	随意契約	簡水下水道課	簡易水道光ファイバーケーブル替え工事	電気通信工事	みどり市東町沢入地内 他4カ所	光ファイバーケーブルは東日本電信電話株式会社しか取り扱えないため	-	東日本電信電話 株式会社 群馬支店 支店長 井原 智直	群馬県高崎市高松町3番地	10,637,000	92.04%	9,790,000	-	令和6年7月19日	-	令和6年7月20日	令和7年2月21日	-
87	随意契約	介護高齢課	みどり市老人福祉センター・高齢者生活福祉センター変電設備低圧コンデンサー交換工事	電気工事	みどり市老人福祉センター・高齢者生活福祉センター(みどり市東町花輪地内)	令和6年5月31日執行の指名競争入札において本工事の落札者が無く、不調となったため	-	有限会社 小川電工 取締役 小川 悟	みどり市笠懸町鹿10-3	5,425,200	95.42%	5,176,600	-	令和6年7月22日	-	令和6年7月23日	令和7年3月31日	-
88	随意契約	教育総務課	大間々北小学校体育館ステージ天井改修及び照明改修工事	建築一式工事	みどり市大間々町桐原653番地(大間々北小学校)	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により競争入札に付しら落札者がいないときは随意契約できることとされてます。工事期間中、体育館の使用が制限されることから学校の夏休み期間の工事としたい。再度入札に付すいとまがないため、随意契約とするものです。	-	株式会社 大連建設 代表取締役 大塚 幹士	群馬県みどり市笠懸町久宮357-2	24,233,000	91.00%	22,052,030	-	令和6年7月24日	-	令和6年7月25日	令和6年9月30日	-

令和6年度契約状況(予定価格が400万円を超える工事)

※該当がない場合は「-」を表示

※入札の種類別に掲載

№	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
89	随意契約	企画課	地上デジタル放送用設備更新工事(共聴設備増設及び光ファイバーケーブル関連)	電気通信工事	みどり市大間々町桐原及び東町の一部	みどり市公共施設ネットワークの施工業者であり、また保守事業者であることから敷設状況や現状を詳細に把握し、適切な施工可能な業者であるため。	-	東日本電信電話 株式会社 群馬支店 支店長 井原 智直	群馬県高崎市高松町3番地	4,235,000	98.44%	4,169,000	-	令和6年8月5日	-	令和6年8月6日	令和6年10月31日	-
90	随意契約	建設課	市道笠懸4411号線 桐生大学ロータリー一部新設工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	本事業で工事を行う市道笠懸4411号線は、桐生大学が地域の指定避難所に指定されているが当該施設が接する県道部には交差点がなく、南側の市道からの進入が困難であったことから交差点を設けるために認定を受けた道路である。本工事は当該道路の線形をロータリーに変更し、交差点からの車両の進入時に通り抜けを容易にすること、また、歩道を設置し歩行者進入時の安全を確保することを目的とする。以上の目的から本工事はみどり市の事業において重要な事業に位置づけられ、指名理由の通り県道拡幅工事に合わせた計画・調整を行う必要がある。また、他の業者と契約を行うより著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあるため、地方自治法施行令第167条の2第1項 第7号の規定により随意契約とした。	桐生大学正門付近には大学内の雨水を受け、県道桐生伊勢崎線へと接続する横断側溝が設けられており、本工事の設計はこれを取り壊す設計となっている。しかし、設計内にこの横断側溝の機能補償となる代替施設の設計がないことからこの施設の検討を行う必要が生じた。また、実際の施工のための日数が増加することから検討及び施工のための工期延期を行いたい。(1回目)本工事は桐生大学前の市道をロータリー形状に施工するものであり、大学の入口を兼ねていることから、設計内容について桐生大学と適宜調整を行っていた。調整の結果、ロータリーから大学敷地内への進入部の構造やロータリー北側の大学敷地内の排水処理等について変更を行う必要が生じたことから、設計変更及び変更に伴う増額を行いたい。(第2回)	株式会社 野村建設工業 所 所長 風間 有也 みどり営業	群馬県みどり市笠懸町阿左美2169番地3	40,755,000	99.60%	40,590,000	41,877,000	令和6年9月18日	【第1回】 令和7年1月21日 【第2回】 令和7年3月26日	令和6年9月19日	令和7年2月7日	令和7年3月31日
91	随意契約	簡水下水道課	浄水場監視システム回線更新工事	電気通信工事	みどり市東町地内	クシダ工業の浄水機器監視システムを使用しているため	光配線を配線する電柱所有者(電力会社)との調整に時間を要し、本工事の年度内完成が見込めないことから令和7年4月30日まで工期延長するもの。翌年度への繰越手続きについては議会へ報告済です。	クシダ工業 株式会社 代表取締役 串田 洋介	群馬県高崎市沢町965番地	22,000,000	95.00%	20,900,000	-	令和6年10月3日	令和7年3月14日	令和6年10月4日	令和7年3月21日	令和7年4月30日
92	随意契約	簡水下水道課	農業集落排水事業 農業集落マンホールポンプ場ポンプ他更新工事	機械器具設置工事	みどり市大間々町浅原地内	更新機器の特約店であるため、機器を安価に仕入れることが可能。また、通報装置のメーカーでもあるため、動作試験等を自社で行え、迅速かつ的確な対応が可能	ポンプ・水位計の更新にあたり、4箇所(P-3、P-20、P-84、P-126-1)の既設電線管が劣化しており、ケーブルの再利用が出来ず既設電線管の布設替えを追加施工する必要が生じたため、変更にて対応を行いたい。	株式会社 第一テクノ群馬支店 支店長 佐々木 竜一	群馬県前橋市元総社町2丁目23番地14	13,222,000	97.34%	12,870,000	16,962,000	令和6年10月7日	令和7年3月7日	令和6年10月8日	令和7年3月14日	-
93	随意契約	簡水下水道課	公共下水道事業 マンホールポンプ他更新工事	機械器具設置工事	みどり市笠懸町阿左美地内	マンホールポンプが(株)第一テクノの製造であるため	-	株式会社 第一テクノ群馬支店 支店長 佐々木 竜一	群馬県前橋市元総社町2丁目23番地14	5,929,000	97.03%	5,753,000	-	令和6年10月7日	-	令和6年10月8日	令和7年2月28日	-
94	随意契約	建設課	市道1級23号線及び林道八木原大畑線土砂撤去	土木一式工事	みどり市東町小夜戸地内	9月15日夜の豪雨により市道1級23号線及び林道八木原大畑線へ土砂が流出し、排水路の閉鎖による道路冠水及び道路への土砂堆積が発生し通行不能になり、住民の安全確保のため、緊急に土砂撤去を行う必要があるため。なお、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約とした。	-	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町荻原140番地	12,980,000	100.00%	12,980,000	-	令和6年10月10日	-	令和6年10月11日	令和7年2月21日	-
95	随意契約	簡水下水道課	白倉沢浄水場薬品注入設備更新工事	機械器具設置工事	みどり市東町小中甲72-1(白倉沢浄水場)	薬品注入設備が理水化学が管理しているため理水以外がとった場合時間、費用等がかかるため	-	理水化学 株式会社 東京支店 支店長 福森 道明	東京都中央区新川1-22-4	3,740,000	91.18%	3,410,000	-	令和6年11月11日	-	令和6年11月12日	令和7年3月15日	-
96	随意契約	建設課	市道2級31号線災害復旧工事	土木一式工事	みどり市東町荻原地内	本災害は、令和6年9月15日に発生した集中豪雨により、山側斜面から雨水が、谷側に位置する被災箇所(路肩部)へ急激に流入したため、崩落した。 現在、被災箇所は地山が露出しており、余震等により被害が拡大する恐れがあることから、周辺住民の安全を確保すべく、速やかに復旧させる必要があるため。なお、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約とした。	(第1回)令和7年みどり市議会第1回定例会において、「令和6年度みどり市一般会計補正予算(第7号)」の議決及び令和7年3月19日付で国土交通省所管国庫補助事業等の翌年度承認がされました。つきましては当初必要としていた工期末である令和7年5月30日まで工期延期したい。 (第2回)建設機械を使用する際に機械のアーム部分が電柱の架線に接触する危険性があり、架線防護のために防護が必要であること、また、通行する車両や歩行者の安全確保のために敷鉄板の設置が必要となることからそれらの費用の増額変更を行いたい。	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町荻原140番地	4,488,000	98.04%	4,400,000	6,160,000	令和6年12月23日	【第1回】 令和7年3月26日 【第2回】 令和7年5月28日	令和6年12月24日	令和7年3月31日	令和7年5月30日
97	随意契約	東市民生活課	東支所改修工事に伴うネットワーク増設工事	電気通信工事	みどり市東町花輪花輪205番地2(みどり市役所東支所) みどり市東町花輪205番地1(みどり市東公民館)	当該契約の目的を達成するにあたり、コンサルに係る時間・経費、既存のネットワーク環境への影響を最小限にできる安全性・確実性を考慮すると、その性質は競争入札に適さず、指名業者による随意契約が適当である。 【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及びみどり市契約規則第18条但書】	-	東日本電信電話 株式会社 群馬支店 支店長 井原 智直	群馬県高崎市高松町3番地	4,411,550	99.94%	4,408,800	-	令和6年12月24日	-	令和6年12月25日	令和7年3月14日	-