

令和4年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)
※該当がない場合は「－」を表示
※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
1	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸4019号線他管渠埋設工事(4-311-9)	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	・本工事路線が笠懸南中学校の校門に面しており、多くの生徒が利用していることから、通学の安全を確保するため、掘削部の舗装仮復旧の追加に対応するもの。 ・管渠埋設に支障となる水道給水管の切回し延長の数量増に対応するもの。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	22,572,000	87.96%	19,855,000	20,889,000	令和4年5月10日	令和4年9月13日	令和4年5月11日	令和4年9月16日	－
2	一般競争	教育総務課	笠懸東小学校外壁改修工事	建築一式工事	みどり市笠懸町阿左美1010番地(笠懸東小学校)	－	工事を進めていた中で、設計数量と実工事数量での差による増減が出ましたのでその変更をします。また、工事範囲内外にて、経年劣化や施工不良が見つかり、児童の安全や校舎の保護の観点から追加工事とします。詳細は別紙一覧表に記載します。併せて、その追加工事を行う事により工期内での完成が難しく工期延長をします。	桂建設株式会社 代表取締役 家住 和徳	群馬県みどり市笠懸町阿左美763番地2	125,906,000	91.90%	115,720,000	122,023,000	令和4年5月11日	令和4年10月26日	令和4年5月12日	令和4年10月31日	令和4年11月14日
3	一般競争	教育総務課	多世代交流館三階改修工事	建築一式工事	みどり市大間々町塩原363番地(多世代交流館)	－	①旧音楽室床撤去の施工中にフローリング止金具が埋設されていることが判明したことによる、金物切断及び処分工の追加。 ②普通教室及び特別活動室内掃除用具入れの引き戸が破損しており開閉しづらいたことが判明したことによる扉交換工の追加。 ③廊下手洗台の人研研磨を行ったところ、多数のひび割れが箇所が残ってしまうことが判明したため、ひび割れ箇所の補修工を追加。 ④旧音楽室内天井解体の施工中に雨漏り箇所が判明したため、屋上防水工事の追加。 ⑤空調電源配線の際、既設配管内に空調配管の他浄化槽電源の配線も通電していることが判明したため、浄化槽電源配分工を追加。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	41,250,000	98.13%	40,480,000	41,987,000	令和4年5月10日	令和4年9月12日	令和4年5月11日	令和4年9月30日	－
4	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3014号線他管渠埋設工事(4-311-5)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	－	【第1回】近隣住宅からの排水管の撤去及び復旧、農業用水等不明埋設管の対応、施工沿線車両の出入り及び低架空線下での施工による作業効率の悪化とともに、近接2路線施工に対する住民への周知と対応等により不測の日数を要したことから、当初契約工期内での完成が見込めないため、完成期日を令和5年1月13日まで延期したい。 【第2回】・本工事路線（西側）において、沿線に住宅が密集しており、車両の通行が困難にあることから、安全な通行の確保と視距事故等を防止するため、掘削部の舗装仮復旧の追加に対応するもの。 ・管渠埋設に支障となる農業用水管の一部布設替えの追加に対応するもの。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	42,592,000	88.02%	37,490,200	38,654,000	令和4年6月7日	令和4年11月25日 令和5年 1月11日	令和4年6月8日	令和4年11月30日	令和5年1月13日
5	一般競争	教育総務課	大間々中学校トイレ改修工事（第2期）	建築一式工事	みどり市大間々町桐原217番地(大間々中学校)	－	設計業務の完了後、大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）の改正により、解体工事に係るアスベスト含有調査の対象が拡大されたため、適宜に施工できるように当該調査に係る費用を追加します。また、工事中に発覚した施工上の支障解消や設備の安全性及び利便性確保のため必要な変更を行います。詳細な変更内容は別添一覧表のとおりです。	平澤建設株式会社 大間々営業所 大間々営業所長 小澤 裕康	群馬県みどり市大間々町大間々1335番地	73,964,000	94.73%	70,070,000	72,974,000	令和4年6月7日	令和4年9月8日	令和4年6月8日	令和4年9月30日	－
6	一般競争	教育総務課	笠懸小学校トイレ改修工事（第1期）	建築一式工事	みどり市笠懸町鹿346番地(笠懸小学校)	－	－	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028	60,137,000	92.00%	55,330,000	－	令和4年6月7日	－	令和4年6月8日	令和4年9月30日	－
7	一般競争	教育総務課	大間々東中学校トイレ改修工事（第2期）	建築一式工事	みどり市大間々町大間々1829番地1(大間々東中学校)	－	－	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028	49,984,000	95.00%	47,487,000	－	令和4年6月7日	－	令和4年6月8日	令和4年9月30日	－
8	一般競争	生活環境課	笠懸し尿貯留場改修工事	建築一式工事	みどり市笠懸町阿左美1577番地1	－	・既存屋根材のアスファルトシングルの水下側において、一部が劣化により補修では直しきれず、当該箇所のアスファルトシングルの追加で張替えることに伴う増額。 ・外壁クラック調査の結果、エポキシ樹脂注入量が減少したことによる減額、及び当初設計には未計上の欠損・爆裂による補修が必要になったことによる増額。 ・受入室床補修において、施工方法を無機系防滑材（スーパーガード）による直接クラック補修に変更し、下地工程が不要になったことによる減額。 ・外構クラック調査の結果、エポキシ樹脂系注入数量が減少したことによる減額、及び当初設計には未計上の欠損・爆裂による補修が必要になったことに伴う増額。	株式会社野村建設工業みどり営業所 所長 須藤 修	みどり市笠懸町阿左美2169番地3	32,835,000	98.15%	32,230,000	32,725,000	令和4年7月6日	令和5年1月27日	令和4年7月7日	令和5年1月31日	－
9	一般競争	建設課	市道1級12号線道路改良工事	土木一式工事	みどり市大間々町桐原地内	－	【第1回】当初、片側通行止めにより施工を計画していたが、通行車両の安全性確保の観点より全面通行止めとし、仮設道路を設置することとした。また、仮設道路の設置に伴い電柱が支障となったことからその移設に時間を要したため、金額の変更及び令和5年2月1日から令和5年3月31日までの59日間の工事延期を行いたい。 【第2回】当初、片側通行止めにより施工を計画していたが、通行車両の安全性確保の観点より全面通行止めとし、仮設道路を設置することとした。また、仮設道路の設置に伴い電柱が支障となったことからその移設に時間を要したため、令和5年4月1日から令和5年6月30日までの91日間の工期延期を行いたい。 【第3回】仮設道路の撤去及び仮設道路設置箇所の土地復元のため土工が増加したことによる増額及びボックスカルバート設置箇所における水道切回し等の附帯工が必要になったことによる増額を行いたい。	株式会社金子建設 代表取締役 金子 和利	群馬県みどり市東町神戸577-2	28,545,000	87.85%	25,078,900	27,368,000 32,505,000	令和4年7月7日	令和5年 1月 6日 令和5年 3月 6日 令和5年 6月 6日	令和4年7月8日	令和5年1月31日	令和5年3月31日 令和5年6月30日
10	一般競争	建設課	市道笠懸4155号線 道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	沿線住宅への配慮として、工事期間中の仮設駐車場を近接地に確保したが、土地の地盤が柔らかく車両の出入りがしにくいため表面に敷く鉄板を追加計上したい。 また、構造物撤去工について現場を精査したところ、施工延長が減少したことによる金額変更を行いたい。	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028	26,081,000	87.79%	22,897,600	25,245,000	令和4年7月6日	令和5年2月13日	令和4年7月7日	令和5年2月28日	－
11	一般競争	建設課	市道東1351・1363号線道路改良工事	土木一式工事	みどり市東町花輪地内	－	【第1回】現場から発生した土砂の搬入を西鹿田グリーンパークへ予定していたが、受け入れ地における作業調整に時間を要したため、令和5年3月17日までの工期延期をするものです。 【第2回】当初、老朽化した既設目隠しフェンスは撤去する計画であったが、道路下の市老人福祉センターより再設置の強い要望があったため、目隠しフェンスの追加による増額、及び道路を掘削した際に地中から大量のコンクリート殻が埋まっていたため、処分費用を増額したい。	モロオカ建設株式会社 代表取締役 諸岡 健一	群馬県みどり市大間々町大間々1333番地2	21,912,000	94.37%	20,680,000	23,826,000	令和4年7月5日	令和5年2月20日 令和5年3月10日	令和4年7月6日	令和5年2月28日	令和5年3月17日

令和4年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)
※該当がない場合は「－」を表示
※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
12	一般競争	財政課	旧泉小学校解体工事	解体工事	みどり市東町小中地内	－	・校舎等の木くず及び、整地作業を行っている際にコンクリート構造物が埋まっていることが確認でき、追加で撤去・処分を行うことによる廃材処分量の増加のため。 ・学校を建設する際に建てられたネットフェンスが劣化しており、今後の維持管理を踏まえ撤去するため。	株式会社 高草木建設 代表取締役 津久井 一价	群馬県みどり市大間々町塩原96番地3	80,685,000	91.07%	73,480,000	76,780,000	令和4年7月7日	令和5年1月27日	令和4年7月8日	令和5年1月31日	－
13	一般競争	財政課	旧花輪小学校特別教室・文書庫他 解体工事	解体工事	みどり市東町花輪地内	－	・木材等の産業廃棄物処分について、当初設計では木くずの数量を木材の体積(m ³)で計上しておりましたが、処分する際に木くず等は重ねた際に空間が生じるため、空m ³ (空間・空気を含んだ体積)での計上となり、処分量が増加のため。 ・体育館撤去後の整地において、当初設計では埋戻し材として発生土を使用する予定であったが、今後の維持管理及び利用する際のことを考慮し、埋戻し材を砕石に変更のため。	株式会社 高草木建設 代表取締役 津久井 一价	群馬県みどり市大間々町塩原96番地3	67,650,000	91.05%	61,600,000	66,396,000	令和4年7月7日	令和4年12月21日	令和4年7月8日	令和5年1月31日	－
14	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3019号線他管渠埋設工事(4-111-1)	土木一式工事	みどり市大間々町大間々地内	－	・取付管及びます工において、当初設計では取付管を道路境界までの管止め施工としていたが、公共ます設置の希望があったため、ます設置工の追加に対応するもの。 ・地下水位が想定よりも高く、湧水量も多かったため、開削水替工の追加に対応するもの。	モロオカ建設株式会社 代表取締役 諸岡 健一	群馬県みどり市大間々町大間々1333-2	20,966,000	96.01%	20,130,000	21,120,000	令和4年8月4日	令和4年12月13日	令和4年8月5日	令和4年12月16日	－
15	一般競争	危機管理課	みどり市消防団第5分団詰所 施設更新工事	建築一式工事	みどり市笠懸町西鹿田801番地3,5 (みどり市消防団第5分団詰所)	－	－	株式会社阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	29,777,000	99.74%	29,700,000	35,035,000	令和4年8月5日	－	令和4年8月6日	令和5年1月31日	令和5年2月28日
16	一般競争	教育総務課	大間々東中学校北校舎屋上防水改修工事	防水工事	みどり市大間々町大間々1829番地1(大間々東中学校)	－	工事の施工方法を協議した中で、ベントハウス屋上防水をシート防水からウレタン系塗膜防水に変更、校舎屋上防水にて使用する金物をL型金具からフラットバーへ変更しました。また、校舎屋上防水の劣化が進んでおり、撤去の範囲を拡大しました。併せまして、屋上換気口のフードが紛失しておりましたので鳥や虫の巣になることから換気口フードの設置を追加します。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町嗣原48番地5	20,020,000	92.00%	18,418,400	18,942,000	令和4年8月4日	令和4年10月26日	令和4年8月5日	令和4年10月31日	－
17	一般競争	建設課	市道2級8号線道路改良工事(世良田バイパス西：第1工区~㉔)	土木一式工事	みどり市笠懸町久富地内	－	【第1回】令和4年4月に申請した電柱移設の完了が令和5年1月末となり、本工事が2月から着手となったため、施工時期を工事繁忙期を避けて平準化させるために工事閑散期の次年度上期まで工期を延長するもの。 【第2回】既設舗装を破砕する際に路盤が厚さ15cm～30cmのコンクリート路盤だったため、コンクリート取壊し運搬処理が増加したことによる。また、県道世良田バイパスの交差点付近の安全確保に伴い交通誘導員の配置数の増も対応するもの。	株式会社 上州 代表取締役 赤石 恵一	群馬県みどり市笠懸町鹿4481番地2	54,989,000	90.38%	49,703,500	53,592,000	令和4年9月6日	令和5年3月1日 令和5年6月22日	令和4年9月7日	令和5年3月17日	令和5年6月30日
18	一般競争	建設課	No.36調整池設置工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	【第1回】現場から発生した土砂の搬入を西鹿田グリーンパークへ予定していたが、受け入れ地における作業調整に時間を要したため、工期を延期するもの。 【第2回】現場から発生した土砂の搬入を西鹿田グリーンパークへ予定していたが、受け入れ地における作業調整に時間を要したため、工期を延期するもの。 【第3回】土砂運搬量の増加及び湧水が湧き出たことにより、湧水をポンプアップする機械が必要になったことによる増額変更を行いたい。	モロオカ建設株式会社 代表取締役 諸岡 健一	群馬県みどり市大間々町大間々1333番地2	54,329,000	96.57%	52,470,000	57,827,000	令和4年9月5日	令和5年2月17日 令和5年3月22日 令和5年7月24日	令和4年9月6日	令和5年2月28日	令和5年3月31日 令和5年7月28日
19	一般競争	建設課	No.33調整池設置及び市道笠懸4065号線道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	【第1回】建設発生土の搬入先である西鹿田グリーンパークの受け入れ調整に不測の日数を要したため。 【第2回】玉石処分費等及び法面に防草シートを施工したことによる増額。また、工期が延長されたことによる、交通誘導員の増加に伴う増額変更を行いたい。	株式会社阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	51,172,000	88.42%	45,251,360	－	令和4年9月6日	令和5年3月6日 令和5年11月22日	令和4年9月7日	令和5年3月24日	令和5年11月30日
20	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道2級9号線他管渠埋設工事(4-311-7)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	－	・取付管及びます工において、当初設計では、取付管を道路境界までの管止め施工としていたが、公共ます設置の希望があったため、数量追加に対応するもの。 ・舗装仮復旧において、管理課部に近接する既設水道管等の堀山が大きく崩壊したことから、仮復旧範囲の増加による数量増に対応するもの。 ・片側通行止めでの工事を予定していたが、地元調整及び迂回看板等により、一部全面通行止めでの施工ができたため、交通誘導警備員の配置数の減少に対応するもの。	桂建設株式会社 代表取締役 家住 和徳	群馬県みどり市笠懸町阿左美763-2	22,352,000	87.85%	19,637,200	21,043,000	令和4年9月6日	令和5年1月27日	令和4年9月7日	令和5年1月31日	－
21	一般競争	富弘美術館	富弘美術館外壁等改修工事	建築一式工事	みどり市東町草木86番地(富弘美術館)	－	・令和3年度実施した実施設計完了時にはなかった外壁の剥離やクラック等が寒暖差や強風等により発生していることが施工前の確認調査で見受けられたことから舗装等の補修を追加するもの。 ・北側エバークウッドの屋根接合部分の隙間が想定よりも多く生じ、さらに補修が必要となったため追加するもの。 ・現在、耐久塗料を10年保証しているメーカーがないため、2023年3月までに受注者による3年に1度の点検を実施し、補修が必要な場合には見積もりを提出してもらい有償で補修することに変更するもの。 ・大雪や工法の選択などに時間を要し、工事が遅れているため工期を延長するもの。	株式会社金子建設 代表取締役 金子 和利	群馬県みどり市東町神戸577-2	26,334,000	92.94%	24,475,000	25,146,000	令和4年9月6日	令和5年2月27日	令和4年9月7日	令和5年2月28日	令和5年3月31日
22	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道1級7号線他管渠埋設工事(4-311-6)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	－	下水道管渠埋設の支障となるため、移設を依頼していた群馬東部水道企業団の配水管布設替工事の完成予定が2ヶ月伸びたことから、本工事の契約数量を工期内で施工することが困難となったため、施工延長の削減することで年度内完成に対応するもの。なお、削減した箇所については、新年度早期発注での施工を予定しています。	株式会社新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町萩原140番地	36,476,000	97.10%	35,420,000	18,656,000	令和4年10月31日	令和5年2月24日	令和4年11月1日	令和5年2月28日	令和5年3月17日

令和4年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)
※該当がない場合は「－」を表示
※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
23	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3001号線他管渠埋設工事(4-311-2)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	－	・当初設計では、私道への下水道管理設を予定していたが、現地の状況を確認した結果、私道公共下水道設置基準の要件を満たさなかったため、施工延長の削減を変更対応するもの。 ・本工事に先立ち実施された群馬東部水道事業団の配水管布設替工事の完成が予定よりも遅れたことから、当初契約工期内での完成が見込めないため、工期の延期に対応するもの。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	30,272,000	87.74%	26,562,800	24,068,000	令和4年11月7日	令和5年2月24日	令和4年11月8日	令和5年2月28日	令和5年3月17日
24	一般競争	建設課	市道2級1号線 道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	－	土工掘削後、L型擁壁の敷設による地盤沈下の恐れがないか地盤強度の確認を行うため平板載荷試験を追加したい。また、西鹿田グリーンパークの土砂受け入れによる交通安全の確保のため、交通誘導員を増員したい。	株式会社 高草木建設 代表取締役 津久井 一价	群馬県みどり市大間々町塩原96番地3	42,119,000	88.27%	37,180,000	37,950,000	令和5年1月6日	令和5年7月20日	令和5年1月7日	令和5年7月31日	－
25	一般競争	建設課	市道笠懸4110号線道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	開削した際に、排水構造物を設置予定であった箇所に既設の水道管が干渉してしまうことが判明したため、水道管切り直し工の追加施工を行いたい。左記の施工追加に伴い、交通誘導員の配置数を増で対応するもの。	株式会社 上州 代表取締役 赤石 恵一	群馬県みどり市笠懸町鹿4481番地2	26,389,000	93.78%	24,750,000	30,976,000	令和5年1月6日	令和5年7月26日	令和5年1月7日	令和5年7月31日	－
26	一般競争	危機管理課	みどり市消防団第2分団詰所 施設更新工事	建築一式工事	みどり市笠懸町鹿377番地(みどり市消防団第2分団詰所)	－	解体建物内部残材処分費追加、車庫内嵩上げコンクリート内解体工事費追加、木工事費追加、シャッター文字変更工事費追加、ホース乾燥コン柱設置位置変更に伴う工事費追加、ガス給湯器から電気給湯器などの変更に係る工事費追加、外灯ポール工事費追加、敷地境界調査費追加、諸経費追加。	桂建設株式会社 代表取締役 家住 和徳	群馬県みどり市笠懸町阿左美763-2	44,055,000	98.37%	43,340,000	45,518,000	令和5年2月10日	令和5年9月22日	令和5年2月11日	令和5年9月30日	－
27	一般競争	観光課	ながめ余興場照明設備更新工事	電気工事	みどり市大間々町大間々地内	－	－	有限会社 高和シジ'コリン'グ 代表取締役 高橋 尚昌	群馬県みどり市大間々町大間々469番地	20,812,000	96.72%	20,130,000	－	令和5年2月7日	－	令和5年2月8日	令和5年3月24日	－
28	一般競争	建設課	市道笠懸1293号線 道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	－	【第1回】変更協議による追加工事の増加及び梅雨時期の天候不順による西鹿田グリーンパークへの残土受入れ中止日が多かったことから当初の工程より時間を要してしまったため、工期延期をするもの。 【第2回】当該道路は、地下水が湧き出ることから、地下水のポンプアップによる増額、また併せて路床を安定させる必要があるため当初の土から砕石にしたことによる増額及び同様の理由からL型擁壁の砕石材料変更に伴う増額変更を行いたい	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028	26,488,000	87.79%	23,254,000	27,291,000	令和5年3月6日	令和5年7月24日 令和5年9月21日	令和5年3月7日	令和5年8月31日	令和5年9月29日
29	指名競争	危機管理課	令和4年度道路反射鏡新設・改修工事(単価契約)	とび・土工・コンクリート工事	みどり市内	－	－	株式会社阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	7,550,840	86.67%	6,545,000	－	令和4年4月1日	－	令和4年4月1日	令和5年3月31日	－
30	指名競争	建設課	市道1級24号線舗装工事	舗装工事	みどり市東町小夜戸地内	－	地域住民からの要望により、舗装状態の悪い区間を追加し施工範囲を拡大することによる変更を行いたい。また、不陸整正について舗装面施工後の水勾配確保のため補足材を追加する変更を行いたい。	株式会社金子建設 代表取締役 金子 和利	群馬県みどり市東町神戸577-2	15,026,000	96.63%	14,520,000	15,620,000	令和4年5月10日	令和4年8月3日	令和4年5月11日	令和4年8月31日	－
31	指名競争	建設課	市道笠懸2180号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	現地踏査の結果、新たに舗装の劣化部分を施工対象に追加したことで舗装面積が増加したことによる変更を行いたい。また、切削する際に路肩部の除草、堆積土の運搬処理を追加したため変更を行いたい。	株式会社 上州 代表取締役 赤石 恵一	群馬県みどり市笠懸町鹿4481番地2	12,661,000	87.05%	11,022,000	11,539,000	令和4年5月10日	令和4年6月22日	令和4年5月11日	令和4年8月31日	－
32	指名競争	建設課	市道1級10号線舗装改修工事(第二工区)	舗装工事	みどり市大間々町大間々地内	－	当初設計では、FWD調査の結果を踏まえて、切削オーバーレイによる表層のみの打換えを想定していたが、現地調査を行ったところ既設アスファルト舗装のクラックが上層路盤まで達していることが判明した。このため、表層及び基層の2層構成での工法変更と表層を耐久性に優れた改質Ⅱ型を使用することにより、舗装の長寿命化を図りたい。	株式会社阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	4,895,000	86.74%	4,246,000	5,764,000	令和4年5月10日	令和4年7月21日	令和4年5月11日	令和4年8月10日	－
33	指名競争	都市計画課	市道笠懸3005号線管渠埋設工事(4-311-1)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	－	舗装撤去工において、当初の想定より舗装厚が厚かったため、廃材運搬処理費の増加に対応するもの。	桂建設株式会社 代表取締役 家住 和徳	群馬県みどり市笠懸町阿左美763-2	12,155,000	88.32%	10,736,000	10,758,000	令和4年5月10日	令和4年7月25日	令和4年5月11日	令和4年7月29日	－
34	指名競争	都市計画課	公共下水道マンホールポンプ更新工事	機械器具設置工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	－	株式会社第一テクノ群馬支店 支店長 椎名 達喜	群馬県前橋市元総社町2丁目23番地14	10,703,000	95.58%	10,230,000	－	令和4年5月10日	－	令和4年5月11日	令和5年2月28日	－
35	指名競争	都市計画課	農業集落排水マンホールポンプ他更新工事	機械器具設置工事	みどり市大間々町浅原地内	－	－	株式会社第一テクノ群馬支店 支店長 椎名 達喜	群馬県前橋市元総社町2丁目23番地14	6,963,000	95.10%	6,622,000	－	令和4年5月10日	－	令和4年5月11日	令和5年2月28日	－
36	指名競争	建設課	市道1級5号線 舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	現地踏査の結果、舗装工の高さ調整にマンホール調整を追加した。左記に伴い交通誘導員の配置数の増も対応するもの。	株式会社新井建設工業 代表取締役 新井 秀貴	群馬県みどり市笠懸町鹿275番地7	13,893,000	87.17%	12,111,000	12,826,000	令和4年6月6日	令和4年9月1日	令和4年6月7日	令和4年9月30日	－
37	指名競争	建設課	市道東1304号線 舗装改修工事	舗装工事	みどり市東町花輪地内	－	舗装工事に伴うゴミステーションの移設及び工事区間に設置している柵が機能していなかったため消滅したことによる変更を行いたい。また、7x3x7を再設置したことによる変更を行いたい。	株式会社金子建設 代表取締役 金子 和利	群馬県みどり市東町神戸577-2	5,731,000	89.25%	5,115,000	5,819,000	令和4年6月6日	令和4年8月8日	令和4年6月7日	令和4年8月24日	－
38	指名競争	都市計画課	福岡中央集落排水センター 機器設備改修工事	機械器具設置工事	みどり市大間々町浅原地内(福岡中央集落排水センター場内)	－	－	環境システム株式会社 代表取締役 吉澤 力	群馬県前橋市萩窪町785番地6	8,393,000	94.36%	7,920,000	－	令和4年6月6日	－	令和4年6月7日	令和5年2月28日	－

令和4年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)
※該当がない場合は「－」を表示
※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
39	指名競争	教育総務課	笠懸公民館2階空調設備改修工事	管工事	みどり市笠懸町阿左美1581番地1(笠懸公民館)	－	空調機のリモコン及びフィルターについて、当初設計では室内機の基数に合わせた数量を見込んでおりましたが、1つのリモコンで複数の室内機を一括操作としなければならない箇所や、配管の状況によりフィルターが不要となる箇所が判明したため、これらの数量を減らします。 また、事務室において2階の空調機の作動状況を確認・操作できる集中リモコンについて、当初設計では既設再利用を見込んでおりましたが、新たに設置する空調機と適用しないことがわかりましたので、集中リモコンの更新を追加します。本件は、これらの差額について増額を行うものです。	群馬サンヘルス株式会社 代表取締役 榎山 俊則	群馬県みどり市笠懸町阿左美1548-1	19,470,000	95.53%	18,601,000	18,656,000	令和4年6月6日	令和4年9月12日	令和4年6月7日	令和4年9月30日	－
40	指名競争	教育総務課	岩宿博物館空調設備改修工事(第2期)	管工事	みどり市笠懸町阿左美1790番地(岩宿博物館)	－	－	株式会社 ヒカリS.Eみどり支店 みどり支店長 野中 義徳	群馬県みどり市笠懸町阿左美452番地1-205	19,360,000	92.04%	17,820,000	－	令和4年6月6日	－	令和4年6月7日	令和4年9月30日	－
41	指名競争	教育総務課	笠懸野文化ホール空調設備改修工事	管工事	みどり市笠懸町阿左美1579番地1(笠懸野文化ホール)	－	ピアノ室に設置する恒温恒湿用エアコンについて、既設と同等出力の機種が廃盤となっており、直近上位の機種を選定したところ、電源配線及び冷媒管の容量が不足したことから、これらの改修費用を追加するものです。	株式会社グンエイみどり支店 支店長 小柳 敏郎	群馬県みどり市笠懸町阿左美1863番地	19,030,000	93.64%	17,820,000	19,514,000	令和4年6月6日	令和4年9月15日	令和4年6月7日	令和4年9月30日	－
42	指名競争	介護高齢課	みどり市高齢者生活福祉センター真空式温水器更新工事	管工事	みどり市東町花輪地内	－	－	株式会社新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町荻原140番地	7,458,000	95.87%	7,150,000	－	令和4年6月30日	－	令和4年7月1日	令和4年12月20日	－
43	指名競争	建設課	一丁目上原団地B棟ほか市営住宅隔測メーター取替工事	水道施設工事	みどり市大間々町大間々地内ほか	－	－	株式会社新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町荻原140番地	4,884,000	98.64%	4,818,000	－	令和4年6月30日	－	令和4年7月1日	令和4年12月2日	－
44	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3079号線他管渠埋設工事(4-111-2)	土木一式工事	みどり市大間々町大間々地内	－	・管渠埋設部に腐材・ゴミ等が混在して廃棄されており、産業廃棄物として中間処理施設等に持ち込み、適正に処理するため、運搬処理費を追加して対応するもの。 ・取付管及びます工において、当初設計では取付管を道路境界までの管止め施工としていたが、公共ます設置の希望があったため、数量追加に対応するもの。	株式会社阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	17,864,000	87.33%	15,601,300	16,764,000	令和4年7月4日	令和4年10月26日	令和4年7月5日	令和4年10月28日	－
45	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸1075号線他管渠埋設工事(4-311-3)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	－	・舗装撤去において、当初の想定より舗装厚が厚かったため、腐材運搬処理補の増加に対応するもの。 ・舗装復旧工において、当初設計では全面復旧での施工を予定していたが、本工区内でガス管管理者である桐生ガス(株)によるガス管理設部の舗装復旧が実施されることから桐生ガス(株)施工分の舗装数量の減に対応するもの	株式会社阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	15,488,000	87.26%	13,515,700	13,376,000	令和4年7月4日	令和4年10月26日	令和4年7月5日	令和4年10月28日	－
46	指名競争	都市計画課	市道笠懸4187号線他管渠埋設工事(4-321-1)	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	【第1回】本工事は、群馬県施工の阿左美アンダー付替工事区間内での作業となり、県工事との工程調整に不測の日数を要したことから、当初契約工期内での工事完成が見込めないため、完成期日を令和4年10月31日まで延期するもの。 【第2回】交通誘導警備員について、本工事は県が施工する阿左美アンダー付替工事の工区内での施工であり、県工事との調整により配置数が抑えられたため、数量減に対応するもの。管渠埋設に支障となることから、旧給水管撤去工の追加に対応するもの。	株式会社泰和興業 代表取締役 曲澤 和男	群馬県みどり市笠懸町鹿3901番地	7,238,000	87.53%	6,336,000	5,874,000	令和4年7月4日	令和4年 9月26日 令和4年10月26日	令和4年7月5日	令和4年9月30日	令和4年10月31日
47	指名競争	教育総務課	笠懸南中学校駐輪場改修工事	塗装工事	みどり市笠懸町阿左美829番地(笠懸南中学校)	－	－	株式会社倉澤建設 代表取締役 倉澤 政男	群馬県みどり市笠懸町阿左美805番地の6	2,706,000	96.74%	2,618,000	－	令和4年7月4日	－	令和4年7月5日	令和4年10月31日	－
48	指名競争	農林課	果里林道改良事業 林道作原沢入線法面保護工事	とび・土工・コンクリート工事	みどり市東町沢入地内	－	(1号箇所)掘削工における土砂量の減による。 (2号箇所)法面保護工における施工面積の減、コンクリート擁壁工における施工法の見直し(埋設型枠の不採用)に伴う減、並びに床堀工の見直し、(機械施工→人力施工)に伴う増及び石材の変更に伴う増額による。	株式会社山藤組みどり営業所 所長 高橋 秀夫	群馬県みどり市東町花輪98番地2	10,395,000	94.92%	9,867,000	9,878,000	令和4年8月3日	令和4年11月15日	令和4年8月4日	令和4年11月15日	－
49	指名競争	建設課	市道笠懸1071号線 道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	－	当初、歩道用側溝工を片側通行止めで施工する予定であったが、既設歩道内での施工が可能となり通行止めが不要となったため、交通誘導員の配置数が減少したことによる減額を行いたい。	桂建設株式会社 代表取締役 家住 和徳	群馬県みどり市笠懸町阿左美763-2	9,317,000	87.08%	8,113,600	7,436,000	令和4年8月4日	令和4年12月12日	令和4年8月5日	令和4年12月16日	－
50	指名競争	財政課	市有住宅 解体工事	解体工事	みどり市大間々町大間々地内	－	・木材等の産業廃棄物処分について、当初設計では木くずの数量を木材の体積(㎡)で計上しておりましたが、処分する際に木くず等は重ねた際に空間が生じるため、空㎡(空間・空げきを含んだ体積)での計上となり、処分量が増加のため。	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	3,861,000	90.59%	3,498,000	3,674,000	令和4年8月4日	令和4年11月4日	令和4年8月5日	令和4年12月28日	－
51	指名競争	東市民生活課	神戸配水池流入流量計更新工事	機械器具設置工事	みどり市東町神戸1240(神戸配水池)	－	－	クシダ工業株式会社 代表取締役 串田 洋介	群馬県高崎市貝沢町甲965番地	7,315,000	93.23%	6,820,000	－	令和4年8月4日	－	令和4年8月5日	令和5年2月28日	－
52	指名競争	社会教育課	旧神梅小学校体育館屋根改修工事	建築一式工事	みどり市大間々町上神梅68番地	－	施工前の現地調査及び施工時の状況を踏まえ、以下のとおり変更します。 ①仮設関係 ・屋外足場の再検討による仮設昇降足場(外部)の規模縮小、屋内においてローリング足場の移動が困難なことから常設足場及び高所作業車への変更 ・構内既存施設電源が利用できないことによる常設足場及び高所作業車への変更 ②屋根関係 ・屋根げらばの水切りに関する使用部材の変更(金物→水切り金物) ・内樋シート立ち上がり部の状態不良による水切り取付け ③屋内関係 ・降雨による天井、壁材の損傷拡大に係る改修箇所の増 ・鉄骨トラス梁の塗装面積の増 ・卓球場照明器具の交換	株式会社阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	14,916,000	99.55%	14,850,000	16,577,000	令和4年8月4日	令和5年2月16日	令和4年8月5日	令和5年2月28日	－

令和4年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)
※該当がない場合は「－」を表示
※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
53	指名競争	社会教育課	電動ロールスクリーン交換工事	内装仕上工事	みどり市笠懸町阿左美1714番地2 みどり市民体育館	－	－	株式会社食澤建設 代表取締役 倉澤 政男	群馬県みどり市笠懸町阿左美805番地の6	2,585,000	92.00%	2,378,200	－	令和4年8月4日	－	令和4年8月5日	令和4年12月16日	－
54	指名競争	富弘美術館	富弘美術館自動火災報知設備更新工事	消防施設工事	みどり市東町草木86番地(富弘美術館)	－	－	株式会社グンエイみどり支店 支店長 小柳 敏郎	群馬県みどり市笠懸町阿左美1863番地	3,850,000	94.28%	3,630,000	－	令和4年8月4日	－	令和4年8月5日	令和4年11月30日	－
55	指名競争	農林課	県単林道舗装事業 林道塩沢小平線舗装工事	舗装工事	みどり市大間々町小平地内	－	【減額分】①運搬距離の精査に伴うダンプ運搬の減 【増額分】①掘削量の増に伴う土工及び残土敷きならしの増、②表層工の材料変更、③上層路盤工における施工単価の精査、④アスカープの増(皆増)、⑤横断側溝修繕工の増(皆増)、⑥雑工の増(皆増)	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028	19,723,000	92.02%	18,150,000	19,943,000	令和4年9月1日	令和5年2月15日	令和4年9月2日	令和5年2月28日	－
56	指名競争	農林課	県単林道改良事業 林道小平庄間線法面保護工事	とび・土工・コンクリート工事	みどり市大間々町小平地内	－	切土工における残土量及び残土運搬距離の減に伴う減額、並びに法面保護工における施工面積及び丸太柵設置延長の増に伴う増額のため。	カイドウ建設株式会社 代表取締役 深沢 勉	群馬県みどり市浅原1536番地3	5,973,000	93.00%	5,555,000	5,313,000	令和4年8月30日	令和4年11月30日	令和4年8月31日	令和4年11月30日	－
57	指名競争	建設課	7-26号橋橋梁補修工事	土木一式工事	みどり市東町神戸地内	－	【第1回】作今の新型コロナや社会情勢の影響で伸縮装置の材料が遅れ、当初工期での完成が見込めないため、3月31日までの変更を行いたい。 【第2回】橋梁の舗装を撤去したところ、本来、コンクリート製であるはずの路床が土砂で造られていたことから、コンクリートで復旧するための変更を行いたい。	株式会社金子建設 代表取締役 金子 和利	群馬県みどり市東町神戸577-2	10,153,000	94.79%	9,625,000	10,725,000	令和4年9月2日	令和5年2月24日 令和5年3月28日	令和4年9月3日	令和5年2月28日	令和5年3月31日
58	指名競争	建設課	市道大間々3501号線 舗装工事	舗装工事	みどり市大間々町大間々地内	－	当初計上していなかった隅切り部の舗装面積の増加及び再生砕石搬入にあたり、交通整理以外にトラックの誘導に交通誘導員を割り当て、増員したことによる変更を行いたい。	株式会社 新井建設工業 代表取締役 新井 秀貴	群馬県みどり市笠懸町鹿275番地7	11,011,000	86.72%	9,548,770	10,351,000	令和4年9月2日	令和4年10月27日	令和4年9月3日	令和4年11月25日	－
59	指名競争	建設課	鹿団地受水槽等更新工事	管工事	みどり市笠懸町鹿地内	－	－	株式会社 上州 代表取締役 赤石 恵一	群馬県みどり市笠懸町鹿4481番地2	11,176,000	97.93%	10,945,000	－	令和4年9月2日	－	令和4年9月3日	令和5年3月17日	－
60	指名競争	建設課	鹿団地F棟屋根・外壁改修工事	建築一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	－	屋根部分の工事において、軒裏及び破風板部分が想定より劣化が進んでおり、新設の破風板の留め具や塗装ができないため、劣化が進んでいる部分の軒裏及び破風板の張り替えを行うもの。また、経年劣化により北側の屋根全体の腐食が進んでおり、新設の屋根材の留め具ができないことや安全に屋根に上がれないことから、北側屋根全体に合板の設置をするもの。	モロオカ建設株式会社 代表取締役 諸岡 健一	群馬県みどり市大間々町大間々1333番地2	5,500,000	99.60%	5,478,000	6,743,000	令和4年9月1日	令和4年12月5日	令和4年9月2日	令和4年12月15日	－
61	指名競争	都市計画課	市道笠懸2255号線下水道管渠更生工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	【第1回】事前調査の結果、既設小型マンホールから0号マンホールへの布設替えが必要になり、工程調整や使用材料の準備に不足の日数を要したことから、当初契約工期内での工事完成が見込めないため、完成期日を令和5年2月28日まで延期するもの。 【第2回】事前調査の結果、既設小型のφ(φ300mm)内の管渠角度がきつく、更生工の施工はできるが、更生工法の取付管口せん孔仕上げの際、せん孔機・TVカメラの進入ができず、せん孔仕上げ施工できないことから、小型レジンマンホールから0号マンホール(φ750mm)への布設替えを追加対応するもの。	株式会社 マキ 代表取締役 牧野 祐児	群馬県高崎市下豊岡町1541番地1	9,306,000	95.74%	8,910,000	11,187,000	令和4年9月1日	令和4年12月 9日 令和5年 1月27日	令和4年9月2日	令和4年12月16日	令和5年2月28日
62	指名競争	教育総務課	大間々東小学校外周フェンス改修工事	とび・土工・コンクリート工事	みどり市大間々町大間々456番地1(大間々東小学校)	－	既設フェンスの撤去作業に着手したところ、基礎モルタルの内面に雨水進入の形跡が見つかったことから、改修後のフェンスの長寿命化を図るため、基礎モルタル表面への保護塗料散布一式を追加し、相当額を増額するものです。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	13,288,000	92.00%	12,224,960	12,562,000	令和4年8月30日	令和4年12月6日	令和4年8月31日	令和4年12月28日	－
63	指名競争	教育総務課	大間々中学校東校舎他屋上防水改修工事	防水工事	みどり市大間々町桐原217番地(大間々中学校)	－	施工前の現地調査を行った際、東校舎階段屋上部隅り場の天井材が一部剥落していたこと、また施工範囲に繋がっている防水シートにも一部浮き、亀裂等があることが判明しました。そのため、天井材の撤去・補修の追加、及び防水シート改修施工範囲を拡大したい。また、技術棟バラベツト立上り部において、既存クレタ塗膜防水が垂れてつらら状になっていたため、アゴ下に雨水が伝わないように水切りテープを追加したい。	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	12,683,000	92.00%	11,668,360	12,628,000	令和4年9月2日	令和4年12月13日	令和4年9月3日	令和4年12月28日	－
64	指名競争	教育総務課	小学校校舎防水改修工事	防水工事	みどり市大間々町桐原653番地他1校(大間々北小学校・大間々南小学校)	－	足場設置後の現地調査により、汚れ等により地上からからの目視では確認できないひび割れ亀裂が多数あることが判明したため、雨水侵入により外壁を損傷させる恐れがあることからクラック補修及び塗膜防水工を追加するもの。また、天候不順により施工できない期間が続いたことや工法検討に時間を要したため、工期を延期するもの。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	6,875,000	92.00%	6,325,000	8,173,000	令和4年8月30日	令和4年12月23日	令和4年8月31日	令和4年12月28日	令和5年1月31日
65	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸4027号線他管渠埋設工事(4-311-8)	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	・舗装撤去工において、当初の想定より舗装厚が厚かったため、廃材運搬処理費の増加に対応したもの。 ・発生土処理において、近隣に通した処分地がないことから、運搬距離の変更を対応したい。 ・施工前にあたり、成人式等大規模イベントの際に、工事を一時休止にして対応したことから、当初契約工期内での完成が見込めないため、完成期日を令和5年2月14日まで延期したい。	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028	13,750,000	87.20%	11,990,000	12,991,000	令和4年10月3日	令和5年1月27日	令和4年10月4日	令和5年1月31日	令和5年2月14日
66	指名競争	建設課	No.35調整池 設置工事	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	－	【第2回】現場を掘削したところ地中に多くの玉石・原石が発生したため、玉石・原石処分費に係る増額及び舗装範囲の拡大及び残土仮置き場が必要になったことによる借地料の増額に伴う変更を行いたい。	有限会社 高瀬建設工業 取締役 高瀬 展雄	群馬県みどり市笠懸町阿左美281-1	11,715,000	96.71%	11,330,000	18,909,000	令和4年10月6日	令和5年 3月 6日 令和5年 5月24日	令和4年10月7日	令和5年3月10日	令和5年5月31日

令和4年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)
※該当がない場合は「－」を表示
※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
67	指名競争	建設課	市営住宅 解体工事	解体工事	みどり市大間々町桐原地内ほか	－	令和4年4月1日から建築物等の解体・改修工事を行う元請業者又は自主施工者は、大気汚染防止法に基づき石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があるため、本調査を追加して行うものです。	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028	7,931,000	92.09%	7,304,000	7,557,000	令和4年10月3日	令和5年1月23日	令和4年10月4日	令和5年1月31日	－
68	指名競争	建設課	市道笠懸3114号線 舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町久宮地内	－	当初道路後退部について施工範囲外であったが、現地踏査の結果及び地域住民からの要望により施工対象とし舗装面積が増加した事による変更。これに伴い、誘導員数の増加における変更を行いたい。	カイドウ建設株式会社 代表取締役 深沢 勉	群馬県みどり市浅原1536番地3	6,908,000	86.78%	5,995,000	8,382,000	令和4年10月3日	令和5年1月26日	令和4年10月4日	令和5年1月31日	－
69	指名競争	建設課	市道笠懸4295号線 舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	工事の施工に当たり、沿線住民から工事期間中の駐車場確保の要望を受けたため、農地を一時的な仮設駐車場として使用するための整備に係る費用増額と、農地転用や場所の確保に時間を要したことによる工期の延長を併せて行いたい。	有限会社 諏訪電気商会 取締役 諏訪 喜久男	群馬県みどり市笠懸町阿左美2647番地7	3,311,000	91.36%	3,025,000	4,763,000	令和4年10月6日	令和5年1月31日	令和4年10月7日	令和5年1月31日	令和5年2月17日
70	指名競争	農林課	県単林道改良事業 林道小中西山線路面改良工事	舗装工事	みどり市東町小中地内	－	【第1回】工期延期のため。 【第2回】交通誘導員の配置による増額のため。	株式会社 尾池土木 代表取締役 尾池 玲子	群馬県みどり市東町花輪11番1	5,907,000	86.96%	5,137,000	5,214,000	令和4年10月6日	令和4年11月29日 令和4年12月 9日	令和4年10月7日	令和4年11月30日	令和4年12月9日
71	指名競争	文化財課	旧花輪小学校記念館改修工事	建築一式工事	みどり市東町花輪191番地(旧花輪小学校記念館)	－	工事を進める中で判明した問題に対応するため契約変更を行うものです。 ①石綿含有調査の実施 ②照明器具スイッチの設置 ③廊下残留物の処分 ④外トイレ追加補修 ⑤旧竿縁天井復元範囲及び工法の変更 ⑥トイレ土台補修部分の塗装 ⑦トイレ給水管凍結防止ヒーターの設置 ⑧幹線設備舗装変更 ⑨カーペット劣化によるフローリング張り替え ⑩トイレドアの戸当たりの設置	株式会社 高草木建設 代表取締役 津久井 一价	群馬県みどり市大間々町塩原96番地3	13,530,000	96.74%	13,090,000	17,094,000	令和4年10月6日	令和5年1月31日	令和4年10月7日	令和5年2月28日	令和5年3月10日
72	指名競争	富弘美術館	富弘美術館空調設備ケミカルフィルター交換工事	管工事	みどり市東町草木86(富弘美術館)	－	－	有限会社 諏訪電気商会 取締役 諏訪 喜久男	群馬県みどり市笠懸町阿左美2467番地7	2,736,800	100.00%	2,736,800	－	令和4年10月6日	－	令和4年10月7日	令和4年12月28日	－
73	指名競争	東市民生活課	花輪浄水場急速ろ過装置作動弁及び配管更新並びにろ過材交換工事	機械器具設置工事	みどり市東町花輪1599(花輪浄水場)	－	－	群馬サンヘルズ株式会社 代表取締役 榎山 俊則	群馬県みどり市笠懸町阿左美1548ー1	18,128,000	95.87%	17,380,000	－	令和4年10月6日	－	令和4年10月7日	令和5年1月31日	－
74	指名競争	建設課	神戸橋橋梁補修工事	土木一式工事	みどり市東町神戸地内	－	【第1回】線路近接工事を予定していたが鉄道管理者と作業内容の調整、足場設置等の協議に時間を要したことから、工期内の完成が見込めなため、令和5年6月30日まで工期を延長するものです。 【第2回】わたらせ渓谷鐵道と協議した結果、足場に対し朝顔及び板張り防護の設置が追加となったこと及び足場の仮設にあたり橋梁点検車が必要になったことによる増額を行いたい。	株式会社新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町荻原140番地	14,685,000	96.62%	14,190,000	22,044,000	令和4年10月31日	令和5年 3月 3日 令和5年 6月6日	令和4年11月1日	令和5年3月10日	令和5年6月30日
75	指名競争	建設課	令和4年度小規模農村整備事業(鹿・久宮地区) 市道笠懸3072号線農道整備工事(第3工区)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿・久宮地内	－	－	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	12,859,000	88.90%	11,432,300	13,519,000	令和4年11月7日	－	令和4年11月8日	令和5年2月28日	－
76	指名競争	建設課	市道笠懸2022号線 舗装工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	掘削した結果、水道管の埋設を確認し舗装打設時に破裂する可能性があることから水道管の布設替え工事を行った事による増額。また、発生土を西鹿田グリーンパークに搬入するにあたりセシウム等の土質検査項目が追加になったため増額変更を行いたい。	株式会社泰和興業 代表取締役 曲澤 和男	群馬県みどり市笠懸町鹿3901番地	5,665,000	87.37%	4,950,000	5,863,000	令和4年11月7日	令和5年3月24日	令和4年11月8日	令和5年3月31日	－
77	指名競争	建設課	市道笠懸1205号線 舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町西鹿田地内	－	試験した結果、路盤が規定の厚さに満たない箇所があったため、施工方法をオーバーレイ工法に変更し、それに伴い、耐久性のある舗装材料に変更したことによる増額変更を行いたい。	株式会社 新井建設工業 代表取締役 新井 秀貴	群馬県みどり市笠懸町鹿275番地7	9,405,000	86.69%	8,153,200	9,427,000	令和4年12月7日	令和5年3月1日	令和4年12月8日	令和5年3月3日	－
78	指名競争	建設課	市道笠懸4019号線 舗装新設工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	【第一回】現況と舗装後で道路高が変化することから、当該道路の隣接地に雨水が流れ込まないようにする必要があるため、施工方法等について地権者との協議に時間を要したため、工期を延長するもの。 【第二回】雨水排水対策による縦断勾配及び横断勾配の変更により、舗装高が変化したことに伴うマンホールの調整が必要になったことから増額変更を行いたい。	株式会社 新井建設工業 代表取締役 新井 秀貴	群馬県みどり市笠懸町鹿275番地7	8,162,000	86.54%	7,064,200	8,734,000	令和4年12月7日	令和5年2月16日 令和5年3月23日	令和4年12月8日	令和5年2月24日	令和5年3月24日
79	指名競争	建設課	市道大間々3279号線 舗装新設工事	舗装工事	みどり市大間々町大間々地内	－	周辺住民からの要望による舗装範囲の拡大に伴う増額及び横断勾配の変更により、地先境界ブロックが不要になったことによる減額の変更を行いたい。	カイドウ建設株式会社 代表取締役 深沢 勉	群馬県みどり市浅原1536番地3	5,170,000	88.29%	4,565,000	4,543,000	令和4年12月5日	令和5年2月22日	令和4年12月6日	令和5年2月24日	－
80	指名競争	東市民生活課	旧東中学校体育館クライミングウォール設置工事	建築一式工事	みどり市東町神戸47番地(旧東中学校体育館)	－	防水工事を施工の際、ドレンと雨樋のジョイント部に亀裂が確認されたため、FRP防水にて補修を行いたい。また、雨漏りによる階段室の内装塗装の痛みが激しいため、塗装工事を追加したい。	株式会社金子建設 代表取締役 金子 和利	群馬県みどり市東町神戸577-2	15,598,000	99.43%	15,510,000	16,027,000	令和4年12月7日	令和5年3月15日	令和4年12月8日	令和5年3月20日	－
81	指名競争	都市計画課	市道大間々3084号線管渠埋設工事(4-121-1)	土木一式工事	みどり市大間々町大間々地内	－	舗装仮復旧において、管理設部に近接する既設水道管等の場所が大きく崩壊したこと、仮復旧範囲の増加による数量増を対応するもの。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	9,427,000	87.04%	8,206,000	8,635,000	令和4年12月28日	令和5年3月6日	令和4年12月29日	令和5年3月17日	－
82	指名競争	東市民生活課	原水濁度計更新工事	機械器具設置工事	みどり市東町地内(春場見浄水場・沢入浄水場(沈殿池)・草木浄水場・横川浄水場)	－	－	クシダ工業株式会社 代表取締役 串田 洋介	群馬県高崎市貝沢町甲965番地	11,363,000	92.93%	10,560,000	－	令和4年12月27日	－	令和4年12月28日	令和5年3月15日	－

令和4年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)
※該当がない場合は「－」を表示
※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
83	指名競争	教育総務課	みどり市ふるさと往来センター解体工事	解体工事	みどり市大間々町塩原435番地1(ふるさと往来センター)	－	工事を進めている中で、建物基礎が建築時の設計より多く入っておりその処分のため増額としたい。併せて発生材運搬処理にて設計数量と実工事数量での差による増減が出ましたのでその変更をします。また、工事範囲外にてトイレ棟の電気引き込みを追加工事としたい。	有限会社 通友 代表取締役 斎藤 通保	群馬県みどり市大間々町 桐原709-8	11,418,000	91.90%	10,494,000	12,485,000	令和5年1月5日	令和5年3月13日	令和5年1月6日	令和5年3月31日	－
84	指名競争	観光課	小平の里親水公園駐車場増設工事	舗装工事	みどり市大間々町小平地内	－	地盤掘削したところ、植栽物の根が想定よりも施工箇所に侵入していたため、現地の状況に合わせて舗装面積を変更するもの。また、想定外の埋設物（コンクリート塊）が発見されたため、併せて変更するもの。	有限会社 通友 代表取締役 斎藤 通保	群馬県みどり市大間々町 桐原709-8	4,235,000	89.84%	3,804,900	3,828,000	令和5年2月2日	令和5年3月17日	令和5年2月3日	令和5年3月31日	－
85	指名競争	建設課	市道笠懸4116号線道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	【第1回】ボックスカルバート布設に際し、NTTの電話回線が支障となり、移設に不足の日数を要し、戴塚台地土地改良区用水の切回しに際し、使用材料及び断水日の決定等の協議に不測の日数を要したことから、工期内の完成が見込めないため、令和5年12月20日までの工期延期を行いたい。 【第2回】工事の繁忙期により交通誘導員の確保が難しいことから、工期内の完成が見込めないため、令和6年1月19日までの工期延期を行いたい。	有限会社 通友 代表取締役 斎藤 通保	群馬県みどり市大間々町 桐原709-8	14,388,000	89.59%	12,890,350		令和5年2月2日	令和5年 8月25日 令和5年12月13日	令和5年2月3日	令和5年8月31日	令和6年 1月19日
86	指名競争	建設課	下平橋橋梁補修工事	土木一式工事	みどり市大間々町小平地内	－	・橋梁と道路との段差解消のため、取付舗装を追加したい。(増額) ・現地踏査の結果、伸縮装置本体に止水機能（一次防水）を十分有しており、橋の構造上設置の困難な二次止水は設置せずに対応したい。(減額)	有限会社 金子設備 代表取締役 金子 敏行	群馬県みどり市大間々町 浅原1677番地	9,724,000	100.00%	9,724,000	9,636,000	令和5年3月3日	令和5年9月21日	令和5年3月4日	令和5年9月29日	令和5年10月4日
87	指名競争	農林課	塩原生活改善センターみそ加工所移転工事	建築一式工事	みどり市大間々町塩原地内	－	－	株式会社 泰和興業 代表取締役 曲澤 和男	群馬県みどり市笠懸町鹿 3901番地	7,753,900	90.36%	7,007,000	－	令和5年2月20日	－	令和5年2月21日	令和5年3月17日	－
88	指名競争	建設課	木の宮橋橋梁補修工事	土木一式工事	みどり市大間々町小平地内	－	－	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町 大間々551-1	18,491,000	93.93%	17,369,000	－	令和5年3月31日	－	令和5年4月1日	令和5年11月30日	－
89	指名競争	建設課	31号橋橋梁補修工事	土木一式工事	みどり市大間々町浅原地内	－	・基層の施工を予定していたが、現況の高さに合わせるため基層を施工せず、表層のみにしたことによる減額。 ・吊り足場は現況に合わせて設置したことによる面積の減少に伴う減額。 ・全面通行止めにしたことにより誘導員の設置がなくなったことによる減額。 以上の理由から変更を行いたい。	株式会社金子建設 代表取締役 金子 和利	群馬県みどり市東町神戸 577-2	8,030,000	99.31%	7,975,000	－	令和5年3月30日	令和5年9月4日	令和5年3月31日	令和5年9月29日	－
90	指名競争	危機管理課	令和5年度道路反射鏡新設・改修工事(単価契約)	とび・土工・コンクリート工事	みどり市内	－	－	株式会社 倉澤建設 代表取締役 倉澤 政男	みどり市笠懸町阿左美 805-6	7,043,300	92.00%	6,479,836	－	令和5年4月3日	－	令和5年4月1日	令和6年3月31日	－
91	指名競争	農林課	塩原生活改善センター解体工事	解体工事	みどり市大間々町塩原地内	－	－	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町 大間々551-1	8,140,000	90.60%	7,375,500	7,822,100	令和5年3月31日	－	令和5年4月1日	令和5年6月30日	－
92	随意契約	建設課	小平地内災害復旧工事(沢部)	土木一式工事	みどり市大間々町小平地内	－	－	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	みどり市大間々町塩原 1028番地	6,710,000	99.18%	6,655,000	－	令和4年9月28日	－	令和4年8月28日 令和4年9月29日	令和4年10月31日	－
93	随意契約	教育総務課	笠懸公民館非常放送設備更新工事	電気通信工事	みどり市笠懸町阿左美1581番地1(笠懸公民館)	－	－	株式会社グンエイみどり支店 支店長 小柳 敏郎	みどり市笠懸町阿左美 1863番地	4,950,000	100.00%	4,950,000	－	令和5年2月15日	－	令和5年1月30日	令和5年3月31日	－