

令和5年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)  
 ※該当がない場合は「-」を表示  
 ※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
1	一般競争	建設課	市道2級35号線法面改修工事(エリア12・13・14)	土木一式工事	みどり市東町沢内地区	-	【第1回】施工範囲内にある群馬県の土地を使用するにあたり、群馬県渡良瀬発電事務所と行政財産使用許可の協議していく中で、施工箇所が保安林と判明し、別途樹生森林事務所との協議が必要となりました。この協議に3ヶ月要してしまつたことから3ヶ月の工期延期を行いました。 【第2回】現地調査した結果、当初の想定より工事に支障となる木が多く伐採量が増えたこと及び工事延期に伴い電線防護の借用期間も延長したため増額変更を行いました。	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町萩原140番地	62,953,000	90.49%	56,969,000	62,788,000	令和5年5月10日	令和5年10月18日 令和6年1月25日	令和5年5月11日	令和5年10月31日	令和6年1月31日
2	一般競争	教育総務課	笠懸野文化ホール空調設備改修工事	管工事	みどり市笠懸町阿左美1579番地1(笠懸野文化ホール)	-	-	株式会社グンエイみどり支店 支店長 小柳 敏郎	みどり市笠懸町阿左美1863番地	65,516,000	99.05%	64,900,000	-	令和5年5月11日	-	令和5年5月12日	令和5年11月30日	-
3	一般競争	教育総務課	笠懸図書館空調設備等改修工事	管工事	みどり市笠懸町鹿373番地(笠懸図書館)	-	本工事で更新していますガス吹き冷温水発生機と冷やした(暖めた)空気を送るエアハンドリングユニットを接続する給水管が漏水しており、正常な機能がないことから追加工事として配管を更新するもの。	株式会社 上州 代表取締役 赤石 恵一	群馬県みどり市笠懸町鹿石 4481番地2	37,730,000	99.12%	37,400,000	37,510,000	令和5年5月11日	令和5年10月18日	令和5年5月12日	令和5年10月31日	-
4	一般競争	こども課	笠懸第1保育園舎増築・改修工事	建築一式工事	みどり市笠懸町阿左美3740番地(笠懸第1保育園)	-	【第1回】設備等工事の進捗により、天井及び床下点検口の増設が必要になったこと、また工事箇所内既設水道管が破断することが判明したため増設を要すること、その他既設設備機器の不具合発生により更新を余儀なくされた事などに伴い、作業及び材料が増加したため。 【第2回】渡り廊下の高さ調整に伴い、アルミフェンス及び避難メッキスロープの設置が必要となったこと、また、幼児トイレ北側窓への転落防止用アルミ面格子設置など、園児の安全確保を目的とした追加対応が生じたことなどにより、作業及び材料が増加したため。	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	166,320,000	92.00%	153,014,400	165,220,000 170,423,000	令和5年5月15日	令和5年12月18日 令和6年1月9日	令和5年5月15日	令和6年1月31日	-
5	一般競争	教育総務課	笠懸小学校トイレ改修工事(第2期)	建築一式工事	みどり市笠懸町鹿346番地(笠懸小学校)	-	-	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028	67,518,000	99.21%	66,990,000	-	令和5年6月7日	-	令和5年6月8日	令和5年9月29日	-
6	一般競争	建設課	市道笠懸3079号線 道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町久宮地内	-	住宅の出入り口をグレーチングに変更したことによる増額。また、想定以上に交通量が多く、安全確保のために交通誘導員を増加させることに伴う増額変更を行いました。	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町萩原140番地	36,135,000	88.03%	31,812,000	32,439,000	令和5年6月8日	令和5年11月22日	令和5年6月9日	令和5年11月30日	-
7	一般競争	教育総務課	笠懸中学校トイレ改修工事(第1期)	建築一式工事	みどり市笠懸町鹿362番地(笠懸中学校)	-	西校舎男子トイレにおいて、当初、既設配管を利用することとしておりましたが、劣化が激しく、再利用することができないことから、配管の更新工事が必要になりました。また、配管を更新にあたり、ライニング壁が必要になるため、追加工事としたい。加えて、体育館男女トイレ換気設備が設置されていないことから、学校側より換気扇を設置を依頼されました。消臭、感染防止対策の観点からも必要性が認められるため、換気扇を設置し、これに係る設計を変更いたします。必要額については入札差金を充てることといたします。	石橋建設工業株式会社 みどり支店 支店長 川崎 能久	群馬県みどり市笠懸町阿左美581番地2 アプローチあさみ101号	35,077,900	92.00%	32,274,000	33,231,000	令和5年6月9日	令和5年9月6日	令和5年6月10日	令和5年9月29日	-
8	一般競争	教育総務課	あずま小中学校二重窓設置工事	建築一式工事	みどり市東町神戸10番地(あずま小中学校)	-	工事着手したところ、既設窓ガラスを貫通しているエアコンのダクトについて単純な通気用のダクトではなく、内部に冷媒管及び電源配線が含まれていることがわかりました。これにより、切回しのために冷媒回収、再充填、気密試験が必要になることから、これらに係る費用を増額するものです。また、増設のカーテンレールと新設する二重窓が干渉する箇所が見つかったため、カーテンレールの移設費用を増額いたします。必要額については、入札差金を充てることといたします。	株式会社 金子建設 代表取締役 金子 和利	群馬県みどり市東町神戸577-2	21,153,000	96.72%	20,460,000	21,197,000	令和5年6月9日	令和5年8月17日	令和5年6月10日	令和5年9月29日	-
9	一般競争	教育総務課	学校体育館照明改修工事(第1期)	電気工事	みどり市笠懸町鹿362番地ほか4箇所(笠懸中学校、笠懸南中学校、大間々中学校、大間々東中学校、あずま小中学校)	-	更新予定の照明器具について納期が半年以上かかり工期内に間に合わない器具があったため、同等品に変更するもの。併せて工事範囲外にスイッチ等の経年劣化による不具合や故障が見つかりましたので、整備の維持保全のため追加工事として改修したい。	有限会社 高和エンジニアリング 代表取締役 高橋 尚昌	群馬県みどり市大間々町大間々469番地	102,102,000	97.93%	99,990,000	101,717,000	令和5年6月9日	令和5年9月16日	令和5年6月10日	令和5年9月29日	-
10	一般競争	都市計画課	社会资本整備総合交付金事業 県道大間々世良田線管渠埋設工事(5-311-1)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第1回】当該路線において、施工前の事前調査として試験工を実施したところ、埋設物(水道管φ700)が想定していた位置よりも下水道管埋設予定箇所付近に再確認する必要があるため、道路管理者である県土木事務所との調整に不測の日数を要しており、完成期以内での施工が困難であることから、工期延期を行うもの。 【第2回】本工事の対象路線(76、79)について、施工前の事前調査として試験工を実施したところ、埋設物(水道管φ700)が想定していた位置よりも下水道管敷設予定箇所付近に近接していることが判明し、当該箇所の新設が必要となり設計業者であるアン測量設計(株)及び道路管理者である県土木事務所と調整を行いました。79路線は車道と歩道(水路部)の境に位置を変更することで布設することが可能であるため、現在、歩道等の仮・本復旧について詳細設計を実施しているところだが、76路線は側溝工法での施工は難しく、反対車線には混雑下水道管及び水道管が埋設されており、道路センター付近に位置を変更することで施工が可能であるが、交通量も多く全面通行止めの施工は困難であるため、工法検討等に不測の日数を要してしまつたため、本工事内では施工が困難であるため、数量減にて対応するもの。上記の検討に不測の日数を要したことから、また、迂回路の調整に不測の日数を要してしまつたこと、完成期以内での工事完成が見込めないことから工期延期するもの。 【第3回】下水道管渠布設箇所の再検討(詳細設計)が完了し、道路管理者である県土木事務所との協議を経て工事着手となりましたが、歩道等の撤去及び復旧等の工種が追加となるため、予定していた完成期以内での完成が見込めないことから工期延期を行うもの。 【第4回】横断側溝を布設する際に給水管が支障となり、その切り離し工事に不測の日数を要してしまつたことから、完成期以内の完成が見込めないため、工期延期するもの。 【第5回】試験による地下埋設物の埋設位置から車道と歩道(水路部)の境にしか下水道管渠を布設することが出来ず、下水道管渠布設箇所の再検討(詳細設計)を行い、道路管理者である県土木事務所との協議を経て、管渠埋設箇所が決定しました。これに伴い歩道(水路部)の撤去及び復旧を実施する必要があるため、構造物撤去工及び排水構造物工等の歩道復旧に係る工種を追加。また、交通誘導員について、当初は、日当たり2名を見込んでいたが、当該路線の交通量が多く、また、国道5号の交差点付近であることから、渋滞及び事故等の発生を防ぐために日当たり3名(全体計170名増員)に変更し対応することによる変更を行うもの。	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町萩原140番地	48,191,000	88.09%	42,454,500	【第2回】21,670,000 【第5回】35,827,900	令和5年8月7日	令和6年1月23日 令和6年3月13日 令和6年7月25日 令和6年10月3日 令和6年10月10日	令和5年8月8日	令和6年1月31日	令和6年3月29日 令和6年7月31日 令和6年10月15日 令和6年10月31日

令和5年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)

※該当がない場合は「-」を表示

※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
11	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3002号線他管渠埋設工事(5-311-2)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第1回】現場確認等の試掘調査(地下埋設物調査)に不測の日数を要したことから、当初完成期日以内での工事完成が見込めないため、完成期日を令和6年2月16日まで延期するもの。 【第2回】当初設計において、下水道管を私道(17-2路線)へ布設することを見込んでいたが、工事期間中に関係する地権者からの要望が無く、本工事内で施工せず、数量減にて対応したことによるもの。	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028	30,635,000	87.73%	26,876,300	24,057,000	令和5年8月8日	令和5年12月25日 令和6年 2月 9日	令和5年8月9日	令和5年12月28日	令和6年2月16日
12	一般競争	都市計画課	市道笠懸3222号線他管渠埋設工事(5-311-8)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第2回】・既設舗装版の舗装厚が当初設計で見込んでいた厚さよりも厚く、処分量が増加したことによるもの。 ・現場発生土を造成地に搬入するにあたり、ふるい分けを実施した際に出てきた搬入することが出来ない玉石を(有)塩沢産業へ搬入し処分したことによるもの。	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	51,062,000	88.16%	45,016,400	45,463,000	令和5年8月10日	令和6年 2月13日 令和6年 3月 1日	令和5年8月11日	令和6年2月22日	令和6年3月15日
13	一般競争	都市計画課	市道笠懸3014号線他管渠埋設工事(5-311-4)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	・当初設計において本路線で発生する残土を西園田グリーンパークへ搬入する予定だったが、搬入許可を得ることが出来ず運搬場所を変更し対応するもの。 ・公共ますの設置箇所の変更に伴い、マンホールへ直接接続する箇所が増加し、内副管を追加施工したことによるもの。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	39,050,000	87.95%	34,347,170	37,125,000	令和5年8月10日	令和6年1月26日	令和5年8月11日	令和6年1月31日	-
14	一般競争	防災危機管理課	みどり市消防団第1分団詰所施設更新工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美1414番地5(みどり市消防団第1分団詰所)	-	①建築主体工事 鉄板工事追加、割栗石分離処理及び埋戻し費追加、備品処分費追加、アンテナ撤去工事費追加、石綿含有調査費追加、看板工事費追加。 ②電機設備工事 モニターサイン新設費減額、ホース乾燥塔設備工事費追加。 ③機械設備工事 既存給水管切り直し工事費追加、給水引込及び止水工事費追加。	加藤建設興業株式会社 みどり支店 支店長 寺田 正五郎	群馬県みどり市大間々町大間々76-5-101	48,015,000	92.00%	44,173,800	47,718,000	令和5年9月8日	令和6年3月19日	令和5年9月9日	令和6年3月22日	-
15	一般競争	建設課	市道笠懸1377・1419号線道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	開削した際に、大量の玉石が出たため、玉石の篩分け及び玉石の運搬・処分費に玉石処理工を追加したい。また、排水構造物の設置予定箇所既設の水道管及び温泉管等複数の埋設管が干渉してしまうことから切り直し工も追加して対応するもの。	モロオカ建設株式会社 代表取締役 諸岡 健一	群馬県みどり市大間々町大間々1333-2	60,071,000	90.64%	54,450,000	68,640,000	令和5年9月13日	令和6年3月28日	令和5年9月14日	令和6年3月29日	-
16	一般競争	都市計画課	市道笠懸3020号線他管渠埋設工事(5-311-5)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第1回】令和6年2月5日・6日の降雪により完成済み路盤工ほぼ全線に揺るにが生じてしまい、路盤不良箇所を取り除き再施工する必要が生じてしまいました。このことにより、全体工程が遅延し、契約工期以内での完成が見込めないため、完成期日の延期を行うもの。 【第2回】・当初設計において、下水道管を私道(248-2路線)へ布設することを見込んでいたが、工事期間中に関係する地権者からの要望が無く、本工事内で施工せず、数量減にて対応したことによるもの。 ・支障物件となっていた、地下埋設物の移設に不測の日数を要してしまい、完成期日以内に全路線を施工することが困難となってしまうことから248-1、248-3路線区間を減らし対応するもの。	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町萩原140番地	38,390,000	87.93%	33,760,100	21,032,000	令和5年9月13日	令和6年 2月 9日 令和6年 2月22日	令和5年9月14日	令和6年2月22日	令和6年3月8日
17	一般競争	都市計画課	市道笠懸4063号線他管渠埋設工事(5-321-2)	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	【第1回】支障となる各埋設物の調査や管理者との協議に不測の日数を要したことから、本工事の着手が出来ず、当初完成期日での完成が見込めないため。 【第2回】試掘工による調査を行ったところ、敷設大地下水管や桐生ガス管、給水管が計画していた路線と近接することから、再検討が必要が生じた。路線再検討に必要な日数を要したため、工期延期に伴う交通誘導員の増員に対応するもの。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	24,805,000	87.53%	21,712,900	23,210,000	令和5年9月13日	令和5年12月14日 令和6年3月8日	令和5年9月14日	令和5年12月22日	令和6年3月15日
18	一般競争	都市計画課	市道1級2号線他管渠埋設工事(5-321-3)	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	【第1回】本工事の対象路線(591-1、591-2、603)について、施工前の事前調査として試掘工を実施したところ、埋設物(水道管・ガス管)が想定していた位置よりも下水道管布設予定箇所付近、道路センター付近へ移動し施工となる。当該路線は交通量が多く大型車が頻りに通過する道路であるため、施工が困難である。また、反対車線に移動する場合、桐生市との群界道路であるため、桐生市側に確認したところ下水道管及び水道管が布設されており、桐生市側へ設置するとしても道路センター付近となってしまう。そのため、上記対象路線について、今後、桐生市との調整、計画変更及び夜間施工等の検討を行う必要があり、不測の日数を要してしまふ。これらの理由により、本工事内の施工が困難であることから、数量減にて対応するもの。 【第2回】第1回契約変更時に試掘工を追加し計上していたが、一部不要となったことによる変更を行うもの。試掘工を実施した結果、計画していた埋設物の再検討を行う必要があり、その検討に不測の日数を要してしまい、現場着手に遅れが生じてしまったことから工期延期を行うもの。	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028	45,793,000	88.10%	40,348,000	14,080,000 11,385,000	令和5年9月14日	令和6年1月11日 令和6年1月29日	令和5年9月15日	令和6年 2月29日 令和6年 3月19日	令和6年 3月19日
19	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸4036号線他管渠埋設工事(5-311-3)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第1回】今年度実施した下水道管渠設計業務(5-312-11)において、本工事で施工する92路線を延伸し、県道大間々世良田線の歩道内に下水道管渠を埋設する計画としたことにより、当初予定していた計画高が全体的に深くなったことで、完成期日以内での完成が見込めなくなり、工期延期を行うもの。 【第2回】当該施工箇所の沿線に施工を難色を示している地権者があり、迂回路等の調整に不測の日数を要したため、完成期日以内での完成が見込めないことから工期延期するもの。 【第3回】令和5年度に実施した設計業務において、県道大間々世良田線歩道内に下水道管渠を埋設するために、本工事対象路線を西側に延伸する設計の見直しが必要となりました。これにより、管渠埋設位置を当初計画より深くする必要が生じ、管路土工等の数量が増加したことによる変更。	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	41,998,000	88.00%	36,960,000	40,909,000	令和5年9月14日	令和6年 1月31日 令和6年 3月13日 令和6年 5月24日	令和5年9月15日	令和6年2月16日	令和6年 3月29日 令和6年 5月31日
20	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3032号線マンホールポンプ設置工事(5-311-6)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第1回】本工事で使用する低圧ケーブルについて12月18日付けに納品一時中止の通知がありましたが、現在に至るまで納品再開の通知がなく、工事の進捗に大幅な遅れが生じてしまっているため、完成期日以内で工事完成が見込めないことから工期延期するもの。 【第2回】本工事で使用する低圧ケーブルについて、12月18日付けに納品一時中止の通知がありましたが、現在に至るまで納品再開の通知がなく、工事の進捗に大幅な遅れが生じてしまっているため、完成期日以内で工事完成が見込めないことから工期延期するもの。 【第3回】商用電源の受電について、東京電力との調整に不測の日数を要しており、期日以内での完成が見込めないことから、完成期日の延期を行うもの。 【第4回】施工前に地下埋設物調査を実施したところ、水道管の埋設位置が1.25mであったため、当初設計で想定していた位置より深いことから、ケーブルの埋設位置を変更する必要が生じた。これにより、ケーブルの埋設位置が深くなることによる土工等の増加及び埋設位置が1.5m以上となるため簡易土留め板を使用し施工したことによる変更。	株式会社 第一アークノ群馬支店 支店長 権名 達喜 株式会社 第一アークノ群馬支店 支店長 佐々木 竜一	群馬県前橋市元総社町2丁目23番地14	25,278,000	92.47%	23,375,000	24,970,000	令和5年9月14日	令和5年12月18日 令和6年 3月13日 令和6年 5月13日 令和6年 7月12日	令和5年9月15日	令和6年2月29日	令和6年 5月31日 令和6年 7月19日

令和5年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)

※該当がない場合は「-」を表示

※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
21	一般競争	社会教育課	多世代交流館体育館改修工事	建築一式工事	みどり市大間々町塩原363番地(多世代交流館)	-	【第1回】非常用放送設備のパワーアップを交換予定だったが、設計時に予定していた機材が廃盤となっており、代替機材は既存の設備に接続できないため放送設備本体の交換を要することになったことによる。 【第2回】男子トイレにおいて判明した排水管の逆勾配を是正するため。	株式会社 野村建設工業 みどり営業所 所長 風間 有也	群馬県みどり市笠懸町阿左美2169番地3	41,690,000	97.36%	40,590,000	41,690,000 42,361,000	令和5年10月4日	令和6年 1月 9日 令和6年 2月 29日	令和5年10月5日	令和6年2月29日	令和6年3月19日
22	一般競争	教育総務課	岩宿博物館空調設備改修工事(第3期)	管工事	みどり市笠懸町阿左美1790番地1(岩宿博物館)	-	-	株式会社 ヒカリ S. E みどり支店 支店長 野中 義徳	群馬県みどり市笠懸町阿左美452番地1-205	26,543,000	95.73%	25,410,000	-	令和5年10月12日	-	令和5年10月13日	令和6年2月29日	-
23	一般競争	建設課	市道笠懸3065号線外 道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町久宮地内	-	開削した際に、排水構造物を設置予定であった箇所に既設の水道管が干渉してしまうことが判明したため、水道管切戻し工の追加施工を行いたい。また、道路舗装をする際に民地との段差解消のため、擦り付け舗装の追加で対応するもの。	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町萩原140番地	37,070,000	88.12%	32,667,800	34,298,000	令和5年10月12日	令和6年3月18日	令和5年10月13日	令和6年3月22日	-
24	一般競争	建設課	47号橋・49号橋橋梁補修工事	土木一式工事	みどり市大間々町塩沢地内	-	【第1回】本橋梁に埋設されている水道管の移設協議に不測の日数を要したため。 【第2回】本橋梁に水道管が埋設されていたことから、水道管切り直し工事が必要となったため、東部水道企業団と工法を協議した結果、不排水による施工となったことによる増額を行いたい。	株式会社 金子建設 代表取締役 金子 和利	群馬県みどり市東町神戸577-2	29,557,000	94.90%	28,050,000	35,486,000	令和5年10月12日	令和6年2月28日 令和6年3月29日	令和5年10月13日	令和6年3月15日	令和6年3月29日
25	一般競争	建設課	市道笠懸4063号線外 道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	【第1回】下水道管理工事完了後に道路工事を実施する予定であったが、道路内の地下埋設物が支障となり、下水道工事の施工に時間を要しているため、道路工事の年度内完成が見込めないことから、工期を延期するもの。(3月議会繰越明許承認済み) 【第2回】道路縦断の変更により、民地と道路の段差が想定以上に出ってしまったため、民地からの土砂流出を防ぐためのL型擁壁の設置が必要となったが、L型擁壁を設置する地権者との調整に不測の日数を要したため、工期延期をしたい。 【第3回】住民の利便性向上のため民地へのすり付けをした結果、道路の高さの変化に伴い、マンホールの高さ調整が必要な箇所が4箇所増加し、併せて固着したマンホール蓋の交換に伴う増額をした。また、西鹿田グリーンパークが建設発生土の受入れを行っていないため、処分先を民間の処分場へ変更した事による増額変更をしたい。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	24,409,000	87.91%	21,458,250	29,513,000	令和5年10月12日	令和6年 3月 11日 令和6年 7月 16日 令和6年 9月 10日	令和5年10月13日	令和6年3月15日	令和6年 7月 31日 令和6年 9月 13日
26	一般競争	都市計画課	市道笠懸4028号線管渠埋設工事(5-311-7)	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	本工事を実施する前に、地下埋設物位置確認のために試掘工を追加し実施した結果、下水道管渠がガス管を横断する際に十分な離隔距離をとることが出来ないことが判明したため、MH(1号)を追加し離隔距離がとれる箇所を横断出来るルートに変更したことによるもの。	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町萩原140番地	23,584,000	87.50%	20,638,200	20,647,000	令和5年10月12日	令和6年2月19日	令和5年10月13日	令和6年2月29日	-
27	一般競争	建設課	市道1級22号線外舗装改修工事	舗装工事	みどり市大間々町大間々地内	-	現地踏査の結果、1級22号線において現況舗装が排水性舗装であることが判明し、舗装を排水性舗装に変更したこと及び4018号線における大型車の交通量を考慮し、舗装の強度を上げる基層の施工を追加したため増額変更を行いたい。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	36,619,000	87.71%	32,118,561	40,403,000	令和5年12月5日	令和6年3月21日	令和5年12月6日	令和6年3月22日	-
28	一般競争	教育総務課	大間々東中学校高圧受電設備等更新工事	電気工事	みどり市大間々町大間々1829番地1(大間々東中学校)	-	-	株式会社グンエイみどり支店 支店長 小柳 敏郎	みどり市笠懸町阿左美1863番地	31,691,000	97.88%	31,020,000	-	令和5年12月7日	-	令和5年12月8日	令和6年9月30日	-
29	一般競争	東市民生活課	東支所改修工事	建築一式工事	みどり市東町花輪205番地2(みどり市東支所)	-	-	桐生建設株式会社みどり営業所 所長 清水 裕	みどり市笠懸町阿左美1522番地25	399,003,000	92.00%	367,082,760	-	令和5年12月18日	-	令和5年12月18日	令和6年12月10日	-
30	一般競争	建設課	市道1級12号線道路改良工事	土木一式工事	みどり市大間々町桐原地内	-	【第1回】本工事範囲内に群馬県の土地があったため、管理者である群馬県東部農業事務所と協議し、道路部分についてみどり市に譲渡されることになったが、協議に不測の日数を要し発注時期が遅れた。このため、3月補正にて繰越対応とし適正工期を確保したい。(3月議会繰越明許承認済み) 【第2回】掘削時に埋設管が想定外の位置に発見されたため、管理者である大間々用水と協議した結果、埋設管対応に伴う施工方法及び使用材料の決定等の協議に不測の日数を要したことから、工期内の完成が見込めないため、令和6年12月20日までの工期延期を行いたい。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	24,849,000	88.05%	21,881,530	-	令和6年1月9日	令和6年 3月 15日 令和6年 7月 24日 令和6年12月 20日	令和6年1月10日	令和6年3月15日	令和6年 7月 31日 令和6年12月 20日 令和7年 2月 28日
31	一般競争	スポーツ振興課	東運動公園社会体育館等受変電設備更新工事	電気工事	みどり市東町塩原地内(東運動公園社会体育館等)	-	-	株式会社 三興エンジニアリング 代表取締役 通崎 篤	群馬県桐生市広沢町5-1167	31,119,000	98.62%	30,690,000	-	令和6年2月9日	-	令和6年2月10日	令和6年11月30日	-
32	一般競争	競艇事業局	スケートボードパーク外構工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	【第1回】本工事の範囲内である他社施工のスケートボードリンク工事の進捗が遅れているため。 【第2回】現場全体からの出水による基礎施工方法などの変更、凹阿や駐輪場、3×3コートなどの設計変更、遊歩対策のミストボールの追加などによる。	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028	102,531,000	88.91%	91,169,744	103,851,000	令和6年3月6日	令和6年 8月 23日 令和6年12月 10日	令和6年3月7日	令和6年8月31日	令和6年12月20日
33	指名競争	防災危機管理課	令和5年度道路反射鏡新設・改修工事(単価契約)	とび・土工・コンクリート工事	みどり市内	-	-	株式会社 倉澤建設 代表取締役 倉澤 政男	みどり市笠懸町阿左美805-6	7,043,300	92.00%	6,479,836	-	令和5年4月3日	-	令和5年4月1日	令和6年3月31日	-
34	指名競争	建設課	宮下橋橋梁補修工事	土木一式工事	みどり市大間々町塩沢地内	-	現場確認の結果、ひび割れ補修工における施工延長が当初想定していたよりも増加したため、増額変更を行いたい。	株式会社 倉澤建設 代表取締役 倉澤 政男	群馬県みどり市笠懸町阿左美805-6	7,216,000	100.00%	7,216,000	7,370,000	令和5年5月9日	令和5年10月26日	令和5年5月10日	令和5年10月31日	-
35	指名競争	都市計画課	市道1級5号線他管渠埋設工事(5-321-4)	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	本工事にて、大間々町大間々地内における公共ます設置工事を追加施工するもの。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	14,861,000	87.23%	12,964,600	13,266,000	令和5年6月5日	令和5年9月26日	令和5年6月6日	令和5年9月29日	-

令和5年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)

※該当がない場合は「-」を表示

※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
36	指名競争	社会福祉課	みどり市障害者福祉センター陸屋根防水工事	防水工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	起工設計の調査時に、当初設計の工事箇所以外にも雨漏りの原因と考えられる新たな不具合が発見されたため、設計変更をおこなったものです。	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	2,838,550	92.00%	2,611,466	2,991,978	令和5年6月5日	令和5年7月4日	令和5年6月6日	令和5年8月31日	-
37	指名競争	教育総務課	笠懸小学校ほか5校遊具等改修工事	とび・土工・コンクリート工事	笠懸小学校、笠懸東小学校、笠懸北小学校、大間々北小学校、大間々東小学校、あずま小中学校	-	-	有限会社 東洋スポーツ 代表取締役 山之内 秋子	群馬県桐生市相生町2丁目5番地1	7,755,000	98.58%	7,645,000	-	令和5年6月7日	-	令和5年6月8日	令和5年9月29日	-
38	指名競争	農林課	県単林道改良事業 林道作原沢入線改良工事	とび・土工・コンクリート工事	みどり市東町沢入地内	-	【第1回】1号箇所当初設計における施工方法の協議及び変更について、不測の日数を要したため。 【第2回】(1号箇所)減額について 施工法(コンクリート擁壁工→吹付法砕石工)の見直しに伴う土砂の積込み量及び運搬量、残土敷きならし量、床埋り量、埋戻し量、大型土のうの使用取り止めによる (2号箇所) 減額について 盛土法面整形面積の減及びネット張面積の減、排水管の据付・撤去に係る歩掛りの精査による増額について 掘削量、基面整形面積、戻土の積込・運搬量、盛土埋戻し量、丸太筋の設置延長、集水機改良箇所の増、並びに排水管の新設、アスカープの設置、仮設階段及び仮設排水の設置・撤去による 【第3回】1号箇所において当初設計の工法の見直しを行い、令和5年12月1日付けの変更契約を経て、速やかに着手する予定であったものの、下請業者の先行工事の遅れや作業量の確保が不十分なため、工期内での完成が困難となり、さらに他の複数社にも施工の可否を照会したところ、同様の理由により協力の確保が得られないことから、今後の作業体制の再構築、工程調整等を考慮すると、94日間の工期延期が必要となるため。 【第4回】1号箇所施工予定の協力業者の先行する複数の工事が1月～2月の断続的な降雪のため、作業環境の悪化及び資材搬入の遅れ等で工事に遅延が生じ、本工事の着手までに至っていない。また他の複数の業者も同様の理由であり、年度末の影響もあって、工期内での着手が困難になったため。なお、当初予定する協力業者については、3月11日以降の着手が可能になったため、工期を3月29日までの21日間を延期したい。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	9,141,000	98.67%	9,020,000	8,393,000	令和5年7月6日	令和5年10月30日 令和5年12月1日 令和5年12月5日 令和6年3月8日	令和5年7月7日	令和5年10月31日	令和5年12月5日 令和6年3月8日
39	指名競争	建設課	市道1級23号線 舗装改修工事	舗装工事	みどり市東町小夜戸地内	-	現地踏査の結果、新たに舗装の劣化部分を施行対象に追加したことによって舗装面積が増加したことによる変更。また、不陸整正については舗装版破砕した際に元々の舗装厚が当初の想定より厚かったことにより補足材が必要になったため変更したい。	有限会社 通友 代表取締役 斎藤 通保	群馬県みどり市大間々町桐原709-8	4,257,000	90.95%	3,872,000	4,070,000	令和5年7月7日	令和5年9月6日	令和5年7月8日	令和5年9月15日	-
40	指名競争	建設課	市道1級24号線外 舗装改修工事	舗装工事	みどり市東町小夜戸地内	-	現地踏査の結果、当初想定していなかった舗装の劣化部分について補修を追加し、舗装面積が増加したことによる変更。また、既設舗装厚を確認した結果、オーバーレイの繰り返しで想定よりも厚く、不陸整正での補足材追加が必要になったため変更を行いたい。	株式会社 金子建設 代表取締役 金子 和利	群馬県みどり市東町神戸577-2	13,079,000	87.04%	11,385,000	12,067,000	令和5年7月7日	令和5年8月31日	令和5年7月8日	令和5年9月15日	-
41	指名競争	建設課	市道笠懸1126号線 道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町西鹿田地内	-	舗装面積の増加及び建機や残土を一時的に置く場所の土地を痛めないように敷鉄板が必要になったことによる増額変更を行いたい。	カイドウ建設株式会社 代表取締役 深沢 勉	群馬県みどり市大間々町浅原1536番地3	5,335,000	88.65%	4,730,000	5,159,000	令和5年7月5日	令和5年10月25日	令和5年7月6日	令和5年10月31日	-
42	指名競争	建設課	市道東2139号線 排水路改修工事	土木一式工事	みどり市東町小夜戸地内	-	【第1回】地権者との現場復旧について最終確認が必要であるが、地権者が県外在住者であり、11月ならないと立会いが出来ないとの森エンジニアリング申し出があったため工期延期を行いたい。 【第2回】コンクリートの処分を行ったところ、ヒューム管の一部アスベストが含まれている可能性があると判明し、石綿作業主任者の判断により含まれているとみなし処分することとしたため処分方法及び搬出先が変更になったことによる増額変更を行いたい。	有限会社 通友 代表取締役 斎藤 通保	群馬県みどり市大間々町桐原709-8	4,433,000	91.31%	4,048,000	4,598,000	令和5年7月7日	令和5年10月25日 令和5年11月13日	令和5年7月8日	令和5年10月31日	令和5年11月14日
43	指名競争	都市計画課	公共下水道 マンホールポンプ更新工事	機械器具設置工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	-	株式会社 第一アークノ群馬支店 支店長 椎名 達喜	群馬県前橋市元総社町2丁目23番地14	5,280,000	91.66%	4,840,000	-	令和5年7月6日	-	令和5年7月7日	令和6年2月29日	-
44	指名競争	都市計画課	農業集落排水 マンホールポンプ他更新工事	機械器具設置工事	みどり市大間々町浅原地内	-	-	株式会社 第一アークノ群馬支店 支店長 椎名 達喜	群馬県前橋市元総社町2丁目23番地14	12,100,000	95.45%	11,550,000	-	令和5年7月6日	-	令和5年7月7日	令和6年2月29日	-
45	指名競争	都市計画課	市道笠懸3001号線 舗装復旧工事(G-311-10)	舗装工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	・既設側溝に道路排水が流入するよう舗装勾配を調整するにあたり、各種マンホールの高さ調整が必要となり、マンホール調整工を追加しもの。 ・舗装勾配の調整に伴い、民地へ道路排水が流入しないよう、路肩盛土工を追加するもの。	株式会社 新井建設工業 代表取締役 新井 秀貴	群馬県みどり市笠懸町鹿275番地7	11,088,000	86.85%	9,629,937	11,187,000	令和5年7月7日	令和5年8月29日	令和5年7月8日	令和5年8月31日	-
46	指名競争	教育総務課	笠懸南中学校駐輪場改修工事	塗装工事及び鋼構造物工事	みどり市笠懸町阿左美829番地(笠懸南中学校)	-	-	株式会社 倉澤建設 代表取締役 倉澤 政男	群馬県みどり市笠懸町阿左美805-6	3,355,000	91.77%	3,078,900	-	令和5年7月7日	-	令和5年7月8日	令和5年10月31日	-
47	指名競争	財政課	みどり市役所笠懸庁舎空調設備改修工事	管工事	みどり市笠懸町鹿2952番地	-	-	有限会社 諏訪電気商会 取締役 諏訪 久喜男	群馬県みどり市笠懸町阿左美3630番地10	4,312,000	92.09%	3,971,000	-	令和5年8月4日	-	令和5年8月5日	令和5年10月31日	-
48	指名競争	社会福祉課	かたくりの湯浴室天井鉄骨塗装改修工事	塗装工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	-	有限会社 コア 代表取締役 前原 直之	群馬県みどり市笠懸町久宮382-10	2,794,000	100.00%	2,794,000	-	令和5年8月7日	-	令和5年8月8日	令和5年10月31日	-

令和5年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)  
 ※該当がない場合は「-」を表示  
 ※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
49	指名競争	スポーツ振興課	市民体育館西側テラス雨漏り改修工事	防水工事	みどり市笠懸町阿左美1714番地2(みどり市民体育館)	-	-	株式会社キンケン みどり支店 支店長 小林 昌之	群馬県みどり市大間々町小平甲193番地	5,148,000	92.00%	4,736,160	-	令和5年8月7日	-	令和5年8月8日	令和6年1月31日	-
50	指名競争	スポーツ振興課	RemoteLOCK設置工事	機械器具設置工事	みどり市笠懸町鹿346番地2ほか9箇所	-	-	株式会社 三興エンジニアリング 代表取締役 通崎 篤	群馬県桐生市広沢町5-1167	2,640,000	99.58%	2,629,000	-	令和5年8月7日	-	令和5年8月8日	令和5年9月15日	-
51	指名競争	農林課	県単林道改良事業 林道八木原大畑線 落石防護網 補修工事	とび・土工・コンクリート工事	みどり市東町小夜戸地内	-	(1号箇所) 施工面積の増に伴う金網、ワイヤーロープ、巻付グリップ、結合コイル、クロスクリップの増及びポケット支柱の撤去・新設による。 (2号箇所) 施工面積の増に伴う金網、ワイヤーロープ、巻付グリップ、結合コイル、クロスクリップの増による。 (3号箇所) 施工面積の減に伴う金網、巻付グリップ及び結合コイルの減、並びに施工延長の増に伴うワイヤーロープ、接続用巻付グリップ及びクロスクリップの増による。	株式会社 山藤組みどり営業所 所長 高橋 秀夫	みどり市東町花輪98番地2	2,695,000	93.87%	2,530,000	2,838,000	令和5年8月3日	令和5年10月26日	令和5年8月4日	令和5年10月31日	-
52	指名競争	建設課	市道1級10号線 舗装改修工事	舗装工事	みどり市大間々町大間々地内	-	センターラインが不明瞭な部分の施工及び舗装板切断の汚泥の処分を行ったことにより増額。想定より施工日数が削減されたことによる交通誘導警備員の実施数減少により減額。本工事では増額に比べ減額の方が大きいことから清算金額は減額となります。	カイトウ建設株式会社 代表取締役 深沢 勉	群馬県みどり市大間々町浅原1536-3	5,643,000	86.74%	4,895,000	4,554,000	令和5年8月3日	令和5年10月27日	令和5年8月4日	令和5年10月31日	-
53	指名競争	建設課	市道笠懸4192号線 排水路新設工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	【第1回】設計当初の設計書と図面等を水路管理者と打合せをした結果、U字溝に溝蓋を設置していただきたい様の要望があり、製品変更の調整や製造に不足の日数を要したことから、当初契約工期内の工事完成が見込めないため、完成期日を12月28日まで延期したく協議します。 【第2回】交通誘導警備員が1月にならないと確保することが出来ないため、工期延期を行いたい。 【第3回】1月中旬から下旬にかけて、畑所有者から畑で作業したいとの申し出があり、出入りするためのスロープを取り壊すことが出来ないため工期延期を行いたい。 【第4回】地権者より落下防止のため開渠水路に蓋をしてほしいとの要望があったため、蓋設置を追加したことによる増額。	株式会社 泰和興業 代表取締役 作澤 和男	群馬県みどり市笠懸町鹿3901番地	4,598,000	88.51%	4,070,000	4,829,000	令和5年8月7日	令和5年11月1日 令和5年12月11日 令和6年1月23日 令和6年2月20日	令和5年8月8日	令和5年11月17日	令和5年12月28日 令和6年1月31日 令和6年2月22日
54	指名競争	都市計画課	市道笠懸1419号線他管渠埋設工事(6-321-5)	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	掘削をしたところ地下水位が高く水質が必要となり、処理に不測の日数を要したことから、当初完成期日内の工事完成が見込めないため、完成期日を令和6年1月19日まで延期するもの。 【第2回】当初設計において本路線で発生する残土を西鹿田グリーンパークへ搬入する予定でしたが、同路線における建設費注の道路改良工事内の残土処理と併せて搬入してもらえなくなり、変更減にて対応するもの。	株式会社 阿左美建設工業 代表取締役 阿左美 和巳	群馬県みどり市大間々町大間々551-1	18,216,000	87.44%	15,929,430	15,730,000	令和5年8月7日	令和5年12月25日 令和6年1月12日	令和5年8月8日	令和5年12月28日	令和6年1月19日
55	指名競争	都市計画課	市道大間々3085号線他管渠埋設工事(5-121-1)	土木一式工事	みどり市大間々町大間々地内	-	舗装復旧において、管理政部に近接する既設水道管等の塀山が大きく崩壊したこと、復旧範囲の増加による数量増に対応するもの。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町桐原48番地5	13,783,000	87.19%	12,018,600	12,331,000	令和5年8月4日	令和5年10月27日	令和5年8月5日	令和5年10月31日	-
56	指名競争	都市計画課	福岡中央集落排水センター生物脱臭装置設備修繕	機械器具設置工事	みどり市大間々町浅原地内(福岡中央集落排水センター場内)	-	現地を精査したところ生物乾燥装置及び排気ファンに新たな故障が判明したことから、当該設備の修繕工事を追加するもの。	環境システム株式会社 代表取締役 吉澤 力	群馬県前橋市荻窪町785番地6	9,592,000	91.74%	8,800,000	11,308,000	令和5年8月7日	令和5年11月17日	令和5年8月8日	令和6年2月29日	-
57	指名競争	建築住宅課	神梅第3団地E棟及びF棟市営住宅隔断メタ取替工事	水道施設工事	みどり市大間々町上神梅地内	-	-	有限会社 高和エンジニアリング 代表取締役 高橋 尚昌	群馬県みどり市大間々町大間々469番地	4,598,000	90.10%	4,142,820	-	令和5年8月7日	-	令和5年8月8日	令和5年12月11日	-
58	指名競争	農林課	県単林道改良事業 林道小平座間線 法面保護工事	とび・土工・コンクリート工事	みどり市大間々町小平地内	-	減額について 法面整形厚の減に伴う残土量の減による。 増額について 法面保護工における施工面積の増、及び施工面積の増に伴う廃材処理量の増による。	カイトウ建設株式会社 代表取締役 深沢 勉	群馬県みどり市大間々町浅原1536-3	4,620,000	91.66%	4,235,000	4,631,000	令和5年9月6日	令和5年12月15日	令和5年9月7日	令和5年12月15日	-
59	指名競争	農林課	県単林道改良事業 林道塩沢小平線 法面保護工事	とび・土工・コンクリート工事	みどり市大間々町浅原地内	-	増額について 施工面積の増に伴う掘削工及び切土法面整形工の増による。 減額について 切土法面保護工における歩掛りの見直しに伴う施工単価の減による。	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028	5,786,000	94.86%	5,489,000	5,192,000	令和5年9月7日	令和5年11月28日	令和5年9月8日	令和5年12月15日	-
60	指名競争	農林課	県単林道舗装事業 林道塩沢小平線 舗装工事	舗装工事	みどり市大間々町小平・浅原地内	-	施工延長の増に伴う掘削量、ダンプ運搬量、残土敷きならし量、上層路盤工・表層工の施工面積及び区画線延長の増、並びにアスカブの新設に伴う増による。	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028	15,378,000	94.42%	14,520,000	16,280,000	令和5年9月7日	令和6年1月26日	令和5年9月8日	令和6年2月15日	-
61	指名競争	農林課	農山漁村地域整備交付金 林道小中山線 大滝トンネル補修工事	土木一式工事	みどり市東町小中地内	-	【第1回】本工事現場の施工に際し、予定した下請業者の着手が契約時の打ち合わせより遅くなること判明したので、他にも複数の業者に対応可能かどうか照会したが、いずれの業者も工事繁忙期に入り対応が難しいことから、当初契約した協力会社(下請業者)の乗り込みを待たざるを得なく、このことにより全体工程が遅延し、契約工期内の完成が見込めなくなったため。 【第2回】【減額について】①断面修復工における施工内容の精査による。②施工方法の精査によりトンネル点検車両及び照明機具類が不使用となったため。 【増額について】①断面修復工に先立ち、湧水処理が必要となったため。②衛生警察署の指導により交通誘導警備員の配置日数が増加となったため。	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町荻原140番地	8,019,000	94.65%	7,590,000	8,569,000	令和5年9月7日	令和6年1月5日 令和6年2月13日	令和5年9月8日	令和6年1月10日	令和6年2月13日

令和5年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)  
 ※該当がない場合は「-」を表示  
 ※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
62	指名競争	建設課	市道大間々4115号線外道路改良工事	土木一式工事	みどり市大間々町桐原地内	-	【第1回】交通誘導員不足により交通誘導員を確保することが難しいため工期延期を行いたい。 【第2回】道路の試験の結果、上水道や農業用水管が工事の支障となることが判明し、支障となる農業用水管を移設する必要があり、時間を要してしまうため工期延期したい。(3月議会繰越明許承認済み) 【第3回】当初、支障となる農業用水管を移設予定だったが、切り回しが困難であるため、当初設計の規格のボックスカルバートを布設することが困難であることが判明した。そのため、ボックスカルバートの規格を変更すると、再度構造計算及び重量計算が必要となるため、修正設計業務を発注しているが、納期に時間を要することから別部への回廊とあり、本工事の目的である道路冠水の対策箇所において、現況より冠水の軽減が見込まれる工事内容へ暫定的な変更を行いたい。また、それに伴い、暫定工法の検討に時間を要したことから、工期延期もしたい。なお、修正設計を行っている、ボックスカルバート部については、来年度以降の施工予定です。 【第4回】側溝布設替えの際に、側溝内を流れる水のポンプアップが必要となったことによる増額及び舗装撤去の切断、破砕の範囲が増加したことによる増額の変更を行いたい。	モロオカ建設株式会社 代表取締役 諸岡 健一	群馬県みどり市大間々町大間々1333-2	18,315,000	90.09%	16,500,000	9,471,000 11,924,000	令和5年9月5日	令和6年1月16日 令和6年3月19日 令和6年7月16日 令和6年9月18日	令和5年9月6日	令和6年1月31日	令和6年3月29日 令和6年7月31日 令和6年9月20日
63	指名競争	建設課	市道笠懸4010号線道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	現場を全面通行止めにしたことにより交通誘導員数が減少したことによる減額。	株式会社 新井土木 代表取締役 新井 正則	群馬県みどり市東町萩原140番地	17,765,000	99.07%	17,600,000	16,929,000	令和5年9月7日	令和6年2月16日	令和5年9月8日	令和6年2月28日	-
64	指名競争	建設課	市道1級1号線 舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	当初設計では路面切削による施工を計画していたが、既設舗装厚の調査結果より舗装厚が50mm未満の箇所があることが判明したため、路面切削によるオレインレイ工法が困難であるため、路面打ち換えによる施工に工法変更を行いたい。	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028	10,395,000	86.34%	8,976,000	10,670,000	令和5年9月7日	令和5年12月26日	令和5年9月8日	令和6年1月31日	-
65	指名競争	都市計画課	市道大間々3075号線他管渠埋設工事(5-121-3)	土木一式工事	みどり市大間々町大間々地内	-	357-1路線において、水道管が台帳の位置ではなく、下水道管布設予定箇所に埋設されていたため、水道企業団と協議を行い本工事にて切捨て工事を追加し施工したことによるもの。	カイドウ建設株式会社 代表取締役 深沢 勉	群馬県みどり市大間々町浅原1536-3	18,271,000	87.95%	16,071,000	19,987,000	令和5年9月6日	令和6年1月26日	令和5年9月7日	令和6年1月31日	-
66	指名競争	都市計画課	市道大間々3354号線他管渠埋設工事(5-121-2)	土木一式工事	みどり市大間々町大間々地内	-	当初設計において舗装復旧は、管路布設箇所の復旧を予定していたが、当該路線の舗装はひび割れが多く掘削する際に崩れてしまっていたこと、また、舗装が悪く排水が敷地内に流れ込んでしまう等、地元住民から舗装を直してほしい要望があり、全面舗装復旧に変更し施工したことによるもの。	カイドウ建設株式会社 代表取締役 深沢 勉	群馬県みどり市大間々町浅原1536-3	16,643,000	88.96%	14,806,000	16,984,000	令和5年9月6日	令和6年1月26日	令和5年9月7日	令和6年1月31日	-
67	指名競争	都市計画課	市道大間々3337号線他管渠埋設工事(5-111-1)	土木一式工事	みどり市大間々町大間々地内	-	当初設計で見込んでいた付帯工(舗装復旧等)について、同路線における建設費発注の道路改良工事内で施工することとなり、付帯工を削減し変更するもの。	カイドウ建設株式会社 代表取締役 深沢 勉	群馬県みどり市大間々町浅原1536-3	3,641,000	99.69%	3,630,000	3,278,000	令和5年9月6日	令和5年11月28日	令和5年9月7日	令和5年11月30日	-
68	指名競争	都市計画課	市道笠懸2255号線他下水道管渠更生工事	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	当初設計において、管路③の更生を行う際にポンプでの水替を計上していたが、起点地点が狂送先であるため、ポンプではなく吸引車(6t級)による水替に変更し対応するもの。	株式会社 アースウェイ 代表取締役 小池 孝之	群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町17番地の5	12,331,000	94.55%	11,660,000	11,913,000	令和5年9月6日	令和6年12月25日	令和5年9月7日	令和5年12月28日	-
69	指名競争	教育総務課	大間々中学校西校舎屋上防水改修工事	防水工事	みどり市大間々町桐原217番地(大間々中学校)	-	当初設計時点では、屋上の一部立ち入り不可能な箇所があり、図面からの読み取りや現地での目測での設計作業を行っていましたが、工事着手後に足場を設置して実測をしたところ施工延長や面積に差異が生じたため、これらを変更するものです。またパラペット(外周の立上り)天端部は施工範囲から除いていましたが、間際で観測したところ劣化が著しいため、防水機能保持のため工事範囲に追加します。これらのほか当初設計でシート防水を予定していた箇所の一部で、既設は配管が干渉する部分や形状が複雑に入り組んでおり施工が困難な部分があるため、これらをウレタン塗膜防水に変更します。また、工事箇所が普通教室の直上に位置しており、作業による騒音や振動の影響が大きいため学校の事業計画と調整を図り休工とした日数が11日あります。この日数を工期に加え、完成期日を延期します。	オガワ塗装株式会社 代表取締役 小川 晋一	群馬県みどり市大間々町桐原1496番地12	15,136,000	92.00%	13,925,120	14,971,000	令和5年9月7日	令和5年11月15日	令和5年9月8日	令和5年11月30日	令和5年12月11日
70	指名競争	東市民生活課	沢入浄水場残留塩素計更新工事	機械器具設置工事	みどり市東町沢入地内(沢入浄水場)	-	-	群馬サンヘルズ株式会社 代表取締役 杉山 俊則	群馬県みどり市笠懸町阿左美1548番地の1	3,102,000	95.74%	2,970,000	2,970,000	令和5年9月1日	-	令和5年9月2日	令和6年3月15日	-
71	指名競争	こども課	笠懸第1保育園給食室厨房設備機器更新工事	管工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	園舎改修において給食室のドライシステム導入が見込めない中、現状の床の排水設備にドライ用可能な機器はシンのクのみとして設計していたが施工業者との打合わせにより、床を工事せずとも、施工の工夫により調理業務全般についてドライ運用できることが判明したため、調理台及び移動台についてもドライ仕様に変更するもの。	貴船工業株式会社 代表取締役 大川 博之	群馬県みどり市大間々町塩原1028	9,816,400	98.05%	9,625,000	10,835,000	令和5年9月7日	令和5年10月27日	令和5年9月8日	令和6年1月31日	-
72	指名競争	建設課	補助公共 市道2級8号線 道路改良工事(世良田バイパス西)	土木一式工事	みどり市笠懸町久宮地内	-	【第1回】工事の繁忙期により交通誘導員の確保が難しいことから、工期内の完成が見込めないため、令和6年3月21日までの工期延期を行いたい。 【第2回】既設舗装を破砕する際に舗装厚が10cm以上の部分が想定より多かったため、アスファルト製の運搬・処分量が増加したことによる。また現地踏査の結果、新たに工事区間終点部に舗装の劣化が確認できたため、舗装工の施工面積を増加して対応するもの。	株式会社 泰和興業 代表取締役 曲澤 和男	群馬県みどり市笠懸町鹿野3901番地	14,564,000	87.99%	12,815,000	12,870,000	令和5年10月6日	令和6年2月21日 令和6年3月15日	令和5年10月7日	令和6年2月29日	令和6年3月21日
73	指名競争	建設課	市道笠懸4078号線 道路改良工事	土木一式工事	みどり市笠懸町久宮地内	-	現地踏査の結果、当初の施工範囲を全面通行止めにするに孫の手北日搬入路に影響を与え搬入が困難になることから施工延長を減少させたこと、また、交通誘導員の動員日数が減少したことによる減額変更を行いたい。	株式会社 泰和興業 代表取締役 曲澤 和男	群馬県みどり市笠懸町鹿野3901番地	11,110,000	87.82%	9,757,000	9,570,000	令和5年10月6日	令和6年3月21日	令和5年10月7日	令和6年3月22日	-
74	指名競争	建設課	市道大間々3337号線 道路改良工事	土木一式工事	みどり市大間々町大間々地内	-	現地踏査の結果、歩行者の安全確保のため区画線の設置及びポストコーン設置を追加して対応したい。	有限会社 丸小林組 代表取締役 丸小林 哲夫	群馬県みどり市笠懸町阿左美2123番地1	6,457,000	97.10%	6,270,000	6,644,000	令和5年10月6日	令和6年1月24日	令和5年10月7日	令和6年1月31日	-

令和5年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)  
 ※該当がない場合は「-」を表示  
 ※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
75	指名競争	建築住宅課	鹿団地6棟屋根・外壁改修工事	建築一式工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	屋根部分の工事において、破風板部分が想定より劣化が進んでおり、新設屋根材及び留め具ができないため、劣化が激しい部分の破風板(9ヶ所)の張り替えを行うもの。また、南側テラス波板一部及び北面雨樋一部の劣化が進んでいることから交換するものです。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町 桐原48番地5	8,800,000	96.87%	8,525,000	8,778,000	令和5年10月6日	令和6年2月22日	令和5年10月7日	令和6年2月29日	-
76	指名競争	東市民生活課	花輪浄水場設備更新工事(原水濁度計・原水流入電動弁・操作盤)	機械器具設置工事	みどり市東町花輪1599番地	-	-	群馬サンヘルズ株式会社 代表取締役 杉山 俊則	群馬県みどり市笠懸町阿左美1548番地1	5,676,000	94.96%	5,390,000	5,390,000	令和5年10月5日	-	令和5年10月6日	令和5年3月15日	-
77	指名競争	建設課	市道1級5号線 舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	現地踏査の結果、新たに工事区間終点部に舗装の劣化が確認できたため、舗装工の施工延長を増やして対応したい。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町 桐原48番地5	12,375,000	86.49%	10,704,114	11,165,000	令和5年11月1日	令和6年2月14日	令和5年11月2日	令和6年2月29日	-
78	指名競争	建設課	市道笠懸3008号線舗装工事	舗装工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	現場の地盤が設計より低かったことによる掘削量の減少及び当初の想定より作業日数が減少し、これに伴い交通誘導警備員数が減少したことによる減額。	有限会社 高瀬建設工業 取締役 高瀬 展雄	群馬県みどり市笠懸町阿左美281-1	3,784,000	90.50%	3,424,520	3,388,000	令和5年11月6日	令和6年1月31日	令和6年11月7日	令和6年1月31日	-
79	指名競争	都市計画課	大間々南下水路浄化施設自動スクリーン交換工事	機械器具設置工事	みどり市大間々町大間々地内(大間々南下水路浄化施設内)	-	電線ケーブルの需要が全国的に増加し、電線ケーブルの納期が遅れており、それに伴い受注生産である自動スクリーンの製造に支障をきたし現場への搬入時期が遅れ、完成期日内での工事完成が見込めないことから工期延期するもの。	ドリコ株式会社 代表取締役社長 蛟島 修	東京都中央区日本橋2-13-10	5,390,000	91.83%	4,950,000	4,950,000	令和5年11月6日	令和6年3月1日	令和5年11月7日	令和6年3月15日	令和6年7月31日
80	指名競争	都市計画課	市道2級9号線 繰舗装復旧工事(5-311-9)	舗装工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	補足材を用いたことにより、アスファルト処分費が増加したものである。	桂建設株式会社 代表取締役 家 和徳	群馬県みどり市笠懸町阿左美763-2	3,949,000	86.49%	3,415,500	3,630,000	令和5年11月6日	令和6年1月26日	令和5年11月7日	令和6年1月31日	-
81	指名競争	都市計画課	市道笠懸2262号線他管渠埋設工事(6-321-6)	土木一式工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	【第1回】本管布設予定地との官民境界が曖昧な部分があり、地権者との調整に不測の日数を要したことから、本工事の着手が遅れたため、工事完成期日を令和6年2月16日まで延期したい。 【第2回】公共ます設置箇所の変更に伴い、当初予定していた延長よりも短く施工したことによるもの。	有限会社 大下建設工業 取締役 大下 達也	群馬県みどり市笠懸町鹿地4223番地5	3,113,000	89.39%	2,783,000	2,695,000	令和5年11月6日	令和6年1月9日 令和6年2月13日	令和5年11月7日	令和6年1月12日	令和6年2月16日
82	指名競争	教育総務課	笠懸野文化ホール非常放送設備更新工事	消防施設工事	みどり市笠懸町阿左美1579番地1(笠懸野文化ホール)	-	-	株式会社グンエイみどり支店 支店長 小柳 敏郎	みどり市笠懸町阿左美1863番地	6,358,000	94.80%	6,028,000	-	令和5年11月13日	-	令和5年11月14日	令和6年2月29日	-
83	指名競争	建設課	単独公共 市道笠懸2180号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	設計時の起工測量と現場着手時の起工測量とで平均幅員に差異が生じ、左記に伴い舗装面積が減少したため減額変更を行いたい。	株式会社 相羽通建 代表取締役 相羽 弘志	群馬県みどり市大間々町 桐原48番地5	13,662,000	86.85%	11,866,735	11,352,000	令和5年12月5日	令和6年2月21日	令和5年12月6日	令和6年3月15日	-
84	指名競争	建設課	単独公共 市道笠懸2176号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内	-	舗装工掘削範囲内の浅い位置に当初想定していなかった水道の給水管が埋設されていたため、布設替えが必要になったことによる増額を行いたい。	株式会社 倉澤建設 代表取締役 倉澤 政男	群馬県みどり市笠懸町阿左美805-6	6,380,000	86.44%	5,515,197	6,842,000	令和5年12月6日	令和6年2月28日	令和5年12月7日	令和6年2月29日	-
85	指名競争	建設課	市道笠懸4007号線道路改良工事	舗装工事	みどり市笠懸町鹿地内	-	起工測量の結果、舗装面積が増加したこと。また、掘削時に玉石が発生し、別途玉石処分が必要になったため増額変更を行いたい。	株式会社 倉澤建設 代表取締役 倉澤 政男	群馬県みどり市笠懸町阿左美805-6	5,126,000	88.62%	4,543,000	5,225,000	令和5年12月6日	令和6年3月21日	令和5年12月7日	令和6年3月22日	-
86	指名競争	こども課	大間々南学童保育所空調設備改修工事	管工事	みどり市大間々町大間々884番地(大間々南小学校内)	-	【第1回】令和6年1月中旬に電気需要が逼迫している状況から受注停止となり、電気工事に係る部品の調達の見込が立たず、年度内の完成が見込めないため(完成期日:受注の受付が2月中旬に再開したものの納期の見込が未だ明らかでないことから、予定していた3ヶ月の工期よりも長く延長するもの。) 【第2回】令和6年1月中旬に電線需要が逼迫している状況から受注停止状態で、電気工事に係る部品は、翌年度の令和6年度に入ってから調達となり、電材単価が25~30%程度値上がりしたことから変更するもの。(※変更設計書:電材単価を当初から27.5%増加)	有限会社 中村水道 代表取締役 中村 裕一	群馬県みどり市大間々町 大間々701番地5	7,304,000	92.00%	6,719,680	7,246,140	令和6年1月4日	令和6年3月25日 令和6年7月25日	令和6年1月5日	令和6年3月29日	令和7年3月28日
87	指名競争	建築住宅課	市営住宅解体工事	解体工事	みどり市大間々町桐原地内	-	本解体物件となる戸沢団地及び上の台南団地について、建物の解体後、建物下の中に玉石及びれきが多く埋設されていることが判明し、整地工事を行う上で路盤工事の支障となることから玉石等の除去処分費を増額するもの、209千円の増額となります。	株式会社 高草木建設 代表取締役 津久井 一价	群馬県みどり市大間々町 塩原96番地3	7,220,000	99.48%	7,183,000	7,392,000	令和6年2月7日	令和6年3月19日	令和6年2月8日	令和6年3月22日	-
88	随意契約	教育総務課	笠懸野小学校給食調理用ボイラー更新工事	管工事	みどり市笠懸町阿左美1010番地(笠懸野小学校)	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	ボイラーを交換しましたが、蛇口から出るお湯の流量が弱く実用に耐えない状態でした。原因を調査した結果、ボイラーからのお湯を蛇口に送るポンプが劣化し能力が低下していることが原因とわかったためこれを更新するため追加したい。併せてボイラー室の換気扇が故障しており換気ができない状態であったためこれを更新したい。	株式会社 藤田鉄工所 代表取締役 藤田 茂	群馬県桐生市浜松町1丁目11番20号	2,090,000	100.00%	2,090,000	2,387,000	令和5年6月1日	令和5年9月19日	令和5年6月2日	令和5年9月29日	-
89	随意契約	教育総務課	笠懸中学校給食調理用ボイラー更新工事	管工事	みどり市笠懸町鹿362番地(笠懸中学校)	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	-	株式会社 藤田鉄工所 代表取締役 藤田 茂	群馬県桐生市浜松町1丁目11番20号	2,838,000	96.89%	2,750,000	-	令和5年6月20日	-	令和5年6月21日	令和5年9月29日	-

令和5年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)  
 ※該当がない場合は「-」を表示  
 ※入札の種類別に掲載

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
90	随意契約	教育総務課	笠懸中学校給食調理室給水管改修工事	水道施設工事	みどり市笠懸町鹿362番地(笠懸中学校)	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	-	星野管工株式会社 みどり営業所 所長 前川 俊哉	みどり市笠懸町鹿114番地43	4,994,000	99.11%	4,950,000	-	令和5年7月14日	-	令和5年7月15日	令和5年9月29日	-
91	随意契約	企画課	地上デジタル放送用設備更新工事	電気通信工事	みどり市大間々町地内及びみどり市東町地内	既存の設備を整備しており、同一業者の施工により、再調査等の経費が不要になり、より短期間での施工が可能となるため。	-	株式会社NHKテクノロジーズ 前橋営業所 所長 内藤 靖	群馬県前橋市大友町1-7-10	106,920,000	100.00%	106,920,000	-	令和5年8月7日	-	令和5年8月7日	令和7年3月31日	-
92	随意契約	建設課	市道東1169号線災害復旧工事	土木一式工事	みどり市東町神戸地内	不測随契 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号	【第1回】現場着手したところ、水道管が埋設されており、水道管の切廻しが必要となり不測の日数を要したため工期延期を行いたい。 【第2回】現場着手したところ、当初想定していた法面の被害範囲が拡大しており、間知ブロックでは積むのに時間を要するため、間知ブロックから大型ブロックに変更したこと及び水道管の切廻し工事を追加したことによる増額変更を行いたい。	株式会社 金子建設 代表取締役 金子 和利	群馬県みどり市東町神戸577-2	5,929,000	99.25%	5,885,000	6,996,000	令和5年9月28日	令和6年1月30日 令和6年3月5日	令和5年9月29日	令和6年2月16日	令和6年3月8日
93	随意契約	建設課	補助公共 8-5号橋橋梁補修工事	土木一式工事	みどり市東町神戸地内	不測随契 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号	現場を全面通行止めにしたことにより、車両が通り抜けできないため、現場付近に居住している地権者のための臨時駐車場等の整備による増額及び水道の切り回しが必要になったことによる増額変更を行いたい。	株式会社 金子建設 代表取締役 金子 和利	群馬県みどり市東町神戸577-2	4,752,000	99.53%	4,730,000	6,776,000	令和5年10月19日	令和6年2月26日	令和5年10月20日	令和6年2月29日	-
94	随意契約	建設課	補助公共 75号橋橋梁補修工事	土木一式工事	みどり市大間々町小平地内	不測随契 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号	現地踏査の結果、橋梁コンクリート部において当初想定していた箇所以外に劣化箇所が見られたため、断面修復の補修数量が増加したことによる増額を行いたい。	モロオカ建設株式会社 代表取締役 諸岡 健一	群馬県みどり市大間々町大間々1333-2	7,183,000	99.84%	7,172,000	8,261,000	令和5年10月23日	令和6年2月28日	令和5年10月24日	令和6年3月15日	-
95	随意契約	建設課	市道東1169号線舗装等補修工事	土木一式工事	みどり市東町神戸地内	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号	当初想定していなかった水道管の切廻し工事を行ったこと、舗装範囲が拡大したため増額変更を行いたい。	株式会社 金子建設 代表取締役 金子 和利	群馬県みどり市東町神戸577-2	3,674,000	99.40%	3,652,000	4,048,000	令和6年1月22日	令和6年3月6日	令和6年1月23日	令和6年3月8日	-