

平成28年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
1	一般競争	桐原上ノ台公園整備工事	土木一式	みどり市大間々町桐原地内	－	【第1回】四阿を「防災仕様」に変更。また、簡易トイレの納品まで75日程度を要した。 【第2回】新たに看板を設置。建築確認申請3箇所、浄化槽設置申請1箇所の事務手続き費用の増額。当初は既設電柱から架線する予定であったが、架線長が一定の長さを超えたことから、新たに電柱を設置。簡易トイレの合併浄化槽の掘削を行ったところ、支持地盤が粘性土であったことから地下浸透方式ではなく既設下水管までの下水管を新設。	(株)高草木建設	みどり市大間々町塩原96番地3	26,373,600	86.81%	22,896,000	25,239,600	平成28年10月6日	平成28年12月28日 平成29年2月28日	平成28年10月7日	平成28年12月28日	平成29年2月28日 平成29年3月10日	財政課
2	一般競争	平成28年度県単林道舗装事業 林道作原沢入線舗装工事	土木一式	みどり市東町沢入地内	－	工事現場が降雪により、積雪や路面凍結したことから、工事車両が通行できなくなり、工事が遅延となったため工期の延長。	(株)山藤組 みどり営業所	みどり市東町花輪98番地2	54,734,400	97.67%	53,460,000	－	平成28年10月5日	平成29年3月16日	平成28年10月6日	平成29年3月24日	平成29年4月30日	農林課
3	一般競争	市道笠懸3001号線歩道新設工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内	－	【第1回】管理台帳に記載されていない畑灌が工事の場山に埋設されており関係機関との調整に日数を要したため、学校用地からの雨水排水管が当初の想定以上の箇所から排出されており対策に期間を要したため。 【第2回】電柱の移設が遅れ、工期内の完成が困難であるため工期延期。	(株)藤生建設	みどり市笠懸町阿左美980番地	26,816,400	92.11%	24,699,600	25,930,800	平成28年10月6日	平成29年3月3日 平成29年3月23日 平成29年5月29日	平成28年10月7日	平成29年3月10日	平成29年3月31日 平成29年5月31日	建設課
4	一般競争	市道2級35号線道路改良工事 (第3工区)	土木一式	みどり市東町沢入地内	－	大型ブロック積の基礎部が、岩盤であったことによる前面コンクリート埋戻しの数量減及び大型土のうによる仮設工が想定よりも少ない数での施工が可能となったため大型土のうの数量減を変更。	(株)新井土木	みどり市東町荻原140番地	37,767,600	96.65%	36,504,000	34,959,600	平成28年10月6日	平成29年3月14日	平成28年10月7日	平成29年3月17日	－	建設課
5	一般競争	新栄橋橋梁補修工事	土木一式	みどり市大間々町桐原地先	－	既設フーチング(橋脚土台)部の形状が当初設計と異なっていたことから、フーチング拡幅及びコンクリート巻立寸法の再計算に不測の日数を要した。	モロオカ建設(株)	みどり市大間々町大間々1333-2	45,673,200	96.95%	44,280,000	49,960,800	平成28年10月5日	平成29年3月21日 平成29年5月24日 平成29年6月15日	平成28年10月6日	平成29年3月24日	平成29年5月31日 平成29年6月16日	建設課
6	一般競争	身無第5雨水幹線市道笠懸4110号線管渠埋設工事(第2工区)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	－	近隣店舗の要望(年末年始営業)があり、舗装仮復旧工を追加。本工事区間の市道内に民地があり、管渠工及びマンホール工の数量を減じた。管路の数量減に伴い、交通誘導警備員の数量も減少。	(株)新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	20,487,600	94.89%	19,440,000	19,018,800	平成28年9月5日	平成29年1月26日	平成28年9月6日	平成29年1月31日	－	都市計画課
7	一般競争	社会資本整備総合交付金事業 県道太田大間々線他管渠埋設工事第1工区(28-111-1)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	－	【第1回】管路掘削部の地下水位が高く、湧水処理に不測の時間を要した。また、工区沿線に店舗等が多く、一般車両及び搬入車両等の出入りに対応する必要があった。 【第2回】施工箇所の道路は、交通量が多く、警察との協議により、信号交差点付近の施工に際し、昼間の交通誘導員の配置増及び夜間の交通誘導員の配置を追加した。また、朝夕の通勤時間帯についても交通誘導員(時間外)を配置し対応した。	モロオカ建設(株)	みどり市大間々町大間々1333-2	46,872,000	96.08%	45,036,000	51,613,200	平成28年9月1日	平成29年1月17日 平成29年3月9日	平成28年9月2日	平成29年1月31日	平成29年3月17日	都市計画課
8	一般競争	(仮称)はねたき広場整備工事 [分割1期]	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	－	・土工について、設計想定では平坦としていたが、盛土計上であったため、土工掘削及び残土運搬量の増加。また、巨石の混入による発生土分別作業が追加。 ・植栽工の表土について、現地発生土の良質土が見込めないため、購入土の増加が必要となりました。 ・芝張について、5割張から全面張への変更。 ・ステージ用ウッドデッキの高さについて、設計では仕上り地盤面合せであったが、本広場利用関係者との協議により、30～50cmの高さ仕様への変更。 ・駐車場の舗装について、設計において表面勾配が1%と緩やかであるため、滞水を考慮して排水性舗装への変更・広場内の排水計画について、地元協議を行ったところ放流先の変更・イベント用油分貯留マンホールについて、容量の増加。 ・広場内管理用道路の舗装工について、施工及び材料の取扱い業者が、国からの監督処分営業に制限を受け、設計どおりの施工が困難となり、工法変更設計や材料調達に不測の日数を要した。 ・給水設備工について、水道の新規加入金を不使用する市有権利を利用したことにより減免された。 ・公衆便所建築予定箇所の植栽工を中止したことにより減工となった。 ・道路との境界線が既存構造物で確認できる区間の地先境界ブロックを中止したことにより減工となった。 ・掘削土砂にコンクリート塊が混入していたことにより処分費が増額となった。	(株)阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	90,288,000	70.00%	63,201,600	一次 73,310,400 二次 72,856,800	平成28年11月9日	一次 平成29年3月8日 二次 平成29年4月25日	平成28年11月10日	平成29年3月17日	一次 平成29年4月28日	都市計画課

平成28年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
9	一般競争	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3363号線管渠埋設 工事(28-111-13)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	【第1回】敷地内から伸びた樹木が工事に影響することから、伐採に向けた県外地権者との調整に時間を要したこと。また、沿線住民の公共ます設置の承諾に期間を要した。 【第2回】公共ますの設置基数が減ったため。また、これに伴い交通誘導員についても当初予定していた人数よりも減った。	(株)高草木建設	みどり市大間々町塩原96番地3	20,152,800	96.89%	19,526,400	19,213,200	平成28年12月5日	平成29年2月24日 平成29年3月13日	平成28年12月6日	平成29年2月28日	平成29年3月17日	都市計画課
10	一般競争	社会資本整備総合交付金事業 県道太田大間々線管渠埋設 工事第2工区(28-111-2)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	【第1回】県道太田大間々線他管渠埋設工事第1工区の工期延長に伴い、本工事の着手が遅れたため、契約工期内での完成が見込めないため。 【第2回】減額 ・当初、開削水替工を計上していたが、想定より地下水位が低かったため、減工した。 ・工区沿線に店舗等が多く、一般車両及び搬入車両等の出入りに対応するための交通誘導警備員の配置を計上していたが、安全施設の配置による対応及び円滑な工事進捗により、交通誘導警備員の配置数が減少した。	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	37,983,600	96.90%	36,806,400	33,372,000	平成28年12月26日	平成29年3月10日 平成29年6月27日	平成28年12月27日	平成29年3月17日	平成29年6月30日	都市計画課
11	一般競争	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3006号線管渠埋設 工事(28-311-2)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内	—	【第1回】本工事の施工で発生した状況変化(畑灌布設替え・旧水道管撤去等)に伴う施工能率の低下により、不測の日数を要したため。また、工区起点部にて、群馬東部水道企業団発注の上水道管布設工事との工程調整に不測の日数を要したことから、契約工期内での完成が見込めないため。 【第2回】増額 ・県道との接続部の施工に際し、交通量が多く、踏切も近接しているため、交通誘導警備員の配置増及び朝夕の通勤時間帯についても、交通誘導警備員(時間外)を配置して対応した。 ・工区終点部において、周辺道路の状況から迂回が困難であり、一般車両の通行する道路幅を確保するため、歩車道境界ブロックの撤去及び再設置を追加した。	(株)阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	60,685,200	91.83%	55,728,000	58,719,600	平成28年12月26日	平成29年3月9日 平成29年6月27日	平成28年12月27日	平成29年3月17日	平成29年6月30日	都市計画課
12	一般競争	社会資本整備総合交付金事業 県道大間々世良田線管渠埋設 工事(28-311-1)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内	—	【第1回】管路掘削部に転石が多く、除去及び簡易土留の建込みに時間を要し、工事の進捗に影響が出たこと。また、県道の交通量が多いことから、安全対策のために一定距離の管路埋設後、舗装復旧を施工する必要があったことから、契約工期内での完成が見込めないため。 【第2回】当初、管路等の埋戻材は、現場発生土を使用する設計であったが、転石が多く、埋戻材に適合しないため、発生土処理の数量増及び良質な埋戻材の搬入を追加した。掘削深が深いこと及び地山の状態が悪く、崩落等によって既設舗装版に亀裂や沈下等が発生したため、仮舗装の範囲を片側車線全幅まで広げたことにより、舗装復旧の数量が増加する。交通量が多く、砂利での交通解放は、環状事故の恐れがあるため、仮舗装の前に仮々舗装を追加した。	桂建設(株)	みどり市笠懸町阿左美763-2	20,628,000	96.86%	19,980,000	23,760,000	平成28年8月5日	平成28年11月17日 平成28年12月12日	平成28年8月6日	平成28年11月30日	平成28年12月16日	都市計画課
13	一般競争	大間々北小学校トイレ改修 工事	建築一式	みどり市大間々町桐原653番地 (大間々北小学校)	—	—	桂建設(株)	みどり市笠懸町阿左美763-2	38,804,400	73.75%	28,620,000	—	平成29年3月30日	—	平成29年3月31日	平成29年10月31日	—	教育総務課
14	一般競争	大間々東小学校トイレ改修 工事(第2期)	建築一式	みどり市大間々町大間々456番地 1(大間々東小学校)	—	—	(株)高草木建設	みどり市大間々町塩原96番地の3	30,423,600	70.00%	21,297,600	21,675,600	平成28年7月5日	平成28年10月24日	平成28年7月6日	平成28年10月31日	—	教育総務課
15	一般競争	旧福岡西小学校校舎一部改修 工事(外壁塗装・屋上防水改 修工事)	防水・塗装	みどり市大間々町塩原363番地 (旧福岡西小学校)	—	—	(株)野村建設工業 みどり営業所	みどり市笠懸町阿左美2169番地3	39,798,000	97.42%	38,772,000	—	平成28年10月5日	—	平成28年10月6日	平成29年2月28日	—	学校計画課
16	一般競争	平成28年度史跡西鹿田中島遺 跡保存整備工事(環境整備工 事)	土木一式	みどり市笠懸町西鹿田地内	—	①低木・草本類の植栽箇所について、今後周囲で雑草が生えてしまうと植物と雑草の区別が難しく、管理に支障が出ることから、雑草の発生を抑えるためにマルチパーク778㎡を追加で敷設。②11号住居跡基礎工事については、当初支柱を三和土の中に埋め込むこととしたが、構造の強度を考慮して、コンクリート基礎を設けるため、次年度上部構造復元と併せて施工。③履行期日について、平年を上回る暖かさが続き、植栽時期が遅れた。	(株)高草木建設	みどり市大間々町塩原96番地の3	39,798,000	91.94%	36,590,400	37,227,600	平成28年8月8日	平成29年1月6日	平成28年8月9日	平成29年1月31日	平成29年3月10日	文化財課

平成28年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「—」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課	
17	指名競争	平成28年度交通安全対策工事	塗装	みどり市笠懸町地内	—	工事施工数量の増減による変更。	昭和サイン(株)	桐生市境野町七丁目1784番地	4,989,600	90.91%	4,536,000	4,989,600	平成28年6月30日	平成28年10月28日	平成28年7月1日	平成28年10月31日	—	危機管理課	
18	指名競争	指定避難所案内看板設置工事	とび・土工・コンクリート	みどり市内指定避難所等73箇所	—	工種の変更による変更。	昭和サイン(株)	桐生市境野町7丁目1784	11,793,600	95.24%	11,232,000	11,178,000	平成28年8月4日	平成28年10月28日	平成28年8月5日	平成28年10月31日	—	危機管理課	
19	指名競争	大間々町塩原太陽光発電施設防草シート設置工事	土木一式	大間々町塩原太陽光発電施設(みどり市大間々町塩原地内)	—	現場精査の結果、排水路内や周辺部分で施工不要箇所が発見されたので、シート数量を減らした。シート端部の処理方法について、シートを構造物の接点で切ることとし、構造物とシートとの空隙については約50cm幅の敷砂利を充填し、雑草の繁茂を防止した。	(有)通友	みどり市大間々町桐原709-8	5,497,200	77.60%	4,266,000	3,618,000	平成28年6月1日	平成28年7月27日	平成28年6月2日	平成28年7月29日	—	企画課	
20	指名競争	厚生会館屋上防水施設改修工事	防水	みどり市大間々町桐原81番地2(みどり市立厚生会館)	—	—	(株)阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551番地1	7,819,200	85.36%	6,674,400	—	平成28年4月27日	—	平成28年4月28日	平成28年6月30日	—	社会福祉課	
21	指名競争	厚生会館大会議室空調設備改修工事	管	みどり市大間々町桐原81番地2(みどり市立厚生会館)	—	—	(株)キンケンみどり支店	みどり市大間々町小平甲193番地	5,248,800	96.71%	5,076,000	—	平成28年6月2日	—	平成28年6月3日	平成28年7月31日	—	社会福祉課	
22	指名競争	笠懸第1保育園遊戯室エアコン取付工事	電気	みどり市笠懸町阿左美3740(笠懸第1保育園)	—	1.安全ネットについて、当初金網を加工し設置する予定であったが、オプションで適当な製品があったことから、工期の短縮と景観、安全性に配慮し、オプションの防護ネットに変更した。2.基礎工事は実施せず、犬走りを利用して二次製品に変更する。工期と短縮と円滑な工事の進捗を図りたい。3.冷媒管は、既設建物の形状に合わせて土地利用の支障とならないように設置したため15mの増工とした。	(有)高和エンジニアリング	みどり市大間々町大間々469番地	3,283,200	96.05%	3,153,600	3,607,200	平成28年7月1日	平成28年8月30日	平成28年7月2日	平成28年8月31日	—	子ども課	
23	指名競争	笠懸第1保育園給食室防水床改修工事	防水	みどり市笠懸町阿左美3740(笠懸第1保育園)	—	—	(株)曾根防水工業みどり営業所	みどり市大間々町大間々415番地2	2,905,200	88.85%	2,581,200	—	平成28年7月28日	—	平成28年7月29日	平成28年9月30日	—	子ども課	
24	指名競争	ながめ公園第二会場舗装改修工事	舗装工事	みどり市大間々町大間々地内	—	・第二会場内の物置の屋根に劣化が生じており、安全性を考慮し屋根葺き工の数量を増加したい。 ・来場者の安全性を考慮し、転落防止柵を延長。	(株)相羽通建	みどり市大間々町桐原48-5	9,882,000	96.17%	9,504,000	9,929,520	平成28年11月25日	平成29年3月16日	平成28年11月26日	平成29年3月17日	—	観光課	
25	指名競争	道の駅富弘美術館トイレ洋式化工事	建築	みどり市東町草木地内	—	—	(株)キンケンみどり支店	みどり市大間々町小平甲193	4,104,000	94.74%	3,888,000	—	平成28年11月25日	—	平成28年11月26日	平成29年2月17日	—	観光課	
26	指名競争	寝釈迦入口木橋架け替え工事	土木一式	みどり市東町沢入地内	—	—	モロオカ建設(株)	みどり市大間々町大間々1333-2	2,691,360	96.31%	2,592,000	—	平成28年11月22日	—	平成28年11月23日	平成29年2月28日	—	観光課	
27	指名競争	ながめ余興場舞台吊物設備ワイヤー交換工事	建築一式	みどり市大間々町大間々地内	—	—	モロオカ建設(株)	みどり市大間々町大間々1333-2	3,132,000	96.55%	3,024,000	—	平成28年12月20日	—	平成28年12月21日	平成29年3月15日	—	観光課	
28	指名競争	サンレイク草木グラウンドゴルフ場増設工事	土木一式	みどり市東町草木地内	—	当初設計では見込んでいなかった鉄筋の処理が生じ、合わせてコンクリート殻の数量が増加したため、処分費を増額。	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	3,979,800	94.98%	3,780,000	3,989,520	平成28年4月27日	平成28年6月28日	平成28年4月28日	平成28年6月30日	—	観光課	
29	指名競争	サンレイク草木ぐりりん空調設備改修工事	管	みどり市東町草木地内	—	—	(株)高草木建設	みどり市大間々町塩原96-3	5,043,600	70.00%	3,530,520	—	平成28年6月30日	—	平成28年7月1日	平成28年7月29日	—	観光課	
30	指名競争	平成28年度県単林道改良事業林道小中山線法面工事	土木一式	みどり市東町沢入地内	—	簡易法砕工の施工箇所について精査したところ、右側に軟弱な土質が確認されたため、簡易法砕工を施工することで法面の安定を図った。また、当初設計において、近場で残土置場を予定していましたが、当初予定していた以上に土砂がでたため、約500m先の小中共同林の土地に残土を置くことの了解を得られましたので、仮設工の残土処理を追加した。	(株)新井土木	みどり市東町萩原140番地	14,925,600	96.24%	14,364,000	15,433,200	平成28年9月29日	平成28年12月15日	平成28年9月30日	平成28年12月26日	—	農林課	
31	指名競争	平成28年度小規模農村整備事業岡登地区水路改修及び浚渫工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	—	両開きの門扉の設置を予定していたが、調整池への進入路が隣接しているため工事車両等の方向転換の際に門扉の支柱が障害となることから片開きに変更。また、調整池法面(素掘り部分)の洗掘を防ぐため、法面のコンクリート工を延長。施工方法の変更に伴い、事業費の増額及び工期を延長した。	(有)山下土木	みどり市笠懸町阿左美2281番地1	6,868,800	95.91%	6,588,000	6,998,400	平成28年11月28日	平成29年2月23日	平成28年11月29日	平成29年2月28日	平成29年3月22日	—	農林課

平成28年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
32	指名競争	市道東2136号線他水路改修工事(第2工区)	土木一式	みどり市東町小夜戸地内	—	【第1回】急遽地元説明会を開催することとなり。説明会の中で側溝の断面を広くしてほしい、線形を変えてほしい等、他の要望もできてきたため調整に時間を要した。 【第2回】地元との調整に時間を要しており工事着手することができずにいたことによる。	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	10,076,400	96.46%	9,720,000	—	平成28年9月28日	平成29年2月24日 平成29年3月28日	平成28年9月29日	平成29年2月28日	平成29年3月31日 平成29年6月30日	建設課
33	指名競争	水路護岸整備工事	土木一式	みどり市大間々町塩沢地内	—	隣接地権者より雨水で法面が崩れるとの苦情があり、擁壁工の施工面積を追加施工。当初設計では仮水路等の仮設工を計上していたが工法検討により不要とした。	カイドウ建設(株)	みどり市大間々町浅原1536-3	2,516,400	90.99%	2,289,600	2,516,400	平成28年9月27日	平成29年1月13日	平成28年9月28日	平成29年1月31日	—	建設課
34	指名競争	神戸橋ほか橋梁補修工事	土木一式	みどり市東町神戸外地内	—	【第1回】1月中旬の降雪により、山間部の施工ができなかった。【第2回】萬年橋の追加補修の設計に不測の日数を要しており施工できないことによる工期延期。	(株)相羽通建	みどり市大間々町桐原48番地5	8,283,600	97.78%	8,100,000	9,223,200	平成28年9月29日	平成29年2月28日 平成29年3月31日 平成29年5月24日 平成29年6月28日	平成28年9月30日	平成29年2月28日	平成29年3月31日 平成29年5月31日 平成29年6月30日	建設課
35	指名競争	市道1級5号線道路改良工事(第1工区)	土木一式	みどり市笠懸町久宮外地内	—	工事場所において、ガス・水道管敷設工事を行っており、現在も工事のため本工事の着手ができないことから工期延期。	(株)倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805番地の6	10,735,200	96.48%	10,357,200	—	平成28年10月27日	平成29年3月22日	平成28年10月28日	平成29年3月24日	平成29年6月30日	建設課
36	指名競争	市道1級12号線法面改修工事(第1工区)	土木一式	みどり市大間々町桐原地内	—	工事区間に樹木があり工事に支障をきたすことから樹木伐採・抜根及び木くず処理を追加。また、既設側溝とブロック積との間に防草のため舗装工を追加。	貴船工業(株)	みどり市大間々町塩原1028	14,212,800	87.39%	12,420,000	14,914,800	平成28年10月27日	平成29年3月16日	平成28年10月28日	平成29年3月24日	—	建設課
37	指名競争	市道笠懸1077号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内	—	当該路線横に農業用水路があり、施工する際支障になってしまうことから農業用水の水替え工が必要になったことによる追加及び、用地買収を行った箇所にて宅内排水升があったため撤去・新設の追加等による変更。	(株)上州	みどり市笠懸町鹿4481番地2	11,912,400	96.46%	11,491,200	12,117,600	平成28年10月28日	平成29年3月15日	平成28年10月29日	平成29年3月17日	—	建設課
38	指名競争	市道笠懸2203号線歩道新設工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	—	施工区間の水道管の位置を確認するため試掘を行ったところ、支障になってしまうことに加え、石綿管であったことから本管の布設替え工事が必要になり日数を要するため、工期延長。	(株)新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	11,124,000	94.66%	10,530,000	14,364,000	平成28年10月27日	平成29年3月10日 平成29年4月13日	平成28年10月28日	平成29年3月17日	平成29年4月14日	建設課
39	指名競争	市道笠懸3095号線舗装工事	舗装工事	みどり市笠懸町鹿地内	—	【第1回】大間々用水及び上下水道構造物の布設替え及びマンホール敷調整が必要なが判明し、また、1、2月の降雪に伴い工事不可能な時期があったことから、工期の延長。 【第2回】道路掘削時に、施工予定個所に大間々用水の給水管が出てきてしまい切り回しが必要になったことから、切り回し工を追加。また、雨水の流入を防いでほしいという要望があったことから、民地擦り付け範囲を増やしたことによる舗装工の増加。	(株)大下建設工業	みどり市笠懸町鹿4223番地5	8,629,200	95.74%	8,262,000	8,575,200	平成28年11月28日	平成29年2月22日 平成29年3月14日	平成28年11月29日	平成29年2月28日	平成29年3月17日	建設課
40	指名競争	市営鹿団地A棟外壁補修塗装工事	防水・塗装	みどり市笠懸町鹿地内(市営鹿団地)	—	足場を組み外壁詳細調査を行った結果、当初目視では発見できなかったシーリング打ち換えやクラック及びモルタル浮剥、爆裂等によるモルタル補修箇所が新たに発見され、躯体長寿命化のため補修が必要となった。	(株)上州	みどり市笠懸町鹿4481番地2	18,773,100	96.65%	18,144,000	18,716,400	平成28年11月28日	平成29年3月16日	平成28年11月29日	平成29年3月24日	平成29年3月29日	建設課
41	指名競争	市営鹿団地B棟外壁補修塗装工事	防水・塗装	みどり市笠懸町鹿地内(市営鹿団地)	—	足場を組み外壁詳細調査を行った結果、当初目視では発見できなかったシーリング打ち換えやクラック及びモルタル浮剥、爆裂等によるモルタル補修箇所が新たに発見され、躯体長寿命化のため補修が必要となった。	オガワ美装(有)	みどり市大間々町桐原1496番地12	19,278,000	96.36%	18,576,000	18,943,200	平成28年11月28日	平成29年3月16日	平成28年11月29日	平成29年3月24日	平成29年3月29日	建設課
42	指名競争	市道2級16号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内	—	工事の支障となる電柱の移設に不測の日数を要しており施工状況に影響が生じてしまっていることから、工期延長。	(株)新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	17,042,400	96.01%	16,362,000	17,301,600	平成28年12月20日	平成29年3月22日 平成29年5月17日 平成29年6月8日	平成28年12月21日	平成29年3月24日	平成29年5月31日 平成29年6月16日	建設課
43	指名競争	市道笠懸4085号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	—	施工の支障となる電柱の移設に不足の日数を要しているため、工期内での完成が困難となった。	(株)泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901番地	7,074,000	94.96%	6,717,600	7,279,200	平成28年12月22日	平成29年3月13日 平成29年5月24日 平成29年7月11日	平成28年12月23日	平成29年3月17日	平成29年5月31日 平成29年7月31日	建設課
44	指名競争	市道東1032号線水路改修工事(第1工区)	土木一式	みどり市東町沢入地内	—	当該現場の林道小中山線沿線において群馬県桐生森林事務所発注の治山事業が行われており、本工事に着手すると治山事業のための生コン等資機材の搬入ができなくなるため治山工事完成の平成29年3月(当初完成予定日：1月末)まで着手を延期せざるを得なかった。	(株)新井土木	みどり市東町萩原140番地	9,234,000	95.91%	8,856,000	9,666,000	平成28年12月20日	平成29年3月22日 平成29年6月28日	平成28年12月21日	平成29年3月24日	平成29年6月30日 平成29年8月31日	建設課

平成28年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
45	指名競争	市道1級3号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	—	【第1回】掘削場所に大きな根が点在しており、道幅が狭く大きな重機を使用できなく抜根・掘削作業に時間を要してしまったため。【第2回】当路線は車の交通量が多く見渡しの悪い箇所で、当初計上していた交通誘導警備員数では足らなかったことによる追加及び、幅員が広がったため中央線の引き直しを行ったことによる追加。	(株)倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805番地の6	7,041,600	95.86%	6,750,000	7,668,000	平成29年1月24日	平成29年3月8日 平成29年3月28日	平成29年1月25日	平成29年3月24日	平成29年3月30日	建設課
46	指名競争	市道笠懸1349号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内	—	施工中にU型側溝が埋まっていることが判明し、地元住民からの要望により側溝の再設置及び集水柵の設置を追加し、埋設されていた既設側溝を撤去、運搬、処分が追加されたことによる数量増変更。	(有)高瀬建設工業	みどり市笠懸町阿左美281-1	4,449,600	95.87%	4,266,000	4,752,000	平成29年1月26日	平成29年3月21日	平成29年1月27日	平成29年3月24日	—	建設課
47	指名競争	市道笠懸3055・3056号線舗装工事	舗装工事	みどり市笠懸町鹿地内	—	施工の支障となる電柱移設に不測の日数を要しているため、工期内の完成が困難となった。	(株)泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901番地	7,722,000	95.10%	7,344,000	7,560,000	平成29年1月26日	平成29年3月21日 平成29年5月24日 平成29年7月24日	平成29年1月27日	平成29年3月24日	平成29年5月31日 平成29年7月31日	建設課
48	指名競争	市営住宅等解体工事	とび・土工・コンクリート	みどり市大間々町桐原・上神梅及び東町沢入地内	—	神梅団地271、272解体時、建物内部の残置物処理量が予想以上に多くあり、分別処理等に費用を要するため増額。	(株)エーケー総合解体	みどり市笠懸町阿左美494-2	9,957,600	64.53%	6,426,000	6,534,000	平成29年1月26日	平成29年3月22日	平成29年1月27日	平成29年3月24日	平成29年3月29日	建設課
49	指名競争	市道大間々3271号線側溝新設工事	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	施工区間の水道管や雨水排水管が入り組んでおり、既設埋設管に支障が無いよう掘削作業を行う必要があり、当初の工程より作業効率が低下したことによる。	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	4,687,200	92.17%	4,320,000	—	平成29年2月23日	平成29年3月31日	平成29年2月24日	平成29年3月31日	平成29年6月30日	建設課
50	指名競争	市道大間々6137号線舗装工事	舗装工事	みどり市大間々町塩原地内	—	道路幅に伴い篠の伐採を行っていたところ、木の根や丸太が多く出てきてしまい、抜根等の処分に不測の日数を要したことによる工期延期。	(株)高草木建設	みどり市大間々町塩原96番地3	6,782,400	96.97%	6,577,200	6,339,600	平成29年2月23日	平成29年3月31日 平成29年5月24日 平成29年6月15日	平成29年2月24日	平成29年3月31日	平成29年5月31日 平成29年6月16日	建設課
51	指名競争	市道笠懸4016号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町鹿地内	—	既設舗装版とマンホールの高さが合っていないかったため、舗装時にマンホールの嵩上げを追加し、当初は片側通行止で施工する予定であったが、全面通行止で施工することができ早期施工が可能となったことによる、交通誘導員を減少のため、変更。	(有)通友	みどり市大間々町桐原709-8	5,324,400	75.05%	3,996,000	3,801,600	平成28年6月1日	平成28年7月26日	平成28年6月2日	平成28年7月29日	—	建設課
52	指名競争	市道笠懸2011号線舗装工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内	—	起工測量より、北側道路にある側溝へ縦断勾配を付けて雨水を排水させることが難しいと判明したため、舗装材を再生密粒アスファルトから透水性アスファルトへ変更したことによる増額。	(株)阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	2,775,600	84.44%	2,343,600	2,797,200	平成28年7月1日	平成28年9月26日	平成28年7月2日	平成28年9月30日	—	建設課
53	指名競争	№28調整池設置工事	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内	—	調整池に隣接する道路の舗装が損傷しているため、当初数量に計上していない部分の舗装打換え面積の増加及び、当初設計では未舗装部にもアスカーブを施工する計画であったが、その部分を歩車道境界ブロックへと変更。	(株)新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	9,180,000	95.88%	8,802,000	10,767,600	平成28年7月1日	平成28年11月29日	平成28年7月2日	平成28年11月30日	—	建設課
54	指名競争	市道笠懸4125号線舗装改修工事	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内	—	【第1回】台風及び大雨の影響により、舗装を行うに当たり不測の日数を要してしまったため、工期を延長。【第2回】施工前に現地踏査にて土砂に埋もれて確認ができなかった官民境界杭が発見され、その杭を含めて改めて面積を算出した結果、舗装面積の増加したことに加え地元利権者からの要望によりアスカーブの設置を追加したことによる増額及び当初、片側通行止で施工を行う予定であったが、全面通行止で施工することが可能となったことによる交通誘導員の減少に伴う減額。	(有)山下土木	みどり市笠懸町阿左美2281-1	5,875,200	84.93%	4,989,600	5,259,600	平成28年7月28日	平成28年9月26日 平成28年10月13日	平成28年7月29日	平成28年9月30日	平成28年10月14日	建設課
55	指名競争	市道笠懸4284号線舗装工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	—	路盤工について、施工時に現地確認を行う予定で下層路盤を除いた簡易舗装構成としたが、現地調査の結果、路盤は確認されず、また、地山は路盤に適さない赤土であったため、下層路盤工(t=20)を追加施工。	(株)倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805-6	4,676,400	95.84%	4,482,000	5,454,000	平成28年7月28日	平成28年11月9日	平成28年7月29日	平成28年11月30日	—	建設課
56	指名競争	諸町水道水路道路改良工事(第1工区)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	当初設計の敷高だと既設集水樹まで排水が流れないためBOXの部分的敷調整を行ったこと及び、調整池に排水が流れるよう仮導入管を設置してあったが、下流の側溝を撤去したため既設のままだと溢れてしまう恐れがあったため仮導入管を新たに設置したこと等の水処理工追加に伴う設計変更。	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	9,169,200	82.45%	7,560,000	7,970,400	平成28年7月29日	平成28年11月29日	平成28年7月30日	平成28年12月28日	—	建設課

平成28年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
57	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 県道太田大間々線舗装復旧工 事(28-311-7)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	—	現地精査の結果、工事延長増による舗装版破砕及び舗装工事の数量が増加したため。舗装版破砕数量増に伴うアスファルト廃材の運搬・処分量が増加したため。交差点部の車両誘導に伴い、交通誘導員の配置数が増加。	(有)高瀬建設工業	みどり市笠懸町阿左美281-1	6,912,000	95.00%	6,566,400	7,106,400	平成28年8月25日	平成28年10月20日	平成28年8月26日	平成28年10月31日	—	都市計画課
58	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3101号線他管渠埋設工 事(28-111-5)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	当初の水道管切り回しの位置に変更があったため管路長の調整を行った結果、マンホール工・管路工等が減少したため。上記の結果、当初予定していた施工が行えなくなり、交通誘導員が減少。	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	15,843,600	92.02%	14,580,000	12,927,600	平成28年9月29日	平成29年1月26日	平成28年9月30日	平成29年1月31日	—	都市計画課
59	指名競争	流量計更新工事	機械器具設置	みどり市東町地内 (花輪低区・神戸配水池)	—	—	クシダ工業(株)	高崎市貝沢町甲965番地	14,094,000	91.95%	12,960,000	—	平成28年9月29日	—	平成28年9月30日	平成29年1月31日	—	都市計画課
60	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道1級1号線他管渠埋設工 事(28-311-10)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内	—	【第1回】想定以上に湧水があり進捗に影響が生じた。また、下水本管掘削部に隣接して埋設されていた既設旧水道本管(ACPφ200)が崩落したことにより埋戻しが増加。既設旧水道本管の崩落に伴い、片側交互通行が危険な状況となり、全面通行止めとするため迂回看板の追加など交通誘導対策にも期間を要した。 【第2回】当初、片側交互通行での交通規制を予定していたが、掘削部に隣接して埋設されていた旧水道管と共に道路(セツ部)が崩落し片側通行が危険な状態となったため、急遽全面通行止めとする必要があり、警察への許可申請時に迂回路等へ交通誘導員を24時間配置し安全対策を徹底し、交通誘導員の夜間配置を追加。工区南側の既設三面側溝の基礎部に玉石が布設されており、掘削時に湧水及び転石も多い状態であったことから、既設側溝の一部に沈下及び乖離が生じたため、側溝の敷設替工を追加。道路(セツ部)まで崩落したため、舗装仮復旧工の影響範囲を追加。	(有)大下建設工業	みどり市笠懸町鹿4223番地5	8,748,000	98.02%	8,575,200	11,815,200	平成28年10月28日	平成29年1月24日 平成29年2月21日	平成28年10月29日	平成29年1月31日	平成29年2月28日	都市計画課
61	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3005号線他管渠埋設工 事(28-111-6)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	【第1回】試掘により障害となる水道管が判明し、調査・申請・切り直し作業等に時間を要した。また、地域住民から年末年始の道路解放の強い要望があり、年末年始の工事は避けた。 【第2回】給水管の埋設位置が当初予想された位置と違い、本工事の管路掘削部に布設されていたため、給水管布設替工により給水管の切り直しをした。	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	8,748,000	96.67%	8,456,400	9,450,000	平成28年10月27日	平成29年1月24日 平成29年2月27日	平成28年10月28日	平成29年1月31日	平成29年2月28日	都市計画課
62	指名競争	県道桐生沢入線舗装本復旧工 事	舗装	みどり市東町沢入地内 (沢入駅北)	—	—	(株)尾池土木	みどり市東町花輪11-1	2,808,000	95.38%	2,678,400	—	平成28年10月26日	—	平成28年10月27日	平成28年12月16日	—	都市計画課
63	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 県道前橋大間々桐生線舗装復 旧工事(28-111-12)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	【第1回】本舗装復旧工事県道部への接続する市道の管渠埋設工事が工期延期。また、同県道歩道部にて施工されている管渠埋設工事と施工区間が隣接するため、交通渋滞による沿線大型店舗への影響等を考慮し、近隣工事が概ね完成するまでの間、本工事に着手することが困難。 【第2回】県道歩道部にて施工中の管渠埋設工事と施工区間が隣接し、調整の結果、本工事の着工が遅れるため。また、工区沿線の大型店舗より早期完成の要望が多くあったことから、路面切削機での施工調整等に不測の期間を要したこと。以上のことから、契約期間内での完成が見込めないため。 【第3回】【減額】 ・大型車両の通行に伴う安全確保のため、施工幅員を変更したことによる舗装面積の減少。 ・工区沿線に大型店舗等が多いことから、現場施工期間を短縮するため、施工方法を調整したことによる交通誘導員配置数の減少。	(株)阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	19,008,000	92.61%	17,604,000	16,567,200	平成28年11月25日	平成29年2月23日 平成29年3月22日 平成29年4月24日	平成28年11月26日	平成29年2月28日	平成29年3月31日 平成29年4月28日	都市計画課
64	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3111号線管渠埋設工 事(28-111-11)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	市道大間々3111号線管渠埋設工事個所の舗装本復旧を予定しているため、舗装前に来年度管渠埋設工事を予定している3112号線及び3366号線との接続部2か所を追加による。	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	15,282,000	84.10%	12,852,000	13,759,200	平成28年11月24日	平成29年2月20日	平成28年11月25日	平成29年2月28日	—	都市計画課
65	指名競争	農業集落排水マンホールポン プ交換工事	機械器具設置	みどり市大間々町浅原地内	—	—	(株)第一テクノ 群馬支店	前橋市元総社町2丁目23番地14	2,872,800	92.86%	2,667,600	—	平成28年11月28日	—	平成28年11月29日	平成29年3月10日	—	都市計画課

平成28年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
66	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 県道前橋大間々桐生線管渠埋設工事第5工区(28-111-15)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	－	当初全施工区間で暗渠排水管の撤去及び復旧を見込んでいたが、工事途中に暗渠排水管が無くなり減工。減工に伴い、交通誘導警備員の配置数が減少。	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	12,096,000	93.75%	11,340,000	10,638,000	平成28年12月21日	平成29年3月13日	平成28年12月22日	平成29年3月17日	－	都市計画課
67	指名競争	市道大間々3409号線他管渠埋設工事(28-111-14)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	－	公共ますの設置について、承諾の得られない箇所があり、取付管及びます工が減少。減工に伴い、再度舗装面積を確認し、必要最小限の舗装面積で施工。	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	8,154,000	90.07%	7,344,000	6,544,800	平成28年12月21日	平成29年3月13日	平成28年12月22日	平成29年3月17日	－	都市計画課
68	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道1級1号線舗装復旧工事(28-311-8)	舗装工事	みどり市笠懸町鹿地内	－	【第1回】市道1級1号線管渠埋設工事の工期延期となり、本工事の着手が遅れた。3月末より「カタクリさくらまつり」が開催され大型バス等も頻繁に往来することから、交通渋滞への影響を考慮する必要があるため。以上のことから契約工期内の完成が見込めなかった。 【第2回】増額 ・県道大間々世良田線への縦断勾配を調整するため、舗装復旧工を追加したため。 ・既設縦断勾配及び既設側溝の高さが不規則であり、一定の勾配を確保する必要があることから、既設側溝の高さ調整を含めW2R工法による側溝改修を追加したため。 ・既設横断側溝上部の舗装沈下及び側溝破損による蓋の滑落防止が必要となるため、既設側溝蓋を撤去し、高さ調整を含めKCフォーム工法による側溝改修を追加したため。 ・既設三面側溝が経年劣化により沈下している箇所について、段差を解消する必要があるため舗装摩り付けでは解消出来ない部分の既設側溝撤去及びGPU側溝設置を追加したため。 ・上記の追加工及び安全対策のため、交通誘導員を増員し対応したため。	(株)新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	13,683,600	96.29%	13,176,000	18,046,800	平成29年1月26日	平成29年3月22日 平成29年5月29日	平成29年1月27日	平成29年3月24日	平成29年5月31日	都市計画課
69	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸2089号線管渠埋設工事(28-311-11)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	－	【第1回】試掘調査の結果、既設埋設物(給水管・防火水槽)が想定外の位置にあり、下水道管理設に支障となることから、給水管移設及び防火水槽の解体に不測の日数を要し、契約工期内の完成が見込めなかった。 【第2回】増額 ・既設舗装厚が当初の想定より厚く(想定舗装厚t=5cm 現地平均舗装厚t=10cm)、舗装撤去工が増加した。 ・試掘調査の結果、既設埋設物(給水管・防火水槽)が想定外の位置にあり、下水道管理設に支障となることから、給水管布設替工及び既設構造物撤去工を追加した。 ・上記の増工に伴い、交通誘導警備員の配置数が増加した。	(有)高瀬建設工業	みどり市笠懸町阿左美281-1	9,309,600	95.13%	8,856,000	10,648,800	平成29年1月26日	平成29年3月22日 平成29年4月24日	平成29年1月27日	平成29年3月24日	平成29年4月28日	都市計画課
70	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3051号線管渠埋設工事(28-111-16)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	－	【第1回】試掘調査の結果、既設埋設物(給水管)が想定外の位置にあり下水管渠埋設に支障となり、移設に不測の日数を要し、契約工期内の完成が見込めなかった。 【第2回】【減額】 試掘及び現地調査を行い、再度公共ますの設置承諾及び既設公共ますの設置状況等を確認した結果、必要最小限の管渠延長と給水管敷設替工とするため施工延長を短縮したため。	貴船工業(株)	みどり市大間々町塩原1028番地	10,119,600	96.58%	9,774,000	8,661,600	平成29年1月24日	平成29年3月22日 平成29年4月24日	平成29年1月25日	平成29年3月24日	平成29年4月28日	都市計画課
71	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道1級10号線舗装復旧工事第3工区(27-111-14)	舗装工事	みどり市大間々町大間々地内	－	・既設道路の舗装厚が当初の想定より薄く(想定舗装厚t=20cm、現地平均舗装厚t=平均13cm)、アスファルト廃材の運搬・処分量が減少したため。 ・廃材搬入場所の変更により、運搬距離が短縮。 ・交通誘導員の配置数が減少。 ・公共ます取出し部の本復旧が増加。	(株)藤生建設	みどり市笠懸町阿左美980番地	2,829,600	89.31%	2,527,200	2,289,600	平成28年4月27日	平成28年6月14日	平成28年4月28日	平成28年6月15日	－	都市計画課

平成28年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「-」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
72	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 県道前橋大間々桐生線管渠埋 設工事第4工区(27-111-13)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	-	【第1回】工区沿線に店舗等が多く、一般車及び搬入車両等の出入りに対応する必要があったこと。また、店舗の定休日に合わせて、工事を進めなければならない箇所があったことから工期を延長。 【第2回】・管路掘削部に既設暗渠排水管が布設されており、撤去工及び復旧工を追加したため。 ・当初、車道片側通行規制での施工を予定していたが、歩道内で施工が行えたことにより、交通誘導警備員が減少したため。	(株)阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	10,972,800	97.44%	10,692,000	9,504,000	平成28年6月1日	平成28年8月23日 平成28年9月9日	平成28年6月2日	平成28年8月31日	平成28年9月16日	都市計画課
73	指名競争	身無第5雨水幹線県道桐生伊勢 崎線舗装復旧工事(28-311-9)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	-	・大型車両の通行に支障が出ないよう、施工幅員が3.3mから3.2mに短縮されたため。交通誘導員の配置数が減少したため。 ・影響部の本復旧が増加。既設道路の歩道縁石下まで一体的アスファルトが施工されていたことにより、舗装版切断距離が延長したため。	(株)阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551番地1	4,395,600	90.66%	3,985,200	4,039,200	平成28年7月29日	平成28年9月28日	平成28年7月30日	平成28年9月30日	-	都市計画課
74	指名競争	笠懸南中学校駐輪場設置工事	建築一式	みどり市笠懸町阿左美829番地 (笠懸南中学校)	-	-	(有)高草木建設	みどり市笠懸町阿左美3270番地1	14,979,600	84.85%	12,711,600	-	平成28年7月1日	-	平成28年7月2日	平成28年8月31日	-	教育総務課
75	指名競争	笠懸小学校プール濾過装置等 交換工事	管	みどり市笠懸町鹿346番地 (笠懸小学校)	-	-	(株)ヤツギ	前橋市山王町1-7-9	6,426,000	92.43%	5,940,000	-	平成28年4月27日	-	平成28年4月28日	平成28年6月24日	-	教育総務課
76	指名競争	笠懸小学校外壁改修工事	建築一式	みどり市笠懸町鹿346番地 (笠懸小学校)	-	【第1回】タイルと下地の浮きが確認されたことから、タイル撤去工事を実施したところ、躯体と下地間にも浮きが確認されたため、下地モルタルの撤去を追加する内容で調整。 【第2回】タイルと下地間の浮きが確認されたことから、タイル撤去工事を実施したところ、躯体と下地間にも浮きが確認されたため、下地モルタルの撤去を追加する内容で調整。当該追加工事及び工事に係る仮設費等について追加したため。	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	14,828,400	95.41%	14,148,000	16,912,800	平成28年6月30日	平成28年10月24日 平成29年1月31日	平成28年7月1日	平成28年10月31日	平成29年1月31日	教育総務課
77	指名競争	大間々北小学校体育館バレー ボール支柱床基礎工事	とび・土工・コンクリート	大間々北小学校 (みどり市大間々町桐原653番地)	-	本工事で使用する製品に使用されている海外輸入部品が、現地工場のトラブル等により輸入が遅れたため。	(株)マエハラスポーツ施設	太田市飯田町1114番地	2,818,800	72.03%	2,030,400	-	平成28年7月1日	平成28年8月19日	平成28年7月2日	平成28年8月28日	平成28年9月16日	社会教育課
78	指名競争	笠懸図書館駐車場増設工事	舗装	みどり市笠懸町鹿地内 (笠懸図書館南)	-	・桜の木の伐採後、根が地面から突出したため、これを除去し、地面を整直し、整備後の駐車場管理用地として利用。また、伐採の際、隣接する市道の交通安全に資するため、交通誘導員を1名配置。 ・支障物件等を撤去後、通行上支障がなく、最大の駐車スペースを確保するために装面積24.8㎡減工と歩車道境界ブロック8.6㎡の増工。 ・植栽については、アジサイ30本の予定であったが、ドウダンツツジとし、景観の向上と周辺環境対策改善のため20本増工。	(株)泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901番地	2,970,000	94.55%	2,808,000	2,970,000	平成28年7月28日	平成28年10月21日	平成28年7月29日	平成28年10月30日	-	社会教育課
79	指名競争	笠懸野文化ホール吊物装置ブ レーキ電源箱更新工事	機械器具設置	みどり市笠懸町阿左美1579番地1 (笠懸野文化ホール)	-	-	森平舞台機構(株)	東京都台東区花川戸二丁目11番2号	2,700,000	92.00%	2,484,000	-	平成28年9月29日	-	平成28年9月30日	平成29年2月28日	-	社会教育課
80	随意契約	大間々庁舎エレベーター改修 工事	機械器具設置	みどり市大間々町大間々1511番地 (みどり市役所大間々庁舎)	-	本工事はエレベーターの中核となる制御機器や巻上機等の取替及び耐震対策による改修を行うものであり、既設エレベーター規格、制御方法等、機器構成に精通している業者を指名。(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)	(株)日立ビルシステム 関越支社	高崎市八島町265番地	10,443,600	93.07%	9,720,000	-	平成28年7月11日	-	平成28年7月12日	平成28年12月31日	-	大間々市民生活課
81	随意契約	県単林道事業(林道災害関 連)小中西山線路肩工事	土木一式	みどり市東町小中地内	-	災害発生時による緊急対応が必要であったため。(地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)	(株)新井土木	みどり市東町荻原140番地	9,396,000	98.85%	9,288,000	-	平成29年1月10日	平成29年3月16日	平成29年1月11日	平成29年3月24日	平成29年5月30日	農林課

平成28年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
82	随意契約	林道施設災害復旧事業 林道小中西山線工事	土木一式	みどり市東町小中及び沢入地内	被災箇所の被害拡大防止対策を行っているため。また、現場近くで県単林道事業(林道災害関連)小中西山線路肩工事を行っていることから安価で発注できるため。(地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)	工事現場が降雪により、積雪や路面凍結したことから、工事車両が通行できなくなり、工事が遅延となった。	(株)新井土木	みどり市東町荻原140番地	5,086,800	97.66%	4,968,000	—	平成29年2月3日	平成29年3月15日	平成29年2月4日	平成29年3月28日	平成29年6月20日	農林課
83	随意契約	市道東1198号線倒木処理工事 (災害等緊急工事等)	土木一式	みどり市東町神戸地内	市道への倒木が発生したため、緊急倒木処理。(地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)	—	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	4,341,600	72.14%	3,132,000	—	平成28年9月12日	—	平成28年8月24日	平成28年9月26日	—	建設課
84	随意契約	生物乾燥機減速機修繕工事	機械器具設置	福岡中央集落排水センター (みどり市大間々町浅原189番地)	脱水工程が停止したままだと、汚泥処理ができず、一か月程度で施設の汚泥貯留槽が満杯になってしまうため、早急な対応が必要となった。(地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)	—	環境システム(株)	前橋市荻窪町785-6	—	—	3,186,000	—	平成28年8月25日	—	平成28年8月5日	平成28年9月30日	—	都市計画課
85	随意契約	はねたき広場整備に伴う市道大間々4488号線排水管理設工事	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	はねたき広場の当初排水計画について放流先となる既存水路が溢水すると、被害が地域の広範囲となること懸念されたため、雨水の放流先を変更することになり、既契約者と変更協議したが、当該広場の供用開始における完成期日を考慮した結果、作業体制、異種事業となることから、みどり市に本店が指名参加登録してある事業者のうち「土木一般」に登録があり、迅速な対応が期待できる資力、信用、能力を備えたAランク事業者3社を選定し事業を実施した。(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)	・掘削地盤に巨石が出土したため、破碎工が追加となった。	貴船工業(株)	みどり市大間々町塩原1028番地	4,968,000	98.91%	4,914,000	5,054,400	平成29年3月9日	平成29年4月25日	平成29年3月10日	平成29年4月28日	—	都市計画課